



RELAZIONE SEMESTRALE N. 3

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2023

Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

I.	Sommario	
II.	PREMESSA	3
III.	QUADRO NORMATIVO, novità intervenute.....	5
1.	QUADRO DI SINTESI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE	8
1.	Ultimazione delle attività di aggiornamento del Piano degli Interventi e perfezionamento del nuovo Piano Complessivo delle Opere Olimpiche.....	8
2.	Il Piano Complessivo delle Opere Olimpiche approvato con il d.P.C.M. 8 settembre 2023	8
3.	Le Conferenze di Servizi <i>ex lege</i> 241 del 1990.....	13
4.	Acquisizione pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici	15
5.	Procedure ambientali.....	17
2.	STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE	30
1.	Progettazione.....	30
2.	Realizzazione	38
3.	Opere olimpiche stradali e ferroviarie	38
4.	Monitoraggio.....	39
3.	RAPPORTI DI AVVALIMENTO CON ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI, MEDIANTE LA STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI	41
1.	Convenzioni e accordi.....	41
2.	Affidamenti e procedure di gara.....	44
4.	ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI.....	48
1.	Assoggettamento al controllo della Corte dei conti	48
2.	Gestione e organizzazione del personale.....	51
3.	Sicurezza sul lavoro, sorveglianza sanitaria e polizze assicurative obbligatorie	64
4.	Processi e tecnologie abilitanti la trasformazione digitale.....	64
5.	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – decreto legislativo n. 231 del 2001 e legge n. 190 del 2012	76
6.	Privacy e General Data Protection Regulation (GDPR).....	78
7.	Contenzioso.....	80
8.	Organi societari: attività del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale	82
9.	Attività di comunicazione	84
10.	Aspetti amministrativi, contabili e fiscali della Società	85
11.	Conclusioni	89

II. PREMESSA

La presente relazione, predisposta ai sensi dell'art. 4 della “*Direttiva del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sul programma di attività della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.*” n. 255 del 12 agosto 2022, riguarda il secondo semestre dell'anno 2023 e, pertanto, fa seguito oltre che alle precedenti Relazioni n. 1 e n. 2 e agli atti in esse richiamati, anche alla corrispondenza successivamente intervenuta con il Comitato per il Controllo Analogico e in particolare a quella sotto elencata:

- nota prot. Simico n. 2766 del 6 settembre 2023 di trasmissione della Relazione n. 2 con allegato documento relativo all'organigramma e funzionigramma della Società;
- nota prot. Simico n. 3215 del 19 ottobre 2023 di trasmissione del verbale del CDA 2 ottobre 2023 ai sensi dell'art. 7 del D.M. 315 del 4 ottobre 2022;
- verbale n.4/2023 del Comitato per il Controllo Analogico acquisito a prot. Simico n. 3325 del 2 novembre 2023;
- nota prot. Simico n. 3632 del 27 novembre 2023 di trasmissione del verbale del CDA 10 novembre 2023 ai sensi dell'art. 7 del D.M. 315 del 4 ottobre 2022;

Si aggiunge che con nota prot. Simico n. 70 del 9 gennaio 2024 è stato trasmesso al Comitato il verbale del CDA 15 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 7 del D.M. 315 del 4 ottobre 2022.

Ciò premesso, nella presente relazione sono descritte le attività intraprese e/o proseguite nel semestre 1° luglio 2023 - 31 dicembre 2023 e che vengono illustrate mantenendo la ripartizione in capitoli riferita ai punti indicati dall'articolo 4 della succitata Direttiva e cioè:

- 1) *quadro di sintesi delle attività svolte;*
- 2) *stato di avanzamento degli interventi da realizzare;*
- 3) *rapporti di avvalimento con altre amministrazioni aggiudicatrici, mediante la stipula di apposite convenzioni;*
- 4) *aspetti organizzativi e gestionali”.*

Si specifica, inoltre, che l'ambito programmatico delle attività illustrate nella presente relazione è rappresentato da:

- il Piano degli Interventi Olimpici di cui al d.P.C.M. 26 settembre 2022, articolato negli allegati A, B, C e D, abrogato a decorrere dall'8 settembre 2023 ossia dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione del nuovo Piano Complessivo delle Opere Olimpiche per espressa disposizione di cui all'articolo 5 del medesimo d.P.C.M. 8 settembre 2023 che è stato registrato dalla Corte dei Conti in data 13 settembre 2023 al n. 2491.



Si specifica che nei seguenti capitoli definiti secondo i punti dell'articolo 4 della Direttiva n. 255/2022 oltre a fornire il report delle attività svolte nel secondo semestre del 2023, si darà altresì riscontro alle richieste del Comitato con particolare riferimento al verbale n. 4.

Come nelle precedenti relazioni, i suddetti capitoli sono anticipati dalla ricognizione della normativa vigente nell'arco temporale considerato nonché dalla indicazione delle novità intervenute laddove significative per l'attività espletata.

III. QUADRO NORMATIVO, novità intervenute

Nel presente paragrafo, si riporta l'elenco delle disposizioni di interesse per le attività svolte dalla Società già vigenti e già illustrate nelle precedenti Relazioni n. 1 e n. 2 nonché si segnala a seguire quanto normativamente intervenuto nello specifico periodo 01.07.2023-31.12.2023 di riferimento della presente Relazione n. 3:

- legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*” con particolare riferimento all'articolo 1, commi 18 e 20-23;
- decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e ss.mm.ii. (c.d. “legge olimpica”) recante “*Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie*” (c.d. la “legge olimpica”) con particolare riferimento all'art.3 “*Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.*”;
- decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con particolare riferimento all'art. 208, comma 4, e all'articolo 214, commi 2-bis e 2-ter;
- legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, con particolare riferimento ai commi 773 e 774 dell'articolo 1;
- decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge n. 156 del 2021 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art. 16, commi 3-bis e 3-quinquies, riguardanti il commissariamento dell'opera di adeguamento della pista “Eugenio Monti” di Cortina d'Ampezzo nonché la riqualificazione dell'impianto per il pattinaggio “Ice rink Oval” di Baselga di Piné;
- legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” con riferimento all'articolo 1 commi 822 e 952;
- decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, con particolare riferimento all'articolo 10, comma 3-septiesdecies;
- legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*” con riferimento all'articolo 1, commi 498, 499, 500 e 502;
- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 concernente il “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al*

“Governo in materia di contratti pubblici” di particolare incidenza sulla procedure dell’attività riguardanti bandi, gare e contratti, ma anche sullo svolgimento delle Conferenze di Servizi nonché sulla progettazione laddove modifica i livelli di progettazione distinguendoli in progetto di fattibilità economico-finanziaria (PFTE) e in progetto esecutivo (PE) e, quindi, eliminando il livello intermedio consistente nel progetto definitivo (PD) previsto dal Codice previgente;

- decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante *“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”* convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, con particolare riferimento all’art.14, comma 6-bis concernente lo svolgimento delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi e forniture connessi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate dall’evento sportivo;
- decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, con particolare riferimento all’articolo 5, comma 2, laddove recita *“Una quota delle risorse di cui all’articolo 1, comma 500, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite massimo di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 può essere destinata alla realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di giochi olimpici relativi all’allestimento del villaggio olimpico di Cortina d’Ampezzo. Tali interventi sono inseriti nel piano degli interventi da definire ai sensi all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31”*;
- decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 recante *“Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025.”* convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, con particolare riferimento all’articolo 38 che ha aggiunto, nell’articolo 3 del D.L. 16/2020, il seguente comma: *«2-quinquies. La Società è iscritta di diritto nell’elenco di cui all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle opere di cui ai commi 2 e 2-quater.»*;
- d.P.C.M. 6 agosto 2021, emanato in forza del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, e dell’art. 2328 del Codice civile, contiene le disposizioni attuative dell’articolo 3 del citato decreto-legge n. 16 del 2020 riguardante la costituzione, lo statuto e la compagine della Società;
- d.P.C.M. 26 settembre 2022 di approvazione del Piano degli Interventi;
- decreto 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze attuativo dell’art. 1, comma 20, della legge n. 160 del 2019, e recante *“Identificazione delle opere infrastrutturali da*

realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026” laddove negli allegati 3 e 4 sono individuate le opere ferroviarie e stradali per le quali è stabilito il subentro della Società agli enti già titolari o concessionari delle stesse e che sono riportate nel Piano degli Interventi approvato con d.P.C.M. 26 settembre 2022 nonché confermate nel successivo Piano Complessivo delle Opere Olimpiche di cui al d.P.C.M. 8 settembre 2023, registrato dalla Corte dei Conti il 13 settembre 2023 al n. 2491, abrogativo del predetto d.P.C.M. 26 settembre 2022;

- decreto 21 gennaio 2022 dell’Autorità politica delegata allo sport di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze concernente le opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’art. 1, commi 773 e 774, della succitata legge n. 178 del 2020;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2022 concernente gli interventi infrastrutturali commissariati nell’ambito delle opere olimpiche già indicate nell’allegato 3 del predetto decreto 7 dicembre 2020.
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2023 con cui è stata sancita la sottoposizione della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. al controllo della Corte dei conti; ciò a seguito della determinazione n. 109/2022 della Sezione del Controllo sugli Enti della Corte stessa che ha riconosciuto sussistenti le condizioni di cui all’art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, concernente la partecipazione della Corte al controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato partecipa in via ordinaria;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023, recante “*Autorizzazione all’Avvocatura dello Stato ad assumere e continuare la rappresentanza e la difesa della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.» nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali*”.
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2023 istitutivo della Cabina di Regia per le opere e gli interventi relativi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento in relazione alle opere e agli interventi stessi.

Novità significativa intervenuta nel quadro normativo:

- d.P.C.M. 8 settembre 2023, registrato dalla Corte dei Conti il 13 settembre 2023 al n. 2491, che ha abrogato il precedente d.P.C.M. 26 settembre 2022 e ha approvato il nuovo Piano Complessivo delle Opere Olimpiche.

1. QUADRO DI SINTESI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

1. **Ultimazione delle attività di aggiornamento del Piano degli Interventi e perfezionamento del nuovo Piano Complessivo delle Opere Olimpiche.**

Richiamando quanto dettagliato nella precedente Relazione n. 2, si riporta sinteticamente che la Società, quale soggetto *ex lege* demandato alla predisposizione e all'attuazione del Piano previsto dell'art. 3, comma 2, del citato D.L. 16/2020, nei mesi di luglio e agosto 2023 ha provveduto alla finalizzazione della procedura di aggiornamento del Piano degli Interventi di cui al d.P.C.M. 26 settembre 2022, assicurando nel contempo la prosecuzione delle attività di attuazione fino all'intervenuta abrogazione dello stesso, in data 8 settembre 2023, espressamente disposta dall'articolo 5 del d.P.C.M. 8 settembre 2023 di approvazione del nuovo Piano Complessivo delle Opere Olimpiche, registrato in data 13 settembre 2023 dalla Corte dei Conti al n. 2491.

Si rammenta che la procedura di aggiornamento è stata avviata su impulso del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture e della Cabina di Regia di cui al d.P.C.M. 17 febbraio 2023 anche in considerazione dell'aumento dei costi e dei prezzi influenti sugli sviluppi progettuali e le cantierizzazioni. La procedura è stata svolta alla luce della modifica apportata dall'articolo 1, comma 498, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) al predetto art. 3, comma 2, del D.L. 16/2020.

Pertanto, lo schema del nuovo Piano, come integrato e aggiornato a cura della Società, è stato dalla stessa trasmesso formalmente, a seguito del raggiungimento dell'intesa e della condivisione in Cabina di Regia, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. Simico n. 1607 del 23 maggio 2023.

Conseguentemente, ai sensi del succitato art. 1, comma 498, della legge n. 197/2022, il Piano Complessivo delle Opere Olimpiche è stato approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 8 settembre 2023, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze, nonché del Ministro per lo sport, ai sensi del comma 11-bis dell'art. 3 del decreto legge n.16/2020, per ciò che concerne l'estensione alle opere olimpiche di elevata complessità delle procedure semplificate già previste dall'art. 44 del decreto legge n. 77/2021 per i progetti del PNRR

2. **Il Piano Complessivo delle Opere Olimpiche approvato con il d.P.C.M. 8 settembre 2023**

L'attuale Piano Complessivo delle Opere Olimpiche è riferito a n. 111 interventi pubblici, di cui n. 46 opere di impiantistica sportiva, n. 54 interventi infrastrutturali, sia stradali che ferroviari, nonché n. 11 interventi di altra tipologia (ad es. riqualificazione immobili connessi all'evento olimpico).

Le suddette n. 111 opere pubbliche risultano dislocate nei territori della Lombardia e del Veneto e si evidenzia che la relativa mappa è stata resa consultabile in home page del sito istituzionale www.simico.it.

La novità introdotta dalla legge n. 197 del 2022 riguardante il coinvolgimento del Ministro dell'economia e delle finanze nel concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della proposta del decreto di approvazione del nuovo Piano a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha garantito massima attenzione sugli investimenti olimpici. Difatti, laddove nel precedente Piano degli Interventi erano indicate le “*ulteriori necessità*” da reperire in relazione a diverse opere, nell’attuale Piano è stata garantita l’intera copertura per la quasi totalità di tutti gli interventi olimpici.

In particolare, anche in risposta al punto 5 del verbale n. 4 del Comitato, si riferisce nel presente paragrafo innanzitutto che il nuovo Piano ha fornito la completa copertura delle n. 98 opere indicate nell’Allegato 1 del Piano stesso.

Restano, pertanto, con copertura parziale soltanto n. 3 interventi stradali indicati nell’Allegato n. 2 del Piano stesso per i quali la Società può procedere anche nei limiti degli stanziamenti disponibili, progettando integralmente, o per lotti funzionali, per una realizzazione progressiva fino al loro completamento in funzione e subordinatamente al progressivo reperimento delle risorse per l'integrale copertura finanziaria.

In relazione a ciò, l’articolo 1 del d.P.C.M. 8 settembre 2023 indica espressamente che il Piano si compone di due allegati tecnici diversificati in ordine alla copertura prevista e all’ultimazione stimata degli interventi e segnatamente ai commi 2 e 3 prevede:

- “*nell’Allegato 1 sono riportate le opere di impiantistica sportiva ed infrastrutturali, stradali e ferroviarie, aventi integrale copertura finanziaria alla data di adozione del d.P.C.M. stesso e con ultimazione stimata del relativo cronoprogramma entro il 31 dicembre 2025 ovvero oltre tale data*”;
- “*nell’Allegato 2 riguardante le opere infrastrutturali aventi parziale copertura finanziaria, con ultimazione stimata da relativo cronoprogramma successivamente alla data del 31 dicembre 2025*”;

Nelle tabelle sottostanti, rispettivamente relative ai due allegati suddetti, è indicata per ciascuna fonte finanziaria l’entità della copertura assicurata:

Tabella riepilogativa dei dati finanziari relativi all’Allegato 1 del Piano

Fonte di copertura finanziaria	Copertura finanziaria
Regione Lombardia	45.630.000,00 €
Provincia di Trento	50.070.000,00 €
Provincia di Bolzano	702.828,00 €
Provincia di Belluno	500.000,00 €
Provincia Autonoma di Bolzano	116.714.440,27 €
Proponente Privato	130.372.100,00 €
Legge Regione Veneto n. 44/2019	25.173.000,00 €
Legge 234/2021	324.000.000,00 €
Legge 178/2020	58.000.000,00 €
DPCM 21/01/2022 (art. 1, co. 774, legge 178/2020)	120.500.000,00 €
DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	876.200.000,00 €
Delibera Provincia Trento n. 2323 del 2021	11.500.000,00 €
Delibera Provincia Trento n. 1497 del 2021	10.500.000,00 €
Delibera Giunta Comune Livigno n. 32 del 9/3/22	8.500.000,00 €
Delibera Cipess n. 44/2021	33.800.000,00 €
Delibera CIPESS n. 43/2022 (Atto aggiuntivo del CdP MIT-Anas 2016-2020)	125.928.984,00 €
D.M. MIMS 07/12/2020 - legge di bilancio 160/2019	334.700.000,00 €
Comune Cortina d'Ampezzo	500.000,00 €
Comando Generale della Guardia di Finanza	8.115.000,00 €
CdP MIT-RFI 2022-2026	65.638.700,00 €
Art. 5, co. 2, D.L. 51/2023	39.000.000,00 €
Art. 3-ter, co. 1, D.L. 73/2021	17.500.000,00 €
Art. 16, co. 3-quinquies, D.L. 121/2021	24.500.000,00 €
Art. 1, co. 822, legge 234/2021	20.000.000,00 €
Art. 1, co. 500, legge 197/2022	352.378.931,67 €
Agenzia del Demanio	4.990.000,00 €
Totale	2.805.413.983,94 €

Tabella riepilogativa dei dati finanziari relativi all'Allegato 2 del Piano

Fonte di copertura finanziaria	Copertura finanziaria
Art. 1, co. 500, legge 197/2022	8.621.068,34 €
Art. 1, co. 822, legge 234/2021	40.000.000,00 €
Delibera Cipess n. 44/2021	217.700.000,00 €
DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	119.000.000,00 €
Ulteriore Necessità	413.816.531,66 €
Totale	799.137.600,00 €

Gli Allegati 1 e 2 del nuovo Piano sono consultabili al seguente link del sito della Società:

<https://www.simico.it/dpcm-08-09-2023-piano-complessivo-delle-opere-olimpiche-milano-cortina/>

A riguardo, si sintetizza che tali allegati recano per ciascun intervento olimpico l'indicazione aggiornata dei relativi CUP, soggetti attuatori, entità dei costi e ripartizione delle risorse finanziarie (punto 5 del verbale n. 4 del Comitato).

Inoltre, nei medesimi allegati sono indicati i lotti funzionali laddove previsti per la realizzazione degli interventi; sono individuate le opere caratterizzate da elevata complessità



progettuale o procedurale cui si applicano, come sopra accennato, le semplificazioni già stabilite per i progetti di PNRR dal decreto-legge n. 77 del 2021, con particolare riferimento all'art. 44 per quanto attiene all'acquisizione del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nonché alle procedure ambientali presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (assoggettabilità a VIA; VIA) per i progetti olimpici con elevata complessità tecnica e/o procedurale. In successivi specifici paragrafi saranno dettagliate le attività messe in atto e i provvedimenti conclusi a riguardo.

Per quanto riguarda il dispositivo del d.P.C.M. 8 settembre 2023, la cui lettura integrale è parimenti accessibile al medesimo link suindicato, si riepilogano di seguito i relativi contenuti.

L'articolo 1 definisce l'oggetto del d.P.C.M. e, pertanto, reca l'approvazione, ex art.3, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020, del Piano Complessivo delle Opere Olimpiche come predisposto, con il procedimento sopra dettagliato, dalla Società definendone l'articolazione semplificata nei due allegati anziché nei quattro (A, B, C e D) del precedente Piano degli Interventi. Inoltre, l'articolo 1 specifica che alle opere ricomprese nel Piano si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 230 del d.P.R. n. 207 del 2010 nonché dell'art. 24 dell'Allegato II.14 al nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36 del 2023.

Viene stabilito altresì che, entro il 30 settembre 2023, la Società predispone un report con i cronoprogrammi degli interventi e l'indicazione della data stimata di ultimazione e delle fasi principali che sottopone all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e che verrà aggiornato semestralmente in considerazione dell'avanzamento procedurale e finanziario delle opere, in coerenza con i dati di monitoraggio come rilevati sui sistemi informativi dedicati.

La Società ha provveduto a tale adempimento trasmettendo ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze un report contenente le schede informative di dettaglio di tutti gli interventi, riportate nell'ambito dell'allegato documento .

L'articolo 2 stabilisce che i soggetti attuatori del Piano complessivo sono individuati negli allegati del Piano medesimo e che gli stessi svolgano le funzioni di amministrazione procedente, centrale di committenza, stazione appaltante e società di ingegneria.

Inoltre, il comma 9 del medesimo articolo 2, specifica che per le opere infrastrutturali commissariate ai sensi del d.P.C.M. 23 febbraio 2022 il soggetto attuatore è il Commissario straordinario che si avvale del supporto della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.

Ciò premesso sono identificati soggetti attuatori del Piano Complessivo delle Opere Olimpiche i seguenti soggetti:

- la Provincia Autonoma di Trento ed i Comuni di Anterselva, Predazzo, Valdidentro, Verona e Milano per complessivi n. 20 interventi olimpici.



- la Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A., il Commissario Straordinario di cui al D.L. 121/2021 ed il Commissario straordinario di cui al d.P.C.M. 23 febbraio 2022 per complessivi n. 91 interventi olimpici, sia sportivi che infrastrutturali.

In attuazione dell'art. 3, comma 11, del decreto-legge n. 16 del 2020, l'articolo 2 stesso del d.P.C.M. 8 settembre 2023 prevede che per lo svolgimento delle funzioni di soggetto attuatore nonché per le attività di monitoraggio su tutte le opere olimpiche, alla Società è riconosciuta l'attribuzione del tre per cento (3%) dell'ammontare complessivo lordo dei lavori e delle forniture, corrispondente all'importo della voce "oneri di investimento" di cui al Quadro Economico aggiornato ed effettivo inserito nel sistema di monitoraggio per ogni opera; restano ferme le somme previste destinate dai quadri economici ai servizi di ingegneria e architettura nella disponibilità della società per svolgere direttamente i medesimi servizi oppure affidarli a soggetti terzi.

In relazione allo svolgimento delle attività di monitoraggio riguardanti le opere di impiantistica sportiva di cui d.P.C.M. 21 gennaio 2022, attuativo dell'art. 1, comma 774, della legge n. 178/2020, rimane confermata per la Società la relativa attribuzione nella misura dell'un per cento (1%).

Le suddette attribuzioni si applicano anche in caso di accordi o convenzioni, già sottoscritte e/o da stipulare con altre amministrazioni aggiudicatrici ai fini della definizione dei rapporti di avvalimento indirizzati al raggiungimento degli obiettivi olimpici.

Sempre all'articolo 2, con particolare riferimento al comma 9 già sopra richiamato, è stabilito che la Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A. *"assicura il supporto al Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2022 e per le opere infrastrutturali di cui al medesimo decreto garantisce la continuità della gestione amministrativa fino a completamento definitivo e collaudo"*.

Con riguardo agli interventi infrastrutturali stradali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001, è specificato che il parere è sempre espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche nel caso di strade extraurbane secondarie.

L'articolo 3 prevede che la Società possa procedere all'attuazione del Piano anche mediante accordi o convenzioni con altre amministrazioni finalizzate a definire gli impegni reciproci, le risorse umane e finanziarie dedicate nonché le relative responsabilità anche in ordine alle funzioni di stazione appaltante, centrale di committenza nonché alle attività monitoraggio, controllo e collaudo nel rispetto dei cronoprogrammi delle opere. Anche in tale disposizione è confermata l'attribuzione alla Società di cui all'articolo precedente.

L'articolo 4 definisce le modalità e le motivazioni per le quali, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e nel rispetto delle diverse fonti di finanziamento per effetto della messa a gara per importi inferiori a quanto indicato nel Piano, potrà procedersi a rimodulazione delle risorse stesse destinandole ad interventi con maggiori costi ovvero ad accorpamento o suddivisione degli interventi stessi in relazione alle caratteristiche tecnico-funzionali.

Inoltre, stabilisce che le eventuali economie, conseguite ad avvenuto collaudo possano essere destinate agli interventi di cui all'Allegato 1, e, in via residuale, agli interventi in Allegato 2 nonché si prevede che ulteriori e diverse integrazioni e/o aggiornamenti siano approvate con lo stesso procedimento di predisposizione ed approvazione del Piano.

Inoltre, l'articolo 4 specifica che l'IVA non costituisce spesa ammissibile nella misura in cui l'imposta sia recuperabile da parte del soggetto attuatore.

L'articolo 5 del d.P.C.M. 8 settembre 2023 reca le disposizioni transitorie e finali e dispone l'abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2022 a decorrere dalla data di adozione del d.P.C.M. stesso che, come detto in precedenza, è stato poi registrato in data 13 settembre 2023 dalla Corte dei Conti.

3. Le Conferenze di Servizi *ex lege* 241 del 1990

Sulla base del Piano degli Interventi nonché tenendo conto degli aggiornamenti apportati dal nuovo Piano Complessivo delle Opere Olimpiche, è proseguita l'attività dedicata ai procedimenti autorizzativi dei progetti sia infrastrutturali che di impiantistica sportiva tramite l'indizione e lo svolgimento di apposite Conferenze di Servizi, preliminari e decisorie.

Si rappresenta a riguardo che alla data del 31 dicembre 2023 in relazione ai progetti olimpici sono state complessivamente istruite ed espletate, come da cronoprogrammi condivisi tramite sistema di monitoraggio della Società, n. 78 Conferenze di servizi tra le quali risultano considerate, tramite le risultanze del monitoraggio svolto dalla Società, anche quelle a cura dei vari soggetti attuatori del Piano complessivo delle opere olimpiche evidenziati nel relativo precedente paragrafo.

Per quanto riguarda specificatamente le Conferenze istruite e assicurate, sia per gli aspetti tecnico-progettuali nonché giuridico-amministrativi, dalla Società, in quanto indette dall'A.D. della società stessa oppure curate a supporto del Commissario straordinario ex D.L. 121/2021 e del Commissario straordinario di cui al d.P.C.M. 23 febbraio 2022, risultano espletate n. 37 Conferenze di Servizi. In particolare, per n. 29 Conferenze di Servizi l'intera procedura di acquisizione dei previsti pareri e determinazioni è stata ultimata, con il supporto della propria piattaforma digitale collaborativa, ed è stato già adottato il decreto di determinazione di positiva conclusione, mentre per n. 8 Conferenze la procedura è in corso di svolgimento.

Pertanto, nella tabella sottostante si fornisce il quadro completo delle Conferenze svolte dalla Società alla data del 31 dicembre 2023, riportando anche quelle di cui alle relazioni n. 1 e n. 2 a scopo riepilogativo nonché dando evidenza a quanto costituisce aggiornamento specifico del periodo oggetto della presente Relazione n. 3. Pertanto, nella tabella sottostante sono riportate tutte le Conferenze di Servizi, segnalando in verde quelle in cui una delle principali fasi procedurali (es. indizione, riunione, esito conclusivo) è stata espletata nell'arco temporale: 30 giugno 2023 – 31 dicembre 2023.

N°	Tipologia	Allegato	Intervento	Modalità	Data indizione	Data/ora riunione	Scadenza parere	Data Decreto conclusione positiva	Stato
1	Preliminare	B5	PFTE - Pista Eugenio Monti	sincrona	17/05/2022	09/06/2022 12:00	24/06/2022	11/07/2022	Conclusa
2	Decisoria	B5	PD - Strip out pista Eugenio Monti (Lotto 1)	asincrona	21/07/2022		12/08/2022		Conclusa
3	Decisoria	B5	PD - Strip out pista Eugenio Monti (Lotto 1)	sincrona	22/08/2022	08/09/2022 11:00	15/09/2022	16/11/2022	Conclusa
4	Preliminare	C15 - D4	PFTE - Variante di Longarone (ANAS)	sincrona	10/08/2022	14/09/2022 02:00	23/09/2022	21/11/2022	Conclusa
5	Preliminare	C31-D10	PFTE - Tangenziale sud Sondrio (ANAS)	sincrona	30/09/2022	20/10/2022 15:00	31/10/2022	28/11/2022	Conclusa
6	Decisoria	C26	PD - Soppressione PL - Comune di Forcola; Linea Colico-Sondrio Km 24+270 – Sottovia carrabile (RFI)	sincrona	05/10/2022	24/10/2022 09:30	23/11/2022	27/12/2022	Conclusa
7	Decisoria	C26	PD - Soppressione PL - Comune di Colorina; Linea Colico-Sondrio Km 26+055 – Sottovia carrabile (RFI)	sincrona	05/10/2022	24/10/2022 12:00	23/11/2022	07/12/2022	Conclusa
8	Decisoria	C26	PD - Soppressione PL - Comune di Montagna in Valtellina: Linea Sondrio-Tirano Km 2+984 – Viabilità di ricucitura e al Comune di Poggiridenti: Linea Sondrio-Tirano Km 3+519 e Km 4+143 – Viabilità di ricucitura e riqualificazione viabilità esistente (RFI)	sincrona	05/10/2022	26/10/2022 09:30	25/11/2022	27/12/2022	Conclusa
9	Decisoria	C26	PD - Soppressione PL - Comune di Teglio e Comune di Chiuro; Linea Sondrio-Tirano Km 10+483 - Km 11+066 – Km 11+690 (RFI)	sincrona	05/10/2022	26/10/2022 12:00	25/11/2022	27/12/2022	Conclusa
10	Preliminare	C19	PFTE - S.S. 36 Completamento percorso ciclabile Abbadia Lariana (ANAS)	sincrona	13/10/2022	28/10/2022 12:00	07/11/2022	28/11/2022	Conclusa
11	Preliminare	C22	PFTE - Potenziamento svincolo località Dervio (ANAS)	sincrona	21/10/2022	08/11/2022 10:00	28/11/2022	13/12/2022	Conclusa
12	Preliminare	C29	PFTE - Potenziamento svincolo località Piona (ANAS)	sincrona	21/10/2022	08/11/2022 15:00	28/11/2022	09/12/2022	Conclusa
13	Preliminare	C16-D5	PFTE - Variante di Cortina (ANAS)	sincrona	30/11/2022	14/12/2022 10:00	09/01/2023	30/03/2023	Conclusa
14	Decisoria	C26	PD - Soppressione PL su SS38 - Comuni di Ponte in Valtellina e Chiuro; Linea Sondrio- Tirano Km 8+223 - Km 8+665 - Km 9+41- Linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano (RFI)	sincrona	09/12/2022	21/12/2022 09:00	20/03/2023		In corso
15	Decisoria	C26	PD - Soppressione PL su SS38 - Comune di Bianzone; Linea Sondrio-Tirano Km 19+269 - Km 19+606 – Km 19+990 – Sottovia carrabile e viabilità di collegamento nell'ambito degli – Linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano (RFI)	sincrona	09/12/2022	21/12/2022 11:00	19/01/2023	08/02/2023	Conclusa
16	Decisoria	B5	PD - Riquilificazione pista Eugenio Monti (Lotto 2)	sincrona	22/12/2022	18/01/2023 10:30	27/01/2023	30/01/2023	Conclusa
17	Decisoria	C17	PD - PRG-Ponte nelle Alpi (RFI)	sincrona	05/01/2023	25/01/2023 12:00	20/02/2023	06/04/2023	Conclusa
18	Decisoria	C18	PD - Stazioni Olimpiche - Stazione di Belluno (RFI)	sincrona	05/01/2023	25/01/2023 10:00	20/02/2023	06/04/2023	Conclusa
19	Preliminare	C30-D9	PFTE – Realizzazione galleria località Cida di Ponte di Legno al km 137+500 - galleria e viabilità accessoria in località Case Sparse - Passo del Tonale al km 147+000 (ANAS)	sincrona	30/01/2023	23/02/2023 10:00	27/03/2023	05/04/2023	Conclusa
20	Decisoria	C19	PD - S.S. 36 Completamento percorso ciclabile Abbadia Lariana (ANAS)	sincrona	22/02/2023	08/03/2023 10:00	20/03/2023	03/05/2023	Conclusa
21	Decisoria	A5 - A17 - A25	PD - L.A.M. - Livigno Aerials&Moguls Park - interventi: Carosello 3000 Lavori permanenti per tracciati gara- Manovia per arroccamento	sincrona	13/03/2023	29/03/2023 10:30	13/04/2023	24/04/2023	Conclusa
22	Preliminare	C20 - D6	PFTE - Riquilificazione Busto Arsizio/Gallarate/Cardano (ANAS)	sincrona	31/03/2023	20/04/2023 10:00	09/05/2023	22/06/2023	Conclusa
23	Preliminare	B09 - D3	PFTE - PPP Nuovo sistema integrato di mobilità intermodale	sincrona	27/04/2023	15/05/2023 10:00	24/05/2023	23/06/2023	Conclusa
24	Preliminare	A-22	PFTE- Nuovo impianto a fune con realizzazione di stazione intermedia (DPCM 26.09.2022)	sincrona	31/05/2023	14/06/2023 10:00	03/07/2023	03/08/2023	Conclusa
25	Preliminare	A-23	PFTE - Realizzazione bacino alpino Mottolino comprensivo di allaccio	sincrona	23/06/2023	11/07/2023 10:00	05/09/2023	27/11/2023	Conclusa
26	Decisoria	C18	PD- Stazioni Olimpiche - Stazione di Feltre (RFI)	sincrona	07/07/2023	26/07/2023 10:00	08/08/2023	20/11/2023	Conclusa
27	Decisoria	A-14 A15 A-18 A-21	PD- Livigno Snow Park	sincrona	07/07/2023	24/07/2023 10:00	11/08/2023	30/11/2023	Conclusa
28	Decisoria	C16-D5	PFTE - Variante di Cortina (Lotto 1)	sincrona	12/07/2023	03/08/2023 10:00	07/09/2023		In corso
29	Decisoria	B-4	PD - Olympic Stadium Cortina	sincrona	12/07/2023	27/07/2023 10:00	09/08/2023	13/11/2023	Conclusa
30	Preliminare	C-34 D-14	PFTE- Variante di Vercurago	sincrona	01/09/2023	19/09/2023 10:00	04/10/2023	10/11/2023	Conclusa
31	Decisoria	C-23 D-8	PD - Messa in sicurezza tratta Giussano Civate	sincrona	06/09/2023	28/09/2023 10:00	04/12/2023		In corso
32	Decisoria	C29	PD-Potenziamento svincolo località Piona	sincrona	11/09/2023	03/10/2023 10:00	13/10/2023		In corso
33	Decisoria	A-22	PFTE-Nuovo impianto a fune con realizzazione di stazione intermedia	sincrona	13/10/2023	25/10/2023 10:00	13/11/2023	03/01/2024	Conclusa
34	Decisoria	C-16	PE-Variante di Cortina - Lotto 0	sincrona	13/11/2023	27/11/2023 11:30	07/12/2023		In corso
35	Decisoria	A-29	PFTE- Stelvio Alpine Centre Bormio - Lotto 1	sincrona	22/11/2023	05/12/2023 11:30	14/12/2023		In corso
36	Decisoria	C-15	PFTE-Variante di Longarone	sincrona	22/12/2023	19/01/2024 11:00	30/01/2024		In corso
37	Decisoria	A-23	PD-Nuovo bacino alpino comprensivo di allaccio e impianto di innevamento a servizio della venue di gara	sincrona	22/12/2023	18/01/2024 11:00	29/01/2024		In corso

4. Acquisizione pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Come già accennato nelle precedenti relazioni, si riepiloga di seguito che relativamente all'acquisizione del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP), sono vigenti discipline speciali e norme ordinarie che in combinato disposto delineano il quadro di seguito rappresentato. In particolare, per le opere olimpiche connotate da elevata complessità progettuale e procedurale e individuate come tali dal Piano degli Interventi di cui al d.P.C.M. 26 settembre 2022 e dal successivo Piano Complessivo delle Opere Olimpiche di cui al d.P.C.M. 8 settembre 2023, si applicano le semplificazioni già previste per i progetti del PNRR:

- per un importo dei lavori pari o superiore ai 100 milioni di euro è competente il CSLP – Comitato speciale;
- per un importo dei lavori inferiore ai 100 milioni di euro, dalla data del 1° giugno 2021 (entrata in vigore del decreto-legge 77/2021) e fino al 31 dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'art. 215, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e quindi si prescinde sia dal parere del CSLP che dei Provveditorati interregionali.

Le disposizioni di riferimento sono le seguenti:

- comma 11-bis dell'articolo 3 del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16 (c.d. legge olimpica) laddove prevede che con d.P.C.M. *“possono essere individuati gli interventi, tra quelli di cui al comma 2, caratterizzati da elevata complessità progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”*;
- comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, laddove prevede che *“il progetto è trasmesso, a cura della stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione del parere di cui all'articolo 48, comma 7, del presente decreto”* ed è fatto riferimento al *“Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici”*;
- comma 7, dell'articolo 48, comma 7, del predetto decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, laddove prevede che *“per gli interventi di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è reso esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio Superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruità del costo. In relazione agli investimenti di cui al primo periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31*

dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016”.

Tra i progetti infrastrutturali di cui al Piano degli interventi già portati all'esame delle pertinenti Conferenze di Servizi preliminari, si segnala che la “Variante di Longarone” e la “Variante di Cortina” sono state altresì già sottoposte al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP) con procedura semplificata di cui all'art. 44 del D.L. 77/2021 (PNRR).

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si è espresso positivamente con prescrizioni sia sulla “Variante di Longarone”, in data 12 aprile 2023, con il parere n. 1/23, che sulla “Variante di Cortina”, in data 16 maggio 2023, con parere n. 2/2023.

La procedura è stata, inoltre, attivata in data 19 ottobre 2023 per la “Variante di Trescore Balneario ed Entratico” che attualmente è in corso di svolgimento.

La procedura di cui trattasi verrà attivata, infine, anche per la “Variante di Vercurago”, mentre per le altre opere olimpiche, ai sensi delle leggi vigenti e applicabili, non dovrà applicarsi.

Per quanto riguarda il regime ordinario, come noto, è intervenuto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, riguardante il “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” di particolare influenza sulla procedure dell'attività inerenti ai bandi, gare e contratti, ma anche sullo svolgimento delle Conferenze di Servizi nonché sulla progettazione laddove modifica i livelli di progettazione distinguendoli in progetto di fattibilità economico-finanziaria (PFTE) e in progetto esecutivo (PE) e, quindi, eliminando il livello intermedio consistente nel progetto definitivo (PD) previsto dal Codice previgente.

Pertanto, dal 1° luglio 2023, ferma restando la disciplina speciale delle semplificazioni (PNRR) applicabili alle opere particolarmente complesse, entra in vigore l'articolo 47, comma 3, del suddetto d.lgs. 36/2023, da attuare tenuto conto delle disposizioni transitorie e finali di cui agli artt. 225 e 226 dello stesso:

- per un costo complessivo dell'opera da QE superiore a 200 milioni di euro, nel caso di infrastrutture lineari, o a 50 milioni di euro, negli altri casi, è competente il CSLP sul PFTE;
- per un costo complessivo dell'opera da QE superiore a 25 milioni di euro ed inferiore a 200 milioni di euro, nel caso di infrastrutture lineari, oppure superiore a 25 milioni di euro e inferiore a 50 milioni di euro, negli altri casi, sono competenti i Provveditorati interregionali sul PFTE;
- per un costo complessivo dell'opera da QE inferiore a 25 milioni di euro - il parere su PFTE non è obbligatorio.

5. Procedure ambientali.

Il quadro attuale sulle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale e di V.I.A., connesse alle procedure autorizzative in sede di Conferenze di Servizi, è visualizzato nella tabella seguente per le relative informazioni sullo stato dei procedimenti. A riguardo si specifica che, tenendo conto dei nuovi codici e della ripartizione in lotti funzionali di talune opere di cui al nuovo Piano Complessivo delle Opere Olimpiche approvato con il d.P.C.M. 8 settembre 2023, la tabella evidenzia:

- le opere per le quali sono stati esaminati gli elaborati progettuali prodotti per la sottoposizione a procedura ambientale, indicando per ciascuna di esse la tipologia e la competenza, nazionale o regionale, laddove non ricorra l’esclusione;
- le procedure completate ossia positivamente portate a conclusione nonché quelle in corso di verifica presso l’autorità competente;
- l’annotazione nella colonna “PNRR” (con il simbolo “X”) delle opere rientranti nell’applicazione delle semplificazioni previste dall’art. 44 del D.L. 77/2021.

TABELLA PROCEDURE AMBIENTALI

N.	VENUE	DESCRIZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	PROCEDURA AMBIENTALE	COMPETENZA	PNRR
A01.0	Stadio del Biathlon di Anterselva	Nuovo impianto di innevamento dello stadio del Biathlon	Comune di Anterselva			
A02.1	Ski Jumping Stadium Predazzo	Riqualificazione trampolini, sala atleti, torre giudici e tribuna allenatori-UMAF 0 Demolizioni e viabilità	Comune di Predazzo	Non soggetta a procedura		
A02.2	Ski Jumping Stadium Predazzo	Riqualificazione trampolini, sala atleti, torre giudici e tribuna allenatori-UMAF 1 Opere sportive principali	Comune di Predazzo			
A02.3	Ski Jumping Stadium Predazzo	Riqualificazione trampolini, sala atleti, torre giudici e tribuna allenatori-UMAF 2 Innevamento e ascensore inclinato Comune di Predazzo	Comune di Predazzo			
A03.1	Mountain Olympic Village	Villaggio Olimpico Predazzo presso la Guardia di Finanza	Provincia Autonoma di Trento	Verifica di assoggettabilità a VIA	Provincia Autonoma di Trento	

		Lotto Funzionale 1 – Realizzazione nuovo edificio sviluppato su quattro piani fuori terra				
A03.2	Mountain Olympic Village	Villaggio Olimpico Predazzo presso la Guardia di Finanza Lotto Funzionale 2 Padiglione Latemar: demolizione e ricostruzione di un edificio di tre piani	Provincia Autonoma di Trento			
A.03.3	Mountain Olympic Village	Villaggio Olimpico Predazzo presso la Guardia di Finanza Lotto Funzionale 3- Padiglione Macchi: Riorganizzazione spazi 1°, 2° e 3° piano e riqualificazione sismica del piano rialzato	Provincia Autonoma di Trento			
A.03.4	Mountain Olympic Village	Villaggio Olimpico Predazzo presso la Guardia di Finanza Lotto Funzionale 4 – Padiglione Nicolaucich: organizzazione degli spazi sottotetto	Provincia Autonoma di Trento			
A04.0	Villaggio olimpico	Servizio di allestimento temporaneo del Villaggio Olimpico di Cortina d’Ampezzo	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	In fase di definizione con l’Ente (VAS e VIA)		X
A06.0	Stelvio Alpine Centre	Riqualificazione delle aree contermini di accesso alla venue di gara “Stelvio Alpine Centre” a Bormio (SO)	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Procedura Art.6 comma 9 - Lista di Controllo ESPLETATA	Regionale	
A14.0	Livigno Snow Park	Venue di gara “Livigno Snow Park” a Livigno (SO) - Lotto 3: Impianto di risalita a servizio delle aree di gara	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Procedura Verifica di Assoggettabilità a VIA - ESPLETATA	Regionale	
A15.0	Livigno Snow Park	Lavori permanenti per sistemazione "Skiweg" piste di accesso e rientro	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Procedura Verifica di Assoggettabilità a VIA - ESPLETATA	Regionale	
A16.0	Livigno Snow Park/ Livigno Aerials Moguls	Lavori ripristino e ristrutturazione venues di gara	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Procedura Art.6 comma 9 - Lista di Controllo ESPLETATA	Regionale	

A18.1	Livigno Snow Park	Venue di gara “Livigno Snow Park” a Livigno (SO) - Lotto 1.1: Realizzazione piste Half Pipe, Slopesyle e Parallel Giant Slalom	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Procedura Verifica di Assoggettabilità a VIA - ESPLETATA	Regionale	
A18.2	Livigno Snow Park	Venue di gara “Livigno Snow Park” a Livigno (SO) - Lotto 1.2: Realizzazione pista Snowboard Cross 3	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.			
A.18.3	Livigno Snow Park	Venue di gara “Livigno Snow Park” a Livigno (SO) - Lotto 2.1: Impianti di innevamento tracciati di gara A	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.			
A.18.4	Livigno Snow Park	Venue di gara “Livigno Snow Park” a Livigno (SO) - Lotto 2.2 Impianto di innevamento tracciati di gara B	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.			
A.20.0	Valdidentro-Azzurri d'Italia	Adeguamenti venue Biathlon	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.			
A21.0	Livigno Snow Park	Venue di gara “Livigno Snow Park” a Livigno (SO) – Lotto 2: sistemazione zona di arrivo e delle aree contermini	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.			
A22.0	Livigno Snow Park	Proposta di partenariato pubblico privato per il nuovo impianto a fune con realizzazione di stazione intermedia	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Verifica di Assoggettabilità a VIA ESPLETATA	Regionale	

A23.0	Livigno Snow Park	Nuovo bacino alpino comprensivo di allaccio e impianto di innevamento a servizio della venue di gara	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	PREPAUR Procedura di VIA IN CORSO	Regionale	
A24.0	Stelvio Alpine Centre	Nuovo impianto a fune per l'arroccamento a servizio delle aree di gara "Stelvio Apine Centre" a Bormio (SO)	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA	Regionale	X
A28.0	Livigno Aerials Moguls	Venue di gara "Livigno Aerials Moguls" a Livigno (SO): Lavori permanenti per i tracciati di gara, sistemazioni delle skiweg, e dell'impianto di risalita a servizio delle aree di gara	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Procedura Art.6 comma 9 - ESPLETATA	Regionale	
A.29.0	Stelvio Alpine Centre	Venue di gara "Stelvio Alpine Centre" a Bormio (SO) – Lotto 1: sistemazione dei tracciati di gara e delle zone di partenza	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.			
A.30.0	Stelvio Alpine Centre	Venue di gara "Stelvio Alpine Centre" a Bormio (SO) – Lotto 2: realizzazione dell'impianto di innevamento e opere annesse, cablaggio in fibra e impianto di cronometraggio	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Procedura Art.6 comma 9 - ESPLETATA	Regionale	
B01.1	Ice Rink Oval	Riqualificazione impianto per il pattinaggio di velocità Lotto 1- Riqualificazione del palazzetto indoor esistente	Commissario Straordinario	Non soggetta a procedura		
B01.2	Ice Rink Oval	Riqualificazione impianto per il pattinaggio di velocità Lotto 2- Riqualificazione dell'anello outdoor esistente	Commissario Straordinario			
B01.3	Ice Rink Oval	Riqualificazione impianto per il pattinaggio di velocità Lotto 3- Realizzazione del nuovo spazio polivalente indoor	Commissario Straordinario			

		e interventi di completamento del compendio sportivo				
B02.1	Stadio del Fondo	Riqualificazione Stadio per lo sci di Fondo Lotto funzionale 1A- Nuovo volume interrato: per gli spogliatoi atleti e locali tecnici	Provincia Autonoma di Trento	Non soggetta a procedura		
B02.2	Stadio del Fondo	Riqualificazione Stadio per lo sci di Fondo Lotto funzionale 1B- Demolizione e ricostruzione edificio ex tribuna – realizzazione del nuovo centro federale	Provincia Autonoma di Trento			
B02.3	Stadio del Fondo	Riqualificazione Stadio per lo sci di Fondo Lotto funzionale 2 – Manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo	Provincia Autonoma di Trento			
B02.4	Stadio del Fondo	Riqualificazione Stadio per lo sci di Fondo Lotto funzionale 3 – Adeguamento piste da sci, impianto di innevamento e illuminazione, approvvigionamento idrico	Provincia Autonoma di Trento			
B02.5	Stadio del Fondo	Riqualificazione Stadio per lo sci di Fondo Lotto funzionale 4 – realizzazione della pista da Skiroll	Provincia Autonoma di Trento			
B03.0	Madal Plaza Cortina	Ristrutturazione trampolino 1956 e braciere Interventi infrastrutturali di collegamento e sottoservizi	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Non soggetta a procedura		
B04.0	Cortina Olympic Stadium	Venue di gara “Cortina Olympic Stadium” a Cortina d’Ampezzo (BL), con ampliamento e adeguamento degli spogliatoio per gli atleti paralimpici, miglioramento dell’accessibilità, upgrade tecnologico ed impiantistico e manutenzione straordinaria della copertura	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Non soggetta a procedura		



INFRASTRUTTURE
MILANO CORTINA 2026

B05.1	Cortina Sliding Center "Eugenio Monti"	CORTINA SLIDING CENTRE – Lotto 1 Strip out e interventi preparatori per la riqualificazione della Pista "Eugenio Monti", con rimozione delle opere interferenti della pista in disuso	Commissario Straordinario	Non soggetta a procedura		
B05.2	Cortina Sliding Center "Eugenio Monti"	CORTINA SLIDING CENTRE – Lotto 2 Riqualificazione della pista "Eugenio Monti" con rigenerazione delle aree contermini, adeguamento della viabilità e realizzazione di nuovi spazi e percorsi per la valorizzazione delle qualità identitarie	Commissario Straordinario	Non soggetta a procedura		
B05.3	Cortina Sliding Center "Eugenio Monti"	CORTINA SLIDING CENTRE – Lotto 3 Realizzazione del "Memoriale Eugenio Monti", con recupero degli edifici e dei manufatti della storica pista olimpica e allestimento degli spazi museali	Commissario Straordinario	Non soggetta a procedura		
B06.0	Pista Olimpia della Tofana	Upgrade delle strutture e delle dotazioni per aggiornamento alle nuove tecnologie e adeguamento alle competizioni paralimpiche	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Non soggetta a procedura		
B07.1	Arena Verona	Interventi per il miglioramento dell'accessibilità dell'anfiteatro Arena di Verona – Completamento della riqualificazione dei servizi igienici dell'anfiteatro	Comune di Verona	Non soggetta a procedura		
B07.2	Arena Verona	Interventi per il miglioramento dell'accessibilità dell'anfiteatro Arena di Verona – Riqualificazione degli accessi	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Non soggetta a procedura		

B08.0	Milano	Proposta di partenariato pubblico privato per la riqualificazione totale dell'impianto ex Palasharp, sito in Milano via sant'Elia 33, quale struttura polifunzionale (palazzetto) con capienza di circa 8.200 posti per le manifestazioni sportive e di circa 9.700 per gli eventi di pubblico spettacolo, per ospitare la pratica delle seguenti discipline sportive: basket, tennis, volley, ciclismo indoor, scherma, danza sportiva, equitazione, sport invernali su ghiaccio.	Comune di Milano			
B09.0	Tofane	Proposta di Partenariato Pubblico privato per un nuovo sistema integrato di mobilità intermodale nel Comune di Cortina d'Ampezzo	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA	Nazionale	X
B10.1	Cortina	Riqualificazione di immobili residenziali pubblici nel Comune di Cortina d'Ampezzo (BL).	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Non soggetta a procedura		
B10.2	Cortina	Riqualificazione dell'immobile ex-Panificio nel Comune di Cortina d'Ampezzo (BL)	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Non soggetta a procedura		
B10.3	Cortina	Riqualificazione della piazza ex-Mercato nel Comune di Cortina d'Ampezzo (BL)	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Non soggetta a procedura		
B11.0	Generale	Riqualificazione di immobili pubblici nei Comuni che ospitano le Venues Olimpiche, da destinare a funzione direzionale, servizi logistici e ospitalità, di supporto alla realizzazione dell'evento in chiave di legacy per il territorio	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Non soggetta a procedura		
B11.1	Generale	Riqualificazione di immobili pubblici nel Comune di Bormio (SO).	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Non soggetta a procedura		

B11.2	Generale	Interventi per immobili pubblici nel Comune di Livigno (SO).	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A	Non soggetta a procedura		
B11.3	Generale	Interventi per immobili pubblici nella Provincia di Trento.	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A	Non soggetta a procedura		
B11.4	Generale	Interventi per immobili pubblici nella Provincia di Bolzano.	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A	Non soggetta a procedura		
B12.0	Livigno	Realizzazione Parcheggio via Freita a servizio del collegamento dei versanti sciistici est ed ovest di Livigno	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A	Non soggetta a procedura		
B13.0	Livigno	Realizzazione del parcheggio interrato Mottolino località Bondi	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A	Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ESPLETATA	Regionale	
B14.0	Livigno	Collegamento dei versanti sciistici est ed ovest	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A	Procedura di VIA	Regionale	
B15.0	Stadio del Biathlon di Anterselva	Costruzione di un bacino artificiali per l'inevamento	Comune di Anterselva			
B16.0	Stadio del Biathlon di Anterselva	Infrastrutture – Approvvigionamento elettrico	Comune di Anterselva			
B17.0	Stadio del Biathlon di Anterselva	Infrastrutture – Illuminazione, controllo accessi, digitalizzazione	Comune di Anterselva			
B18.0	Stadio del Biathlon di Anterselva	Adeguamento dello stadio del biathlon	Comune di Anterselva			
C01.0	SP44	Demolizione e ricostruzione ponte 44/14 al km 11+655	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A	Non soggetta a procedura		
C02.0	SS49-SP44	Incrocio ed accesso ad Anterselva	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A	Procedura VIA		
C03.0	SS49-SP44	Tratti di ampliamento con terza corsia alternata	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A			
C04.0	SS49	Circonvallazione di Dobbiaco	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A	Procedura VIA ESPLETATA	Nazionale	

C05.0	SS12	Circonvallazione di Perca	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A	Procedura VIA ESPLETATA		
C06.0	Incrocio SS59-SS52 -	Eliminazione passaggio a livello con sottopasso ferroviario- San Candido	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A	Non soggetta a procedura		
C07.0	SP37	Collegamento Valbadia - Cortina (Tratta PA Bolzano) II lotto	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A	Procedura ESPLETATA		
C08.0	SP37	Collegamento Valbadia - Cortina (Tratta PA Bolzano) I lotto	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A			
C09.1	SP102	Interconnessione tra SP81 e SP71 Lotto 1 Interconnessione tra SP81 e SP71 - UF0	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A			
C09.2	SP102	Interconnessione tra SP81 e SP71 Lotto 2 Interconnessione tra SP81 e SP71 - UF1	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A			
C09.3	SP102	Interconnessione tra SP81 e SP71 Lotto 3 Interconnessione tra SP81 e SP71 - UF2	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A			
C09.4	SP102	Interconnessione tra SP81 e SP71 Lotto 4 Interconnessione tra SP81 e SP71 - UF3	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A			
C09.5	SP102	Interconnessione tra SP81 e SP71 Lotto 5 Interconnessione tra SP81 e SP71 - UF4	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A			
C09.6	SP102	Interconnessione tra SP81 e SP71 Lotto 6 Interconnessione tra SP81 e SP71 - UF5	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A			
C10.1	Adeguamento infrastrutturale	Adeguamento deposito bus Cavalese e altri siti Lotto Funzionale 1: Cavalese	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A	Non soggetta a procedura		
C10.2	Adeguamento infrastrutturale	Adeguamento deposito bus Cavalese e altri siti Lotto Funzionale 2: San Jean di Fassa	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A			
C10.3	Adeguamento infrastrutturale	Adeguamento deposito bus Cavalese e altri siti Lotto Funzionale 3: Penia (Canazei)	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A			

C11.1	Adeguamento infrastrutturale	Bus Rapid Transit - adeguamento sezione stradale - Materiale rotabile autoservizio e infrastruttura di ricarica per il sistema BRT delle Valli di Fiemme e Fassa	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A	Verifica di assoggettabilità a VIA	Provincia Autonoma di Trento	
C11.2	Adeguamento infrastrutturale	Bus Rapid Transit - adeguamento sezione stradale - Bus urbani elettrici e Bus extraurbani	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A			
C11.3	Adeguamento infrastrutturale	Bus Rapid Transit - adeguamento sezione stradale: S -993	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A			
C12.0	Trento	Linea ferroviaria Trento Bassano o linea ferroviaria del Brennero	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A	Non soggetta a procedura		
C13.0	Trento	Stazione ferroviaria di Trento – Adeguamento infrastrutturale	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A	Non soggetta a procedura		
C14.0	Linea Ferroviaria Venezia Calalzo -	Stazione di Longarone- Miglioramento accessibilità e velocizzazione itinerari	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - RFI	Non soggetta a procedura		
C15.0	SS51	Variante di Longarone	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A	Procedura VIA in corso	Nazionale	X
C16.0	SS51	Variante di Cortina - Lotto 0 Sistemazione Lungo Boite: - Sistemazione del Corpo Stradale - Raddoppio del Ponte Corona - Riqualficazione Via Cesare Battisti	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A	Non soggetta a procedura		X
C16.1	SS51	Variante di Cortina - Lotto 1 Bretella di penetrazione a SUD di Cortina	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A	Procedura VIA ESPLETATA	Nazionale	X
C16.2	SS51	Variante di Cortina - Lotto 2 Canne stradali gallerie e opera di difesa della SS51 a nord di Cortina	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A	Procedura di VIA	Nazionale	
C17.0	Linea Ferroviaria Venezia Calalzo	PRG di Ponte delle Alpi	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - RFI	Non soggetta a procedura		
C18.1	Piano Stazioni Olimpiche	Rinnovo stazioni/costruzione parcheggi di scambio Lotto 1 - Stazione Belluno	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - RFI	Non soggetta a procedura		

C18.2	Piano Stazioni Olimpiche	Rinnovo stazioni/costruzione parcheggi di scambio Lotto 2 - Stazione Feltre	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - RFI	Non soggetta a procedura		
C19.0	SS36	Completamento percorso ciclabile" Abbadia Lariana"	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - RFI	Non soggetta a procedura		
C20.0	SS336	Riqualificazione Busto Arsizio/Gallarate/Cardano	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - ANAS	Verifica di assoggettabilità a VIA IN CORSO	Nazionale	X
C21.0	SS38	Nodo di Castione Andevenno noto come" svincolo di Sassella"	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - ANAS	Verifica di assoggettabilità a VIA IN CORSO	Nazionale	X
C22.0	SS36	Potenziamento svincolo località Dervio	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - ANAS	Procedura VIA ESPLETATA	Regionale	
C23.0	SS36	Messa in sicurezza tratta Giussano - Civate	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - ANAS	Procedura VIA in corso	Nazionale	X
C24.0	SS36	Adeguamento a tre corsie del ponte Manzoni - Lecco	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - ANAS	Verifica di assoggettabilità a VIA ESPLETATA	Nazionale	
C25.0	Linea Ferroviaria Milano Tirano	Interventi puntuali potenziamento - PRG sedi di incrocio	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - RFI	Non soggetta a procedura		
C26.1	Linea Ferroviaria Milano Tirano	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS39 Lotto funzionale FORCOLA	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - RFI	Non soggetta a procedura		
C26.2	Linea Ferroviaria Milano Tirano	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS40 Lotto funzionale COLORINA	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - RFI	Non soggetta a procedura		
C26.3	Linea Ferroviaria Milano Tirano	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS41 Lotto funzionale MONTAGNA-POGGIRIDENTI	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - RFI	Non soggetta a procedura		
C26.4	Linea Ferroviaria Milano Tirano	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS42 Lotto funzionale CHIURO-TEGLIO	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - ANAS	Non soggetta a procedura		
C26.5	Linea Ferroviaria	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38	Infrastrutture Milano Cortina	Non soggetta a procedura		

	Milano Tirano	Lotto 5 Lotto funzionale Ponte-Chiuro	2026 S.p.A - ANAS			
C26.6	Linea Ferroviaria Milano Tirano	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 6 Lotto funzionale Bianzone	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - ANAS	Non soggetta a procedura		
C27.0	SS36	Consolidamento galleria "Monte Piazzo"	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - ANAS	Non soggetta a procedura		
C28.0	SS38	Allargamento tratti saltuari dal km 18+200 al km 68+300	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A ANAS	Verifica di assoggettabilità a VIA IN CORSO	Nazionale	
C29.0	SS36	Potenziamento svincolo località Piona	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - ANAS	Verifica di assoggettabilità a VIA ESPLETATA	Nazionale	
C30.1	SS42	Realizzazione di una galleria artificiale e viabilità accessoria Lotto 1 Case Sparse presso il Passo del Tonale	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - ANAS	Verifica di assoggettabilità a VIA	Nazionale	X
C30.2	SS42	Realizzazione di una galleria artificiale Lotto 2 Cida di Ponte di Legno	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - ANAS			
C31.0	SS38	Tangenziale sud di Sondrio	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - ANAS	Procedura VIA in corso	Nazionale	X
C32.0	SEDE T2 MXP	Collegamento alla rete ferroviaria nazionale	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - ANAS	Procedura VIA ESPLETATA	Nazionale	
C33.1	SS42	Variante Trescore Entratico Lotto 1 Comune di Trescore Balneario	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - ANAS	Procedura VIA	Nazionale	X
C33.2	SS42	Variante Trescore Entratico Lotto 2 Comune di Entratico	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - ANAS	Procedura VIA	Nazionale	X
C34.2	SP639-SS639	Variante di Vercurago - Lotto "SAN GEROLAMO"	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - ANAS	Procedura VIA	Nazionale	X

Dalla tabella sopra riportata è deducibile l'impegno finalizzato all'inquadramento procedurale e all'individuazione dell'autorità competente a livello nazionale o regionale nonché all'attivazione diversificata del procedimento inquadrate, ciò in quanto la norma primaria per la presentazione delle istanze a seconda delle fattispecie concrete e per la



produzione degli elaborati a corredo è costituita dal decreto legislativo n. 152/2006 cui si intersecano e/o discendono le normative regionali della Regione del Veneto e della Lombardia (leggi regionali, delibere e circolari) con regimi attuativi specifici per il territorio di competenza.

A riguardo, si conferma che le criticità incontrate nelle attività svolte sono connesse alla diversità dei sistemi e moduli procedurali in uso presso le diverse autorità competenti al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale, che presuppongono la preparazione e la presentazione dei vari elaborati progettuali con modalità e formati non uniformi come già rappresentato più dettagliatamente nella Relazione n. 2 in cui sono stati forniti alcuni dettagli concreti con riferimento alle diverse procedure in uso presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che si avvale ancora di supporti "Digital Versatile Disc" (DVD), rispetto alle procedure della Regione Lombardia che si attuano mediante una piattaforma collaborativa digitale già implementata (SILVIA – Sistema informativo lombardo per la valutazione di impatto ambientale) –consentendola fruibilità e la trasmissione elaborati tecnici e documenti amministrativi in forma interamente dematerializzata. In relazione a ciò, la Società ha cura di assicurare, oltre alla produzione e al controllo della validità e completezza degli elaborati progettuali, anche l'aderenza degli stessi alle specifiche modalità predefinite dall'autorità competente, sia per le opere sportive con progettazione a cura della Società stessa che per le opere stradali e ferroviarie per le quali la Società si interfaccia con ANAS e RFI.

2. STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE

1. Progettazione

In riscontro a quanto richiesto nell'ambito del **Verbale n. 4 del Comitato di controllo analogo**, si riporta di seguito una tabella riepilogativa nella quale sono indicati, per ogni intervento:

- l'espletamento delle attività di verifica ex art.42 D.Lgs.36/2023 e validazione del progetto (come noto, sempre in capo al responsabile unico di progetto interno alla stazione appaltante) (**punto 2**);
- il progettista capofila del progetto posto a base di gara dell'appalto (**punto 2**);
- l'indicazione se la progettazione posta a base di gara dell'appalto è interna alla società o è affidata esternamente (**punto 3**);
- la tipologia di appalto previsto, ossia appalto lavori, appalto servizi, appalto integrato o partenariato pubblico privato (**punto 4**), rimandando inoltre a quanto previsto nella sintesi delle schede informative di dettaglio con i relativi cronoprocedurali;

Per quanto concerne le gare di servizi di ingegneria e architettura, si rappresenta che le medesime sono pubblicate sul sito della società che riconduce al portale appalti del Ministero infrastrutture e trasporti laddove è possibile ricondurre le singole gare ai CIG ivi indicati (**punto 2**)

N.	VENUE	DESCRIZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	VALIDAZIONE E VERIFICA	PROGETTISTA CAPOFILA (PROGETTO A BASE DI GARA)	TIPO APPALTO LAVORI/ SERVIZI/ INTEGRATO/PPP
A04.0	Villaggio olimpico	Servizio di allestimento temporaneo del Villaggio Olimpico di Cortina d'Ampezzo	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.		SIMICO S.p.A. (progettista interno)	Appalto Servizi
A06.0	Stelvio Alpine Centre	Riqualificazione delle aree contermini di accesso alla venue di gara "Stelvio Alpine Centre" a Bormio (SO)	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.		Ing. Gino Patriarca (affidamento esterno)	Appalto Lavori

A14.0	Livigno Snow Park	Venue di gara "Livigno Snow Park" a Livigno (SO) - Lotto 3: Impianto di risalita a servizio delle aree di gara	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Verifica ex art.42 D.Lgs. 36/2023 funzionale alla Validazione in corso	SIMICO S.p.A. (progettista interno)	Appalto Integrato
A15.0	Livigno Snow Park	Lavori permanenti per sistemazione "Skiweg" piste di accesso e rientro	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Verifica ex art.42 D.Lgs. 36/2023 funzionale alla Validazione in corso	SIMICO S.p.A. (progettista interno)	Appalto Integrato
A16.0	Livigno Snow Park/ Livigno Aerials Moguls	Lavori ripristino e ristrutturazione venues di gara	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.		SIMICO S.p.A. (progettista interno)	Appalto Lavori
A18.1	Livigno Snow Park	Venue di gara "Livigno Snow Park" a Livigno (SO) - Lotto 1.1: Realizzazione piste Half Pipe, Slopesyle e Parallel Giant Slalom	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Verifica ex art.42 D.Lgs. 36/2023 funzionale alla Validazione in corso	SIMICO S.p.A. (progettista interno)	Appalto Integrato
A18.2	Livigno Snow Park	Venue di gara "Livigno Snow Park" a Livigno (SO) - Lotto 1.2: Realizzazione pista Snowboard Cross 3	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Verifica ex art.42 D.Lgs. 36/2023 funzionale alla Validazione in corso	SIMICO S.p.A. (progettista interno)	Appalto Integrato
A.18.3	Livigno Snow Park	Venue di gara "Livigno Snow Park" a Livigno (SO) - Lotto 2.1: Impianti di innevamento tracciati di gara A	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.		SIMICO S.p.A. (progettista interno)	Appalto Integrato
A.18.4	Livigno Snow Park	Venue di gara "Livigno Snow Park" a Livigno (SO) - Lotto 2.2 Impianto di innevamento tracciati di gara B	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.		SIMICO S.p.A. (progettista interno)	Appalto Integrato
A21.0	Livigno Snow Park	Venue di gara "Livigno Snow Park" a Livigno (SO) – Lotto 2: sistemazione zona di arrivo e delle aree contermini	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.		SIMICO S.p.A. (progettista interno)	Appalto Lavori
A22.0	Livigno Snow Park	Proposta di partenariato pubblico privato per il nuovo impianto a fune con realizzazione di stazione intermedia	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.		Giuppani Ingegneria s.r.l. (progettista individuato dal proponente)	Partenariato Pubblico Privato
A23.0	Livigno Snow Park	Nuovo bacino alpino comprensivo di allaccio e impianto di innevamento a servizio della venue di gara	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.		SIMICO S.p.A. (progettista interno)	Appalto Integrato

A24.0	Stelvio Alpine Centre	Nuovo impianto a fune per l'arroccamento a servizio delle aree di gara "Stelvio Apine Centre" a Bormio (SO)	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.		SIMICO S.p.A. (progettista interno)	Appalto Integrato
A28.0	Livigno Aerials Moguls	Venue di gara "Livigno Aerials Moguls" a Livigno (SO): Lavori permanenti per i tracciati di gara, sistemazioni delle skiweg, e dell'impianto di risalita a servizio delle aree di gara	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Validazione espletata	SIMICO S.p.A. (progettista interno)	Appalto Integrato
A.29.0	Stelvio Alpine Centre	Venue di gara "Stelvio Alpine Centre" a Bormio (SO) – Lotto 1: sistemazione dei tracciati di gara e delle zone di partenza	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.		SIMICO S.p.A. (progettista interno)	Appalto Integrato
A.30.0	Stelvio Alpine Centre	Venue di gara "Stelvio Alpine Centre" a Bormio (SO) – Lotto 2: realizzazione dell'impianto di innevamento e opere annesse, cablaggio in fibra e impianto di cronometraggio	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.		SIMICO S.p.A. (progettista interno)	Appalto Integrato
B01.1	Ice Rink Oval	Riqualificazione impianto per il pattinaggio di velocità Lotto 1- Riqualificazione del palazzetto indoor esistente	Commissario Straordinario	Verifica ex art.42 D.Lgs. 36/2023 funzionale alla Validazione in corso	SIMICO S.p.A. (progettista interno)	Appalto Lavori (stralcio 1) e Appalto Integrato (stralcio 2)
B01.2	Ice Rink Oval	Riqualificazione impianto per il pattinaggio di velocità Lotto 2- Riqualificazione dell'anello outdoor esistente	Commissario Straordinario		SIMICO S.p.A. (progettista interno)	Appalto Integrato
B01.3	Ice Rink Oval	Riqualificazione impianto per il pattinaggio di velocità Lotto 3- Realizzazione del nuovo spazio polivalente indoor e interventi di completamento del compendio sportivo	Commissario Straordinario		SIMICO S.p.A. (progettista interno)	Appalto Integrato

B03.0	Madal Plaza Cortina	Ristrutturazione trampolino 1956 e braciere Interventi infrastrutturali di collegamento e sottoservizi	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.		SIMICO S.p.A. (progettista interno)	Appalto Lavori
B04.0	Cortina Olympic Stadium	Venue di gara "Cortina Olympic Stadium" a Cortina d'Ampezzo (BL), con ampliamento e adeguamento degli spogliatoio per gli atleti paralimpici, miglioramento dell'accessibilità, upgrade tecnologico ed impiantistico e manutenzione straordinaria della copertura	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Validazione espletata	SIMICO S.p.A. (progettista interno)	Appalto Integrato
B05.1	Cortina Sliding Center "Eugenio Monti"	CORTINA SLIDING CENTRE – Lotto 1 Strip out e interventi preparatori per la riqualificazione della Pista "Eugenio Monti", con rimozione delle opere interferenti della pista in disuso	Commissario Straordinario	Validazione espletata	Ing. Luca Federici (affidamento esterno)	Appalto Lavori
B05.2	Cortina Sliding Center "Eugenio Monti"	CORTINA SLIDING CENTRE – Lotto 2 Riqualificazione della pista "Eugenio Monti" con rigenerazione delle aree contermini, adeguamento della viabilità e realizzazione di nuovi spazi e percorsi per la valorizzazione delle qualità identitarie	Commissario Straordinario	Validazione espletata	SIMICO S.p.A. (progettista interno)	Appalto Lavori
B05.3	Cortina Sliding Center "Eugenio Monti"	CORTINA SLIDING CENTRE – Lotto 3 Realizzazione del "Memoriale Eugenio Monti", con recupero degli edifici e dei manufatti della storica pista olimpica e allestimento degli spazi museali	Commissario Straordinario		SIMICO S.p.A. (progettista interno)	Appalto Lavori
B06.0	Pista Olimpia della Tofana	Upgrade delle strutture e delle dotazioni per aggiornamento alle nuove tecnologie e	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.		SIMICO S.p.A. (progettista interno)	Appalto Lavori

		adeguamento alle competizioni paralimpiche				
B07.2	Arena Verona	Interventi per il miglioramento dell'accessibilità dell'anfiteatro Arena di Verona – Riqualficazione degli accessi	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.		SIMICO S.p.A. (progettista interno)	Appalto Lavori
B09.0	Tofane	Proposta di Partenariato Pubblico privato per un nuovo sistema integrato di mobilità intermodale nel Comune di Cortina d'Ampezzo	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.		Pool Engineering s.r.l. (progettista individuato dal proponente)	Partenariato Pubblico Privato
B10.1	Cortina	Riqualficazione di immobili residenziali pubblici nel Comune di Cortina d'Ampezzo (BL).	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.		SIMICO S.p.A. (progettista interno)	Appalto Lavori
B10.2	Cortina	Riqualficazione dell'immobile ex-Panificio nel Comune di Cortina d'Ampezzo (BL)	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.		SIMICO S.p.A. (progettista interno)	Appalto Lavori
B10.3	Cortina	Riqualficazione della piazza ex-Mercato nel Comune di Cortina d'Ampezzo (BL)	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.		SIMICO S.p.A. (progettista interno)	Appalto Lavori
B11.1	Generale	Riqualficazione di immobili pubblici nel Comune di Bormio (SO).	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.		SIMICO S.p.A. (progettista interno)	Appalto Lavori
B11.2	Generale	Interventi per immobili pubblici nel Comune di Livigno (SO).	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.		SIMICO S.p.A. (progettista interno)	Appalto Lavori
B11.3	Generale	Interventi per immobili pubblici nella Provincia di Trento.	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.		SIMICO S.p.A. (progettista interno)	Appalto Lavori
B11.4	Generale	Interventi per immobili pubblici nella Provincia di Bolzano.	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.		SIMICO S.p.A. (progettista interno)	Appalto Lavori
B12.0	Livigno	Realizzazione Parcheggio via Freita a servizio del collegamento dei versanti sciistici est ed ovest di Livigno	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.		SIMICO S.p.A. (progettista interno)	Appalto Integrato
B13.0	Livigno	Realizzazione del parcheggio interrato Mottolino località Bondi	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Validazione espletata	F&M Ingegneria S.p.A. (affidamento esterno)	Appalto Lavori

B14.0	Livigno	Collegamento dei versanti sciistici est ed ovest	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A		SIMICO S.p.A. (progettista interno)	Appalto Integrato
C16.0	SS51	Variante di Cortina - Lotto 0 Sistemazione Lungo Boite: - Sistemazione del Corpo Stradale - Raddoppio del Ponte Corona - Riqualficazione Via Cesare Battisti	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A	Verifica ex art.42 D.Lgs. 36/2023 in corso	Studio Martini Ingegneria s.r.l. (affidamento esterno)	Appalto Lavori

Per quanto concerne gli interventi nei quali la società è indicata come “progettista capofila”, tale attività è espletata in relazione a quanto previsto dal proprio scopo statutario, sulla base del quale la Società cura la progettazione delle infrastrutture sportive olimpiche inserite nel Piano degli Interventi per le quali la società è indicata come soggetto attuatore (anche per il tramite delle funzioni commissariali attribuite all’Amministratore Delegato).

Tali attività sono svolte attraverso il personale della Direzione Tecnica della società, che assume pertanto le funzioni di Società di Ingegneria (così come definite all’art. 3 del Decreto 2 dicembre 2016 n.263) attribuite dalla norma alla stessa Società nello sviluppo dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi sia alla fase progettuale che realizzativa degli interventi.

A seguito dell’individuazione del quadro esigenziale relativo ad ogni intervento definito e condiviso con i principali stakeholders (Fondazione Milano Cortina 2026, Federazioni Internazionali, Amministrazioni territoriali), le attività sono state focalizzate sullo sviluppo dei seguenti interventi inseriti all’interno del piano delle opere olimpiche:

- **Cortina Sliding Centre a Cortina d’Ampezzo**, per la riqualificazione della storica Pista “Eugenio Monti” per lo svolgimento delle gare olimpiche per le discipline del Bob, Skeleton, Slittino e Parabob; a seguito dell’aggiornamento del progetto esecutivo del secondo lotto di intervento relativo alla riqualificazione delle infrastrutture sportive (c.d. “Progetto Esecutivo Light”), è stata predisposta la documentazione progettuale per la gara d’appalto (pubblicata il 29.12.2023), e avviata la progettazione del terzo lotto di intervento, relativo alla Realizzazione del "Memoriale Eugenio Monti", con recupero degli edifici e dei manufatti della storica pista olimpica e allestimento degli spazi museali;
- **Olympic & Paralympic Village**, per ospitare gli atleti e i relativi staff delle squadre olimpiche in concomitanza con lo svolgimento della competizione; a seguito dell’individuazione dell’area dell’ex aeroporto di Fiemmes per la realizzazione dell’insediamento temporaneo, è stata avviata una consultazione preliminare di mercato con operatori qualificati nell’ambito della fornitura di moduli abitativi prefabbricati, e parallelamente sviluppato il progetto dell’insediamento temporaneo da porre a base di



gara dell'appalto di servizi di allestimento e disallestimento con successivo ripristino delle aree;

- **Cortina Olympic Stadium**, per l'adeguamento strutturale e tecnologico funzionali ad ospitare in occasione dell'evento olimpico le competizioni sportive relative alle discipline del Curling e wheelchair Curling, oltre ad assicurare la continuità della pratica dell'Hockey; a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi Decisoria, è stato possibile completare il Progetto Definitivo, e, a seguito degli esiti positivi della verifica tecnica ex art.42 D.Lgs 36/2023 dell'organismo di terza parte incaricato, avviare la procedura di gara per appalto integrato attualmente in corso;
- **Cortina Medal Plaza**, per la ristrutturazione dello storico "Trampolino Italia" realizzato per i Giochi Olimpici invernali di Cortina '56; sono state avviate le attività di rilievo e restituzione del modello BIM del manufatto esistente e delle aree contermini, con analisi dello stato di degrado funzionali all'individuazione degli interventi di restauro; parallelamente è stato sviluppato il concept preliminare relativo alla sistemazione delle aree esterne;
- **Livigno Snow Park**, per la realizzazione delle piste di Cross, Halfpipe, PGS, Slope Style e Big Air funzionali ad ospitare le competizioni delle discipline di Snowboard e di sistemazione dell'area antistante la venue con le opere funzionali alla copertura temporanea del fiume Spoel, del nuovo parcheggio interrato previsto sotto l'impronta delle suddette piste, del nuovo bacino alpino e impianto di innevamento; per quanto riguarda il lotto funzionale del parcheggio interrato, è attualmente in corso la gara d'appalto lavori; per quanto riguarda la realizzazione delle piste, a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi Decisoria, è stato possibile completare il Progetto Definitivo, per il quale è attualmente in corso la verifica tecnica ex art.42 D.Lgs 36/2023 dell'organismo di terza parte incaricato, per avviare la successiva procedura di gara per appalto integrato; è stato inoltre sviluppato il Progetto Definitivo del nuovo bacino alpino e indetta la Conferenza dei Servizi Decisoria;
- **Livigno Aerials & Moguls Park**, per la realizzazione delle piste funzionali ad ospitare le competizioni delle discipline di Freestyle; a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi Decisoria, è stato possibile completare il Progetto Definitivo, e, a seguito degli esiti positivi della verifica tecnica ex art.42 D.Lgs 36/2023 dell'organismo di terza parte incaricato, avviare la procedura di gara, attualmente in corso, per appalto integrato;
- **Stelvio Alpine Center**, per implementare funzionalmente e tecnologicamente l'infrastruttura esistente ai più recenti requisiti e standard qualitativi; è stato completato il progetto definitivo del primo lotto relativo agli interventi da realizzarsi lungo la pista (miglioramento delle zone di partenza, impianto di innevamento artificiale e cablaggi) e indetta la Conferenza dei Servizi decisoria a fine novembre 2023, di cui è in corso di completamento la raccolta dei relativi pareri; è stato completato il progetto definitivo del secondo lotto relativo agli interventi di adeguamento tecnologico della pista Stelvio (nuovo impianto di innevamento, cablaggio, fibra, impianto di cronometraggio) funzionale all'indizione della Conferenza dei Servizi decisoria, programmata nel primo bimestre 2024; sono inoltre in fase di finalizzazione le attività relative allo Progetto di

Fattibilità Tecnica Economica del nuovo impianto di risalita per l'arroccamento a servizio delle aree di gara, sulla base delle alternative progettuali condivise a settembre 2023 con gli enti territoriali;

- **Baselga Speed Skating Stadium**, per la riqualificazione dell'impianto olimpico "Ice Rink" per il pattinaggio di velocità di Baselga di Pine'; è stato completato il progetto del primo lotto di intervento relativo alla riqualificazione del Palazzetto esistente, per il quale è attualmente in corso la verifica tecnica ex art.42 D.Lgs 36/2023 dell'organismo di terza parte incaricato; è in corso il progetto di fattibilità tecnica economica del secondo lotto, relativo alla di riqualificazione dell'anello 400 metri esterno, e del terzo lotto, relativo alla realizzazione del nuovo spazio polivalente indoor e il completamento del compendio sportivo, funzionale all'indizione della Conferenza dei Servizi Decisoria programmata nel secondo trimestre 2024;
- **Riqualificazione della Piazza Ex Mercato a Cortina e dell'adiacente edificio Ex Panificio**, per la realizzazione di parcheggio interrato, spazi funzionali ad accogliere la sede dell'Hospitality House dei giochi olimpici Milano Cortina 2026 e delle adiacenti foresterie e spazi di servizio; è in fase di completamento il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica degli interventi, funzionale all'indizione della Conferenza dei Servizi Decisoria programmata entro il mese di gennaio 2024;
- **Realizzazione degli interventi di adeguamento e riqualificazione delle zone di accesso degli spettatori alla venue della Stelvio Alpine Centre**, con la razionalizzazione delle connessione tra la S.S. n.38 del Passo dello Stelvio e la S.S. n.300 del Passo Gavia a Bormio; è stato ultimato il Progetto Definitivo relativo alla realizzazione della rotatoria spartitraffico dell'intersezione oggetto di intervento e del relativo studio trasportistico, funzionali ad istruire la Conferenza dei Servizi Decisoria programmata nel primo trimestre del 2024;
- **Proposta di Partenariato Pubblico Privato per il nuovo sistema integrato di mobilità nel Comune di Cortina d'Ampezzo**, comprendente Impianto di risalita a fune Apollonio – Socrepes, parcheggio pubblico per autovetture, piazzale dedicato ai trasporti pubblici, edificio adibito a servizi e spazi commerciali ed un collegamento pedonale veloce, Moving Walkway, con l'impianto funiviario esistente Cortina/Faloria; le attività sviluppate hanno consentito di coordinare il recepimento delle indicazioni degli enti raccolte in occasione della Conferenza dei Servizi Preliminare, al fine di far predisporre al soggetto proponente il Progetto Definitivo per l'indizione della Conferenza dei Servizi Definitiva, programmata entro il mese di febbraio 2024;
- **Proposta di Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione di un nuovo impianto a fune** con realizzazione di stazione intermedia a Livigno a servizio dei tracciati di snowboard cross, slopestyle e pgs del Livigno Snow Park; le attività sviluppate hanno consentito di coordinare il recepimento delle indicazioni degli enti raccolte in occasione della Conferenza dei Servizi Preliminare, al fine di far predisporre al soggetto proponente il Progetto Definitivo per la Conferenza dei Servizi Definitiva, indetta nel mese di ottobre 2023;

- **Interventi per il miglioramento dell’accessibilità dell’anfiteatro Arena di Verona, con riqualificazione degli accessi**, finalizzati allo svolgimento delle cerimonie di chiusura dei Giochi Olimpici e di apertura dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026 e al miglioramento della fruibilità del bene, rispettando l’equilibrio tra conservazione, valorizzazione e inclusività, garantendo il superamento delle barriere architettoniche e consentendo la visitabilità del bene a tutte le tipologie di utenza in tutti gli scenari offerti dall’Arena. Sono attualmente in corso di finalizzazione le attività relative allo studio di fattibilità degli interventi, con la raccolta del quadro esigenziale e la condivisione delle scelte progettuali con i principali stakeholder coinvolti, quali l’Amministrazione Comunale, la Fondazione Milano Cortina 2026, Fondazione Arena di Verona, Regione Veneto, Soprintendenza, Comando Provinciale VVF.

2. Realizzazione

Nel corso del II semestre 2023 si è realizzato l’intervento che segue:

- Cortina Sliding Centre a Cortina d’Ampezzo, per la riqualificazione della storica Pista “Eugenio Monti” per lo svolgimento delle gare olimpiche per le discipline del Bob, Skeleton, Slittino e Parabob; sono stati completati i lavori di ripristino delle aree interessate dal primo lotto di intervento, relativo allo “strip-out” della pista esistente in disuso (interventi preparatori per la riqualificazione dell’infrastruttura sportiva e rimozione delle opere interferenti).

3. Opere olimpiche stradali e ferroviarie

Richiamando quanto rappresentato nella precedente Relazione n. 2 sulle funzioni ed attività svolte e pertanto assicurate in funzione del raggiungimento degli obiettivi olimpici per ciò che concerne la realizzazione delle opere infrastrutturali, si rimarca a riguardo che trattasi di interventi stradali e ferroviari già previsti, per finalità di accessibilità e sicurezza della viabilità nei collegamenti con le zone olimpiche, dal decreto 7 luglio 2020 del Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Alcune di queste opere sono state commissariate con il d.P.C.M. 23 febbraio 2022.

Si precisa che tutte le opere già previste dalle suddette norme sono state confermate, con i dovuti aggiornamenti e suddivisioni in lotti funzionali laddove occorrenti alla realizzazione di talune per stralci esecutivi, negli Allegati 1 e 2 del nuovo Piano Complessivo delle Opere Olimpiche approvato con il d.P.C.M. 8 settembre 2023 sulla base del quale sono state elaborate le seguenti schede riepilogative dello stato di attuazione nonché delle ulteriori attività previste secondo i rispettivi cronoprogrammi predefiniti.

In particolare, l'aggiornamento è fornito in tempo reale tramite dashboard (in dettaglio nel successivo paragrafo dedicato al monitoraggio) distribuite nella intranet aziendale e con report pubblicati con frequenza mensile, di cui si allega quello aggiornato al 31 dicembre 2023 nel quale le opere olimpiche stradali e ferroviarie sono individuate dal codice "C".

4. Monitoraggio

Nel periodo di riferimento, la Società ha proseguito nelle attività finalizzate alla ricognizione e sistematizzazione delle informazioni necessarie alla elaborazione di un quadro coerente dello stato di consistenza economico e temporale di ciascun intervento poi confluito nella predisposizione degli allegati 1 e 2 al d.P.C.M. 8 settembre 2023.

Nello specifico, si è proceduto a richiedere ad ogni soggetto attuatore il quadro economico di ogni progetto con riferimento anche agli adeguamenti dovuti agli approfondimenti progettuali che hanno visto, come noto, un aumento dei costi delle materie prime e quindi dei prezzi unitari di progetto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si proceduto a richiedere, verificandone al contempo la strutturazione sulla base di template SIMICO:

- ogni elemento informativo aggiornato sui procedimenti tecnico-amministrativi intrapresi con relativo cronoprogramma;

- evidenziazione di un eventuale sviluppo per stralci funzionali dei progetti di cui al d.P.C.M.;

- quadro economico aggiornato alla luce di quanto finora delineato e/o già intrapreso in qualità di soggetto attuatore con contestuale allineamento del sistema di monitoraggio di cui al comma 12, dell'art. 3, del succitato decreto-legge n. 16/2021 laddove è richiamato espressamente il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le opere sono indicate come «Olimpiadi Milano Cortina 2026»;

- indicazione, in relazione al quadro economico aggiornato, delle ulteriori necessità in termini di copertura finanziaria, rispetto al costo stimato del progetto, così come riportato negli allegati al Piano approvato con il predetto d.P.C.M. del 26 settembre 2022.

A tal fine, come noto, la direzione Monitoraggio in collaborazione con le altre funzioni aziendali ha sviluppato modelli tipologici relativi al crono di esecuzione lavori, al quadro economico e al crono delle procedure indispensabili per un allineamento che renda misurabili e confrontabili gli avanzamenti dei singoli interventi:

- n. 1 (cronoprogramma aggiornato con breve descrizione dello stato del procedimento tecnico-amministrativo) elaborato secondo il modello di cui all'allegato A;

- n. 2 (quadro economico aggiornato con indicazione delle ulteriori necessità) da compilare con riferimento ad ogni intervento di competenza, elaborato secondo il modello di cui all'allegato B;

- n. 3 (scheda informativa dell'opera) da compilare con riferimento ad ogni intervento di competenza, elaborata secondo il modello di cui all'allegato C;



Tali modelli sono stati inviati a tutti gli enti coinvolti e pure sono state condotte apposite sessioni formative al fine di supportare la elaborazione di tali dati.

Dalla data di pubblicazione del d.P.C.M. 8 settembre 2023, si è proceduto ad approfondire la fase dedicata al monitoraggio costante dello stato di avanzamento degli interventi elaborando specifiche tassonomie cronoprocedurali che consentono, in maniera uniformata, una condivisione dei principali dati economici e temporali che connotano le singole procedure. Le sessioni di aggiornamento dell'applicativo aziendale COMPASS (appositamente sviluppato dalla direzione Governance Digitale) sono condotte dal personale della società in stretta collaborazione con i responsabili dei progetti (RUP) sia interni alla società che esterni qualora il ruolo di stazione appaltante sia svolta da ltra amministrazione.

I dati come aggiornati alimentano in tempo reale le dashboard distribuite nella intranet aziendale ed i report pubblicati con frequenza mensile come quello in allegato “Sintesi mensile delle schede informative di dettaglio” al 31/12/2023.

3. RAPPORTI DI AVVALIMENTO CON ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI, MEDIANTE LA STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI

1. Convenzioni e accordi.

Con riferimento a quanto già rappresentato sulla tematica dei rapporti di avvalimento nelle precedenti Relazioni n. 1 e n. 2 e in particolare sulle motivazioni di introdurre delle regole condivise di collaborazione con tutte le Amministrazioni pubbliche (Regioni, Province, Comuni) coinvolte nella realizzazione delle opere pubbliche olimpiche nonché con gli altri soggetti ANAS, RFI e Ferrovienord già impegnati in interventi olimpici stradali e ferroviari si riporta di seguito l'elenco delle Convenzioni e/o Accordi finora perfezionati con il dovuto aggiornamento intervenuto nel secondo semestre dell'anno 2023.

Si specifica che, a partire dal mese di luglio 2023, le interlocuzioni con i suddetti soggetti sono state incentrate ad anticipare negli schemi degli atti convenzionali le novità connesse all'aggiornamento del Piano degli interventi di cui al d.P.C.M. 26 settembre 2022, considerato che i medesimi soggetti erano a conoscenza dell'attività a riguardo in quanto direttamente e formalmente coinvolti nella procedura e in particolare nella raccolta delle informazioni tecniche, finanziarie, procedurali da far confluire nel documento destinato a confluire nel nuovo Piano Complessivo delle Opere Olimpiche poi adottato ed approvato con il d.P.C.M. 8 settembre 2023.

Di seguito si riporta un sintetico elenco degli accordi e convenzioni stipulate fino al 30 giugno 2023 già trattate nelle precedenti relazioni:

Tipologia	Data perfezionamento
Accordo tra Regione del Veneto, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Sport e il Commissario Straordinario	6 aprile 2022
Accordo tra SIMICO e Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Sport	22 dicembre 2022
Convenzione tra SIMICO e la Provincia Autonoma di Bolzano (<i>circonvallazione di Perca</i>)	23 marzo 2023
Convenzione tra SIMICO e ANAS S.p.A., attuativa della delibera CIPES n. 43/2022 (<i>variante di Longarone</i>)	12 aprile 2023
Accordo tra SIMICO e il Comitato paritetico - Fondo Comuni Confinanti	19 aprile 2023
Protocollo d'intesa tra SIMICO e INAIL	22 maggio 2023

Accordo tra la Provincia Autonoma di Trento, il Comune di Baselga di Piné e il Commissario Straordinario	23 maggio 2023
Convenzione Quadro tra SIMICO, ANAS S.p.A e il Commissario Straordinario	1° giugno 2023
Protocollo di legalità tra SIMICO e il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Transizione ecologica, il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro	16 giugno 2023

Di seguito sono riportati gli atti convenzionali, tutti appositamente corredati dai rispettivi allegati tecnici e/o finanziari, perfezionati dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 mediante sottoscrizione delle parti:

- **Convenzione perfezionata in data 18 ottobre 2023 tra la Provincia Autonoma di Bolzano e la Società** per regolare tra le Parti le modalità di svolgimento delle rispettive funzioni rivolte ad assicurare la realizzazione di opere stradali olimpiche rientranti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano;
- **Convenzione perfezionata in data 16 novembre 2023 tra il Comune di Rasun Anterselva e la Società** per regolare tra le Parti le modalità di svolgimento delle rispettive funzioni rivolte ad assicurare la realizzazione delle opere olimpiche afferenti il Centro Biathlon Anterselva, individuato nel Piano complessivo delle opere olimpiche nella Venue “Stadio del Biathlon di Anterselva” di cui ai seguenti lotti funzionali: *A01.0 Nuovo impianto di innevamento dello stadio del Biathlon – CUP I51B21003640004, B15.0 Costruzione di un bacino artificiale per l’ innevamento – CUP I52E22000860004, B16.0 Infrastrutture - Approvvigionamento elettrico – CUP I54E21026440001, B17.0 Infrastrutture-Illuminazione, controllo accessi, digitalizzazione – CUP I55B22000300001, B18.0 Adeguamento dello Stadio del biathlon - CUP I54E21026450001;*
- **Accordo perfezionato in data 22 novembre 2023 tra il Comune di Livigno e la Società** per la definizione delle modalità di trasferimento di risorse economiche e di espletamento delle funzioni di soggetto attuatore, centrale committenza/stazione appaltante e delle correlate attività di monitoraggio per la realizzazione dell’opera *B13.0 Realizzazione del parcheggio interrato Mottolino località Bondi - CUP B11B21001260002;*
- **Convenzione perfezionata in data 28 novembre 2023 tra la Provincia Autonoma di Trento e la Società** per la definizione delle modalità di espletamento delle rispettive funzioni e attività rivolte alla realizzazione dell’opera pubblica di interesse della Provincia denominata “*Villaggio Olimpico Predazzo presso la Guardia di Finanza*” ricompresa nell’allegato n. 1 del d.P.C.M. 21 gennaio 2022 e confermata con suddivisione in lotti funzionali dal Piano complessivo delle opere olimpiche approvato, con i relativi aggiornamenti anche in termini di costi e di risorse finanziarie, con

d.P.C.M. 8 settembre 2023 e segnatamente, dei seguenti lotti: *A03.1 Realizzazione nuovo edificio sviluppato su quattro piani fuori terra - CUP C28C21000100009; A03.2 Padiglione Latemar: demolizione e ricostruzione di un edificio di tre piani – CUP C28C21000110009; A03.3 Padiglione Macchi: Riorganizzazione spazi 1°, 2° e 3° piano e riqualificazione sismica del piano rialzato – CUP C28C21000120009; A03.4 Padiglione Nicolaucich: organizzazione degli spazi sottotetto – CUP C28C21000130009;*

- **Convenzione attuativa perfezionata in data 20 dicembre 2023 tra la Provincia Autonoma di Bolzano e la Società** per rendere efficace l’attuazione della Convenzione Quadro del 17 ottobre 2023 e definire le modalità di collaborazione tra le parti, di erogazione e/o trasferimento delle risorse finanziarie, le responsabilità delle parti e i rapporti con i terzi per i rispettivi adempimenti giuridici, amministrativi e contabili relativi alla realizzazione dell’opera di cui all’allegato 1 del Piano complessivo delle opere olimpiche, approvato con d.P.C.M. 8 settembre 2023 e denominata “*C08.0 Collegamento Valbadia–Cortina (Tratta PA Bolzano) I lotto*” – CUP B31B16000530003;

Alla data del 31 dicembre 2023, risultano in avanzato stato di definizione, per la sottoscrizione a breve, le seguenti convenzioni con:

- Comune di Livigno e Mottolino S.p.A. per disciplinare l’utilizzazione condivisa, tra il Comune e l’Azienda, della concessione di derivazione d’acqua ad uso industriale per innevamento artificiale dal fiume Spöl in territorio del Comune di Livigno ai fini dell’approvvigionamento idrico per gli impianti di innevamento artificiale a servizio del “Livigno Snow Park”;
- Provincia Autonoma di Trento per disciplinare il trasferimento alla Provincia di risorse statali nonché le rispettive funzioni per la realizzazione delle opere olimpiche stradali rientranti nel territorio della medesima Provincia;
- Provincia Autonoma di Trento e Comune di Tesero per la definizione delle modalità di espletamento delle rispettive funzioni e attività rivolte alla realizzazione dell’opera pubblica di “Riqualificazione Stadio per lo sci di fondo”;
- Ferrovienord per disciplinare il trasferimento di risorse statali e confermare Ferrovienord quale committente e regolare tra le Parti le modalità di svolgimento delle rispettive funzioni rivolte alla realizzazione dell’opera pubblica “C32.0 Collegamento alla rete ferroviaria nazionale” del piano complessivo delle opere olimpiche approvato con d.P.C.M. 8 settembre 2023; ANAS per Convenzione attuativa intervento C27.0 consolidamento galleria “Monte Piazze”;
- ANAS per Convenzione attuativa intervento C24.0 adeguamento a tre corsie del “Ponte Manzoni” – Lecco.

- ANAS per Convenzione attuativa intervento C19.0 Completamento percorso ciclabile "Abbadia Lariana";
- Comune di Cortina D'Ampezzo per l'intervento B.10.2 "Riqualificazione dell'immobile ex-Panificio nel Comune di Cortina d'Ampezzo (BL)";
- Comune di Cortina D'Ampezzo per l'intervento B.10.3 "Riqualificazione della piazza ex-Mercato nel Comune di Cortina d'Ampezzo (BL)";
- Comune di Livigno per gli interventi B12.0 "Realizzazione Parcheggio via Freita a servizio del collegamento dei versanti sciistici est ed ovest di Livigno" e B14.0 "Collegamento dei versanti sciistici est ed ovest".

Si segnala inoltre che, nelle more della definizione dello **schema di Convenzione con RFI**, predisposto sulla base della stessa metodologia di interlocuzione e collaborazione finalizzata alla realizzazione degli interventi commissariati di soppressione passaggi a livello su S.S. 38 - Linea ferroviaria Milano – Lecco – Sondrio – Tirano, nonché delle opere di riqualificazione di alcune stazioni ferroviarie sempre ricomprese nel Piano olimpico, le attività stanno procedendo tramite modalità collaborative oggetto di corrispondenza tra le parti.

Inoltre, è in corso di approfondimento la percorribilità di stilare atti convenzionali *ad hoc* anche con i seguenti enti pubblici e/o a finalità pubblica in relazione a specifiche tematiche ambientali e/o tecniche riguardanti una o più opere olimpiche:

- ARPA Veneto;
- ARPA Lombardia;
- Gestore d'Ambito del Servizio Idrico Integrato, BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

2. Affidamenti e procedure di gara

La Società, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 16/2020, procede all'affidamento di lavori, forniture e servizi indispensabili per lo svolgimento delle attività di realizzazione delle opere connesse all'evento dei XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026.

A riguardo, si segnala di seguito, anche in riscontro a quanto indicato al punto 8 del Verbale n. 4 del Comitato di controllo analogo, che la documentazione inerente i contratti dei lavori, servizi di architettura e ingegneria sono accessibili nella modalità conforme alla



normativa sulla trasparenza e sulla privacy, al seguente link del sito web della Società: <https://www.simico.it/bandi-di-gara-e-contratti/>.

Sono state, quindi, assicurate anche nel primo semestre del 2023 le procedure, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 (vigente fino al 30 giugno 2023) e dal D.L. n. 76/2020 nel testo coordinato con la L. n.120/ e ss.mm.ii. per l'affidamento di forniture e servizi relativi al funzionamento quali strumentazioni informatiche nonché servizi di connettività e security del network, implementazione degli allestimenti delle sedi aziendali, acquisto di licenze e di specifici software di progettazione in dotazione e/o uso al personale che a tutt'oggi è ancora in incremento in base al fabbisogno programmato.

Con riferimento alle attività connesse nello specifico alla progettazione e realizzazione delle opere olimpiche, per quanto riguarda i servizi si segnala quanto segue sono state acquisiti mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e ss.mm.ii, servizi specialistici e servizi di ingegneria e architettura, in alcuni casi quali prestazioni specialistiche da svolgersi dagli affidatari negli ambiti progettuali di propria competenza con il coordinamento della Direzione Tecnica della società nel ruolo di Responsabile dell'integrazione delle prestazioni; detti servizi sono alcuni conclusi ed altri in corso di esecuzione.

Sono state assicurate, nel secondo semestre del 2023, le procedure in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 (abrogato dal 1° luglio 2023 ed applicabile esclusivamente ai procedimenti in corso a tale data) e dal D.Lgs. 36/2023 (entrato in vigore il 1° aprile 2023, ma efficace a partire dal 1° luglio 2023), per l'affidamento di ulteriori forniture e servizi relativi al funzionamento della Società, quali strumentazioni informatiche nonché servizi di connettività e security del network, implementazione degli allestimenti delle sedi aziendali, acquisto di licenze e di specifici software di progettazione in dotazione e/o uso al personale della Direzione Tecnica e della Direzione Governance Digitale, in ulteriore incremento nel semestre di riferimento, in risposta al fabbisogno programmato; sono stati altresì affidati alcuni servizi di ingegneria e architettura aventi ad oggetto prestazioni specialistiche ad integrazione delle attività di progettazione svolta dalla Direzione Tecnica ed alcuni servizi di assistenza e consulenza professionale su ambiti particolari.

Specificatamente si evidenzia che sono state concluse le procedure aperte sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successivamente modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con il criterio dell'offerta



economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo per l'individuazione degli aggiudicatari dei seguenti contratti di appalto:

- Servizi di Architettura e Ingegneria per le prestazioni specialistiche del servizio di progettazione relativo a un nuovo bacino ed impianto di innevamento artificiale dello Snow Park presso l'area sciistica Mottolino in Livigno (SO);

- Servizi di Architettura e Ingegneria mediante accordo quadro con un solo operatore economico avente ad oggetto l'esecuzione delle prestazioni specialistiche in materia di ambiente, acustica e archeologia, connesse alle opere delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 in gestione alla società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A;

- Servizio di verifica ai fini della validazione, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, del Progetto Esecutivo relativo all'intervento "Cortina Sliding Centre - Lotto 2 - Riqualificazione Pista Eugenio Monti", connesso alle Olimpiadi Milano Cortina 2026;

- Servizio di verifica di progetti di fattibilità tecnica ed economica, definitivi ed esecutivi, anche ai fini della validazione, mediante accordo quadro con un solo operatore economico, connessi alle opere delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 in gestione alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

Per quanto riguarda la procedura di lavori relativa all'intervento "Cortina Sliding Centre - Lotto 2 - Riqualificazione Pista Eugenio Monti", connesso alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, si segnala che:

- è stata svolta una procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successivamente modificato dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e comma 3, lett. b) del Codice, conclusasi con esito deserto;

- è stata svolta una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 76 comma 2 lett.a) del D.Lgs.n.36/2003, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e comma 3, lett. b) del Codice, conclusasi con esito deserto;

- è stata pubblicata una procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice, in corso di esecuzione.



Sono state, inoltre, pubblicate:

- una procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di realizzazione del parcheggio interrato "Mottolino", località Bondi, nel Comune di Livigno (SO), e delle opere ad esso complementari, con opzione per l'affidamento dei lavori consistenti nella copertura del fiume Spöl e del locale interrato "Sala pompe bacino", da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice, in corso di esecuzione;

- una procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dell'appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di ampliamento e adeguamento degli spogliatoi per atleti paralimpici, il miglioramento dell'accessibilità, l'upgrade tecnologico ed impiantistico e la manutenzione straordinaria della copertura del "Cortina Olympic Stadium" a Cortina d'Ampezzo (BL) – Venue dei Giochi Olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. e) del Codice, in corso di esecuzione;

- una procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), del Codice, per l'affidamento dell'appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento "A28.0 – Venue di gara Livigno Aerials Moguls a Livigno (SO): lavori permanenti per i tracciati di gara, sistemazione delle skiweg e dell'impianto di risalita a servizio delle aree di gara", connessi allo svolgimento dei XXV Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. e) del Codice, in corso di esecuzione.



4. ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

1. Assoggettamento al controllo della Corte dei conti

Nel presente paragrafo si ripercorrono preliminarmente tutte le attività derivanti dall'assoggettamento al controllo della Corte dei conti, di cui si riporta di seguito innanzitutto la sequenza di atti con i quali tale controllo è stato attivato, e di seguito si forniscono i relativi aggiornamenti riferiti al secondo semestre del 2023.

La sussistenza delle condizioni per l'esercizio del controllo da parte della medesima Corte sulla Società, ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, concernente la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato partecipa in via ordinaria è stata riconosciuta con la determinazione n. 109/2022 adottata dalla Sezione del Controllo sugli Enti della Corte dei conti nell'adunanza del 20 settembre 2022 ha riconosciuto che sussistono. Tale determinazione è stata inviata al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed al Ministro dell'economia e delle finanze per l'emanazione del decreto di cui all'art. 3 della medesima legge n. 259/1958, dichiarativo della sottoposizione al controllo e conseguentemente è stato emanato il d.P.C.M. 9 gennaio 2023 con il quale è stata sancita la sottoposizione della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. al controllo della Corte dei conti.

Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'adunanza del 12 aprile 2023, ha deliberato di assegnare al Presidente di sezione Marcovalerio Pozzato le funzioni di Delegato titolare al controllo sulla gestione finanziaria della Società a norma dell'art. 12 della predetta legge a decorrere dalla data del provvedimento stesso e fino al 31 dicembre 2026, e, comunque, per gli esercizi finanziari 2023-2024-2025-2026. Nella medesima adunanza, il Consiglio di presidenza ha altresì deliberato di assegnare al Consigliere Adriano Gribaudo le funzioni di Delegato sostituto al controllo sulla gestione finanziaria della Società.

Con la Determinazione del 18 maggio 2023, n. 57, la Corte dei conti ha definito le modalità di svolgimento del controllo e gli adempimenti cui la Società è tenuta al fine di consentire il corretto e regolare controllo, ai sensi delle pertinenti disposizioni della già citata legge n. 259/1958, a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e in particolare la Società, oltre a fornire tutti gli atti già perfezionati precedentemente, è stata chiamata a fornire alla Sezione del controllo sugli enti della Corte gli atti seguenti entro i quindici giorni successivi dalla adozione e/o approvazione:

- il bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, corredato dalle relazioni degli organi d'amministrazione e di controllo;
- gli atti normativi ed organizzativi di rilievo generale e i pertinenti aggiornamenti;
- gli atti generali ed i documenti contabili di qualsiasi natura adottati in corso di esercizio (fra cui, a fini indicativi, quelli aventi natura di atti di indirizzo, programmazione, previsione, variazione, assestamento, preconsuntivo e consolidamento), corredati, ove previsto, dai pertinenti pareri dell'organo di controllo;
- i verbali e delle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
- le convenzioni, i contratti e gli atti di qualsiasi natura, idonei a produrre, anche se in modo indiretto ed eventuale, effetti economico-patrimoniali o finanziari di rilievo;
- gli eventuali atti concernenti la costituzione, la partecipazione e la dismissione di enti, società ed altri organismi di diritto pubblico o privato.

La determinazione richiede, inoltre, che il Collegio sindacale trasmetta alla Corte, entro quindici giorni dalla loro approvazione, i verbali delle sedute, nonché le relazioni eventualmente presentate in corso d'esercizio, i dati acquisiti, le raccomandazioni ed i giudizi formulati. Nella medesima determinazione è stato previsto anche che la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunicano alla Corte dei conti, Sezione del controllo sugli enti, entro trenta giorni dalla loro adozione, i provvedimenti rilevanti eventualmente emessi, nell'esercizio dei poteri ad essi spettanti nei confronti della Società.

Inoltre, il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo può, nel corso delle sedute degli organi di amministrazione e controllo e in qualunque altro momento, chiedere atti, documenti e assumere le informazioni necessarie per l'esercizio del controllo.



Pertanto, a partire dalla data del 6 giugno 2023, la Società provvede al regolare e costante invio della documentazione richiesta, al fine di ottemperare agli adempimenti di cui alla sopracitata determinazione del 18 maggio 2023.

Più precisamente, nel periodo di riferimento della presente relazione, la Società ha trasmesso alla Sezione del controllo sugli enti la seguente documentazione in ottemperanza alla suddetta determinazione:

- 1) nota prot. n. 2076-2023 del 06/07/2023 (trasmissione atti normativi-contratti-convenzioni e verbale CDA del 21.06.2023);
- 2) nota prot. n. 2318-2023 del 21/07/2023 (trasmissione contratti e provvedimenti);
- 3) nota prot. n. 2525-2023 del 07/08/2023 (trasmissione contratti);
- 4) nota prot. n. 2628-2023 del 21/08/2023 (trasmissione contratti);
- 5) nota prot. n. 2741-2023 del 05/09/2023 (trasmissione contratti);
- 6) nota prot. n. 2826-2023 del 13/09/2023 (trasmissione verbale Collegio Sindacale del 29 agosto 2023);
- 7) nota prot. n. 2923-2023 del 20/09/2023 (trasmissione atti normativi e contratti);
- 8) nota prot. n. 3076-2023 del 05/10/2023 (trasmissione contratti);
- 9) nota prot. n. 3174 del 17/10/2023 (trasmissione verbale Consiglio di Amministrazione del 2 ottobre 2023);
- 10) nota prot. n. 3225 del 20/10/2023 (trasmissione contratti e convenzioni);
- 11) nota prot. n. 3352 del 06/11/2023 (trasmissione contratti);
- 12) nota prot. n. 3528-2023 del 21/11/2023 (trasmissione contratti e convenzioni);
- 13) nota prot. n. 3631-2023 del 27/11/2023 (trasmissione verbale Consiglio di Amministrazione del 10 novembre 2023);
- 14) nota prot. n. 3760-2023 del 06/12/2023 (trasmissione contratti e convenzioni);
- 15) nota prot. n. 3778-2023 del 06/12/2023 (trasmissione verbale Collegio Sindacale del 27 novembre 2023);
- 16) nota prot. n. 3922-2023 del 21/12/2023 (trasmissione contratti e convenzioni).

Inoltre, nell’ambito dell’indagine denominata “V.2: *Fondo Opere — somme destinate alla realizzazione dell’evento olimpiadi invernali 2026 - interventi sulle infrastrutture ferroviarie (cap. 7561) — Fondo Opere — somme destinate alla realizzazione dell’evento olimpiadi invernali 2026 — interventi stradali (cap. 7698)*”, in data 3 agosto 2023 la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti ha indirizzato alla Società e al Commissario straordinario una richiesta di documenti e informazioni in merito allo stato di attuazione delle opere di cui al d.P.C.M. 23 febbraio 2023 e della pista da bob di Cortina.

A tale richiesta ha dato tempestivo riscontro il Commissario straordinario, mediante nota prot. n. 2734 del 5 settembre 2023.

Infine, si segnala che in data 18 settembre 2023 la Sezione del controllo sugli enti della Corte dei Conti ha chiesto alla Società di compilare il questionario sull’attuazione degli interventi da realizzare a valere sulle risorse PNRR. Anche quest’ultima richiesta della Corte ha ricevuto tempestivo riscontro da parte della Società (nota prot. n. 2946 del 21 settembre 2023), la quale ha chiarito di non essere coinvolta né direttamente né indirettamente nell’attuazione di interventi finanziati con risorse PNRR.

2. Gestione e organizzazione del personale

Richiamando quanto illustrato nelle precedenti Relazioni n. 1 e n. 2, si riporta di seguito il prospetto di predeterminazione del fabbisogno e delle tipologie dei profili professionali funzionali all’assetto organizzativo programmato nel quale sono evidenziati e, pertanto, distinti in neretto i profili che risultano, alla data di trasmissione della presente relazione, ricoperti da unità di personale dipendente e da collaboratori esterni contrattualizzati rispetto alle posizioni vacanti per ciascuna direzione della Società.

FUNZIONIGRAMMA ATTUALE* E PROSPETTICO			
Descrizione Profilo	Dipendenti	Esperti	Copertura
TOTALE PERSONALE, CONSULENTI, ESPERTI	107	21	
AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE			
Amministratore Delegato e Direttore Generale	1		Oneri di Investimento
DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE e RAPP. ISTIT.			
Direttore Segreteria Generale - DIRIGENTE RESPONSABILE	1		Oneri di Investimento
Staff Segreteria Generale - DIRIGENTE DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento

Staff Segreteria Generale - IMPIEGATO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Staff Segreteria Generale - IMPIEGATO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Staff Segreteria Generale - IMPIEGATO	1		Oneri di Investimento
Staff Segreteria Generale - IMPIEGATO	1		Oneri di Investimento
Staff Segreteria Generale - IMPIEGATO	1		Oneri di Investimento
Staff Segreteria Generale - IMPIEGATO	1		Oneri di Investimento
Staff Segreteria Generale - IMPIEGATO	1		Oneri di Investimento
Staff Segreteria Generale - IMPIEGATO	1		Oneri di Investimento
DIREZIONE TUTELA AZIENDALE			
Direttore Tutela Aziendale - DIRIGENTE RESPONSABILE - (<i>ad interim</i> Direttore Segreteria Generale e Rapporti Istituzionali)	1		Oneri di Investimento
Staff Tutela Aziendale - QUADRO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Staff Tutela Aziendale - QUADRO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Staff Tutela Aziendale - IMPIEGATO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Staff Tutela Aziendale - IMPIEGATO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Esperto giuridico 231		1	Oneri di Investimento
DIREZIONE RELAZIONI ESTERNE			
Direttore Tutela Aziendale - DIRIGENTE RESPONSABILE - (<i>ad interim</i> Direttore Segreteria Generale e Rapporti Istituzionali)	1		Oneri di Investimento
Staff Relazioni Esterne - DIRIGENTE DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Staff Relazioni Esterne - QUADRO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Staff Direzione Relazioni Esterne - IMPIEGATO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
DIREZIONE LEGALE			
Direttore Tutela Aziendale - DIRIGENTE RESPONSABILE - (<i>ad interim</i> Direttore Segreteria Generale e Rapporti Istituzionali)	1		Oneri di Investimento
Staff Direzione Legale - DIRIGENTE DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Staff Direzione Legale - QUADRO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Staff Direzione Legale - IMPIEGATO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
DIREZIONE AFFARI GENERALI, AMM e R.U.			
Direttore Affari Generali - DIRIGENTE RESPONSABILE	1		Oneri di Investimento
Staff Affari Generali - DIRIGENTE DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Staff Affari Generali - QUADRO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Staff Affari Generali - QUADRO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento

Staff Affari Generali - QUADRO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Staff Affari Generali - QUADRO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Staff Affari Generali - IMPIEGATO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Staff Affari Generali - IMPIEGATO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Staff Affari Generali - IMPIEGATO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Staff Affari Generali - IMPIEGATO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Staff Affari Generali - IMPIEGATO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Staff Affari Generali - IMPIEGATO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Staff Affari Generali - IMPIEGATO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Staff Affari Generali - IMPIEGATO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Staff Affari Generali (PA) - FUNZIONARIO GIURID. IN COMANDO/DISTACCO	1		Oneri di Investimento
Staff Affari Generali (PA) - FUNZIONARIO GIURID. IN COMANDO/DISTACCO	1		Oneri di Investimento
Esperto giuridico		1	Oneri di Investimento
Esperto giuridico		1	Oneri di Investimento
DIREZIONE BILANCIO FINANZA E CONTROLLO			
Direttore Bilancio Finanza e Controllo - DIRIGENTE RESPONSABILE	1		Oneri di Investimento
Staff Bilancio Finanza e Controllo - DIRIGENTE DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Staff Bilancio Finanza e Controllo - QUADRO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Staff Bilancio Finanza e Controllo - QUADRO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Staff Bilancio Finanza e Controllo - IMPIEGATO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Staff Bilancio Finanza e Controllo - IMPIEGATO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Staff Bilancio Finanza e Controllo - IMPIEGATO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Staff Bilancio Finanza e Controllo - IMPIEGATO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Esperto Fiscale		1	Oneri di Investimento
Esperto Contabile		1	Oneri di Investimento
DIREZIONE GOVERNANCE DIGITALE			
Direttore Governance Digitale - DIRIGENTE RESPONSABILE	1		Oneri di Investimento
Staff Governance Digitale - IMPIEGATO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Staff Governance Digitale - IMPIEGATO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento

Staff Governance Digitale - IMPIEGATO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Staff Governance Digitale - IMPIEGATO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Esperto IT		1	Oneri di Investimento
DIREZIONE GARE E CONTRATTI			
Direttore Gare e Contratti - DIRIGENTE RESPONSABILE (<i>ad interim</i> Direttore Amministrazione Affari generali Risorse Umane)	1		Oneri di Investimento
Staff Gare e Contratti - DIRIGENTE DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Staff Gare e Contratti - QUADRO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Staff Gare e Contratti - QUADRO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Staff Gare e Contratti - QUADRO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Staff Gare e Contratti - QUADRO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Staff Gare e Contratti - IMPIEGATO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Staff Gare e Contratti - IMPIEGATO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Esperto Gare e Contratti		1	Oneri di Investimento
Esperto Gare e Contratti		1	Oneri di Investimento
DIREZIONE MONITORAGGIO/ATTUAZIONE PIANO			
Direttore Monitoraggio & Attuazione Piano- DIRIGENTE RESPONSABILE (<i>ad interim</i> Direttore Governance Digitale)	1		Oneri di Investimento
RUP 1 - DIRIGENTE	1		Oneri di Investimento
RUP 2 - DIRIGENTE	1		Oneri di Investimento
RUP 3 - DIRIGENTE	1		Oneri di Investimento
Direttore Lavori 1 - DIRIGENTE	1		Oneri di Investimento
Direttore Lavori 2 - DIRIGENTE	1		Oneri di Investimento
Direttore Lavori 3 - DIRIGENTE	1		Oneri di Investimento
Staff Monitoraggio & Attuazione Piano - DIRIGENTE DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Staff Monitoraggio & Attuazione Piano - QUADRO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Staff Monitoraggio & Attuazione Piano - QUADRO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Staff Monitoraggio & Attuazione Piano - QUADRO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Staff Monitoraggio & Attuazione Piano - QUADRO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Staff Monitoraggio & Attuazione Piano - QUADRO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Staff Monitoraggio & Attuazione Piano - QUADRO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Staff Monitoraggio & Attuazione Piano - QUADRO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Staff Monitoraggio & Attuazione Piano - QUADRO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Staff Monitoraggio & Attuazione Piano - QUADRO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento
Staff Monitoraggio & Attuazione Piano - QUADRO DI SUPPORTO	1		Oneri di Investimento

Staff Monitoraggio & Attuazione Piano - IMPIEGATI DI SUPPORTO	1	Oneri di Investimento
Staff Monitoraggio & Attuazione Piano - IMPIEGATI DI SUPPORTO	1	Oneri di Investimento
DIREZIONE TECNICA INFRASTRUTTURE SPORTIVE		
Direttore Direzione Tecnica - DIRIGENTE RESPONSABILE	1	Spese di Ingegneria e Architettura
Staff Direzione Tecnica - DIRIGENTE DI SUPPORTO	1	Spese di Ingegneria e Architettura
Staff Direzione Tecnica - DIRIGENTE DI SUPPORTO	1	Spese di Ingegneria e Architettura
Staff Direzione Tecnica - QUADRO DI SUPPORTO	1	Spese di Ingegneria e Architettura
Staff Direzione Tecnica - QUADRO DI SUPPORTO	1	Spese di Ingegneria e Architettura
Staff Direzione Tecnica - QUADRO DI SUPPORTO	1	Spese di Ingegneria e Architettura
Staff Direzione Tecnica - QUADRO DI SUPPORTO	1	Spese di Ingegneria e Architettura
Staff Direzione Tecnica - QUADRO DI SUPPORTO	1	Spese di Ingegneria e Architettura
Staff Direzione Tecnica - QUADRO DI SUPPORTO	1	Spese di Ingegneria e Architettura
Staff Direzione Tecnica - QUADRO DI SUPPORTO	1	Spese di Ingegneria e Architettura
Staff Direzione Tecnica - QUADRO DI SUPPORTO	1	Spese di Ingegneria e Architettura
Staff Direzione Tecnica - QUADRO DI SUPPORTO	1	Spese di Ingegneria e Architettura
Staff Direzione Tecnica - QUADRO DI SUPPORTO	1	Spese di Ingegneria e Architettura
Staff Direzione Tecnica - IMPIEGATO DI SUPPORTO	1	Spese di Ingegneria e Architettura
Staff Direzione Tecnica - IMPIEGATO DI SUPPORTO	1	Spese di Ingegneria e Architettura
Staff Direzione Tecnica - IMPIEGATO DI SUPPORTO	1	Spese di Ingegneria e Architettura
Staff Direzione Tecnica - IMPIEGATO DI SUPPORTO	1	Spese di Ingegneria e Architettura
Staff Direzione Tecnica - IMPIEGATO DI SUPPORTO	1	Spese di Ingegneria e Architettura

Staff Direzione Tecnica - IMPIEGATO DI SUPPORTO	1		Spese di Ingegneria e Architettura
Staff Direzione Tecnica - IMPIEGATO DI SUPPORTO	1		Spese di Ingegneria e Architettura
Staff Direzione Tecnica - IMPIEGATO DI SUPPORTO	1		Spese di Ingegneria e Architettura
Staff Direzione Tecnica - IMPIEGATO DI SUPPORTO	1		Spese di Ingegneria e Architettura
Staff Direzione Tecnica - IMPIEGATO DI SUPPORTO	1		Spese di Ingegneria e Architettura
Staff Direzione Tecnica - IMPIEGATO DI SUPPORTO	1		Spese di Ingegneria e Architettura
Staff Direzione Tecnica - IMPIEGATO DI SUPPORTO	1		Spese di Ingegneria e Architettura
Staff Direzione Tecnica - IMPIEGATO DI SUPPORTO	1		Spese di Ingegneria e Architettura
Staff Direzione Tecnica - IMPIEGATO DI SUPPORTO	1		Spese di Ingegneria e Architettura
Geotecnica, Idraulica, Strutture - ESPERTO		1	Spese di Ingegneria e Architettura
Computi e Preventivazione - ESPERTO		1	Spese di Ingegneria e Architettura
Supporto Direzione Tecnica - ESPERTO		1	Spese di Ingegneria e Architettura
Supporto Sicurezza, Cantiere, Contabilità - ESPERTO		1	Spese di Ingegneria e Architettura
Esperto Tecnico		1	Spese di Ingegneria e Architettura
Esperto Tecnico		1	Spese di Ingegneria e Architettura
Esperto Tecnico		1	Spese di Ingegneria e Architettura
Esperto Tecnico		1	Spese di Ingegneria e Architettura
Esperto Tecnico		1	Spese di Ingegneria e Architettura
Esperto Tecnico		1	Spese di Ingegneria e Architettura
Esperto Tecnico		1	Spese di Ingegneria e Architettura
Esperto Tecnico		1	Spese di Ingegneria e Architettura


Esperto Tecnico		1	Spese di Ingegneria e Architettura
Esperto Tecnico		1	Spese di Ingegneria e Architettura

*i profili evidenziati in grassetto si riferiscono a persone in servizio alla data del 31 gennaio 2024.

Quanto evidenziato nel prospetto evidenzia che, a seguito di ulteriori avvisi pubblici e al relativo espletamento delle procedure di selezione e contrattualizzazione, l'organico della società alla data di trasmissione della presente relazione risulta di:

- 60 unità di personale dipendente di livello dirigenziale e non dirigenziale;
- 1 tirocinante;
- 2 unità appartenenti alla P.A. in assegnazione ai sensi del d.lgs. 165/2001 presso la Società sino al 31.12.2026 (di cui la prima già in assegnazione precedentemente e annotata nella Relazione n. 2 e la seconda assegnata a decorrere dal 15 novembre 2023);
- 3 unità appartenenti alla P.A. con incarico temporaneo presso la Società (di cui una unità ha già terminato l'incarico al 31.12.2023);
- 15 esperti e/o collaboratori professionali esterni.

Le n. 60 unità di personale dipendente di livello dirigenziale e non dirigenziale risultano attualmente ripartiti per Direzioni e Aree Funzionali secondo l'organigramma seguente:





Ciò premesso, nel rispetto degli obblighi di assunzione previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*”, già alla trentaseiesima assunzione valida per il computo, ossia alla seconda soglia limite prevista dalla norma, è stato ottenuto, attraverso gli organi regionali preposti, il collocamento per l’inserimento in organico di n. 1 (una) risorsa con il possesso di certificazione di disabilità riconosciuta.

Attualmente nell’ambito delle suddette n. 60 unità di personale dipendente, il numero delle unità di personale con disabilità è pari a n.2 (due).

Le informazioni riguardanti gli esiti degli avvisi relativi al reclutamento del personale dipendente sono accessibili al seguente link:

<https://www.simico.it/category/esiti-di-concorso/>

Premesso tutto quanto sopra, nelle pagine seguenti si procede al riscontro delle richieste inerenti alla tematica HR di cui ai punti 1, 6, 7 e 9 del verbale n. 4 del Comitato per il Controllo Analogo.

Per quanto riguarda le richieste relative alle consulenze e collaborazioni esterne, ossia riguardanti gli esperti non rientranti nel personale dipendente, innanzitutto si evidenzia che sono state recepite le indicazioni del Comitato relativamente ai contenuti del Regolamento che è stato conseguentemente integrato.

Tale integrazione è stata già sottoposta al Consiglio d’Amministrazione che ha approvato la modifica regolamentare nella seduta del 15 dicembre 2023; conseguentemente il documento è stato pubblicato sul sito della Società ed è consultabile da parte del Comitato al seguente link:

<https://www.simico.it/wp-content/uploads/2023/12/Regolamento-incarichi-esperti-e-collaboratori.pdf>

Sempre con riferimento alle richieste di cui al verbale n. 4, si rappresenta che il regime del trattamento delle trasferte e dei relativi rimborsi è stato oggetto di apposita circolare interna sin dal 29 agosto 2022.

La suddetta circolare è stata adottata dal Direttore degli Affari Generali e del Personale che, previa condivisione con i Direttori delle diverse aree della Società, nella medesima data suindicata, ne ha disposto il caricamento nel sistema informatico interno di condivisione documenti, nella sezione “*gestione del personale*” alla sottosezione “*documenti utili*”, ai fini della dovuta diffusione a tutto il personale in modo da consentirne la conoscenza e l’attuazione.

La circolare 29 agosto 2022 è articolata in due allegati:

- Allegato n. 1 Trasferte personale dirigenziale;
- Allegato n. 2 Trasferte personale non dirigenziale.

Il regime delle trasferte, pertanto, continua a essere disciplinato dalla suddetta circolare in attesa di sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile, lo schema di regolamento che è stato predisposto secondo le indicazioni ricevute a riguardo dal Comitato nel verbale n. 4 e, pertanto, implementando i contenuti circolare suddetta che di seguito è riportata integralmente nei due allegati succitati.

“ALLEGATO N. 1

TRASFERTE PERSONALE DIRIGENZIALE

CCNL Terziario Avanzato – artt. 32 (definizioni), 211 (dirigenti – trasferta), 266 (trasferta)

TRASFERTA:

Prestazione lavorativa, preventivamente autorizzata dal Direttore generale, che si svolge al di fuori della sede principale contrattuale di lavoro, per almeno tutto l'intero orario ordinario giornaliero e che comporti uno spostamento dalla sede di almeno 60 km di distanza oppure implichi un tempo di raggiungimento normalmente superiore ad un'ora.

SPETTANZE:

1. RIMBORSO

Ristoro delle spese sostenute, analiticamente documentate e riconducibili alla trasferta stessa quali: spese di viaggio, vitto e pernottamento, nei limiti della normalità o preventivamente concordate. Il rimborso spese non è soggetto a contribuzione previdenziale né a prelievo fiscale. La richiesta di rimborso spese è presentata, al rientro dalla trasferta e possibilmente entro la fine del mese di riferimento, tramite sistema informatico di “gestione del personale” in uso presso la Società. Il rimborso potrà essere contabilizzato e riconosciuto unitamente alla retribuzione del mese successivo alla presentazione della richiesta completa della documentazione contabile pertinente, mediante distinto pagamento.

a) Spese di viaggio

Sono rimborsate le spese sostenute, analiticamente documentate, per il raggiungimento della sede di trasferta e ritorno, nonché per gli spostamenti intermedi, laddove la trasferta autorizzata interessi più sedi diverse:

- *con mezzi di trasporto, pubblici e privati, si rimborsa il biglietto e/o ricevuta e/o costo del noleggio;*
- *con auto propria il rimborso tiene conto della tipologia di vettura, dei Km di percorso, del pedaggio autostradale e del costo carburante facendo riferimento ai tariffari ACI nonché alla “via michelin” per il conteggio chilometrico (cfr. art. 266, lett. d).*

b) Spese sostenute di Vitto e Alloggio

Sono rimborsate le spese sostenute ed analiticamente documentate per importi nei limiti della normalità e ragionevolezza.

2. DIARIA GIORNALIERA *avente natura retributiva, che ristora il disagio connesso al lavoro fuori sede, nella misura di €59,00 giornaliera. La diaria giornaliera, maturata per il numero di giorni di trasferta, verrà indicata ed erogata, in unico pagamento, quale voce del cedolino relativo alla retribuzione del mese successivo alla richiesta di rimborso di cui sopra.*

Il CCNL applicato prevede, altresì, la seguente misura massima giornaliera (esente da imposizione contributiva e fiscale) per il rimborso relativo alle eventuali spese non documentabili, purché riconducibili alla motivazione di lavoro della trasferta ed analiticamente attestata dal dipendente:

- *Trasferte Italia: fino ad un importo massimo giornaliero di € 15,00;*
- *Trasferte Estero: fino ad un importo massimo giornaliero di € 25,00.”*

“ALLEGATO N. 2
TRASFERTE PERSONALE NON DIRIGENZIALE
CCNL Terziario Avanzato - articoli 32 (definizioni) e 266 (trasferta)

TRASFERTA:

Prestazione lavorativa, preventivamente autorizzata dal Direttore generale, che si svolge al di fuori della sede principale contrattuale di lavoro, per almeno tutto l'intero orario ordinario giornaliero e che comporti uno spostamento dalla sede di almeno 60 km di distanza oppure implichi un tempo di raggiungimento normalmente superiore ad un'ora.

SPETTANZE:

1. RIMBORSO:

Ristoro delle spese sostenute, analiticamente documentate e riconducibili alla trasferta stessa quali: spese di viaggio, vitto e pernottamento, nei limiti della normalità o preventivamente concordate. Il rimborso spese non è soggetto a contribuzione previdenziale né a prelievo fiscale. La richiesta di rimborso spese è presentata, al rientro dalla trasferta e possibilmente entro la fine del mese di riferimento, tramite sistema informatico di “gestione del personale” in uso presso la Società. Il rimborso potrà essere contabilizzato e riconosciuto unitamente alla retribuzione del mese successivo alla presentazione della richiesta completa della documentazione contabile pertinente, mediante distinto pagamento.

- A.Spese di viaggio

Sono rimborsate le spese sostenute, analiticamente documentate, per il raggiungimento della sede di trasferta e ritorno, nonché per gli spostamenti intermedi, laddove la trasferta

autorizzata interessi più sedi diverse:

- con mezzi di trasporto, pubblici e privati, si rimborsa il biglietto e/o ricevuta e/o costo del noleggio;
- con auto propria il rimborso tiene conto della tipologia di vettura, dei Km di percorso, del pedaggio autostradale e del costo carburante facendo riferimento ai tariffari ACI nonché alla “Via Michelin” per il conteggio chilometrico (cfr. art. 266, lett. d).

- B. Spese sostenute di Vitto e Alloggio

Spese sostenute ed analiticamente documentate per importi nei limiti della normalità e ragionevolezza.

2. DIARIA GIORNALIERA avente natura retributiva, che ristora il disagio connesso al lavoro fuori sede. La diaria giornaliera, maturata per il numero di giorni di trasferta, verrà indicata ed erogata, in unico pagamento, quale voce del cedolino relativo alla retribuzione del mese successivo alla richiesta di rimborso di cui sopra, nella misura di cui alla tabella sotto riportata:

Livello	Diaria giornaliera
Quadro	43,00
A1	36,00
A2	33,00
B1 e Op. di Vendita di 1° Categoria	29,00
B2 e Op. di Vendita di 2° Categoria	26,00
C1 e Op. di Vendita di 3° Categoria	23,00
C2 e Op. di Vendita di 4° Categoria	21,00
D1	18,00
D2	14,00

Il CCNL applicato prevede, altresì, la seguente misura massima giornaliera (esente da imposizione contributiva e fiscale) per il rimborso relativo alle eventuali spese non documentabili purché riconducibili alla motivazione di lavoro della trasferta ed analiticamente attestata dal dipendente:

- *Trasferte Italia: fino ad un importo massimo giornaliero di € 15,00;*
- *Trasferte Estero: fino ad un importo massimo giornaliero di € 25,00.”*

Sempre con riferimento al verbale n. 4 del Comitato, per quanto riguarda l’elenco degli esperti e collaboratori esterni si riporta di seguito la tabella già fornita con la Relazione n. 2 con le integrazioni richieste riguardanti gli estremi del conferimento specifico e dell’importo complessivo nonché dando l’aggiornamento risultante alla data del 31 dicembre 2023.

ELENCO ESPERTI & COLLABORATORI							
NOMINATIVO	ESTREMI CONFERIMENTO		TIPOLOGIA COLLABORAZIONE	OGGETTO INCARICO		COMPENSI + CASSA (NETTO IVA)	
	INIZIO	FINE		AREA	ATTIVITA'	IMPORTO ANNUALE	IMPORTO COMPLESSIVO
Andrea Cusmai	24-06-2022	31-12-2026	P.IVA	CONSULENZA GIURIDICA	consulenza in appalti pubblici, contenzioso, contrattualistica sia di natura societaria, privatistica, accordi tra pubbliche amministrazioni ed enti equiparati, ivi comprese le attività propedeutiche, ovvero procedurali amministrative	€ 37,000	€ 166,500
Lamberto Luciano Griffini	22-07-2022	22-07-2024	P.IVA	CONSULENZA TECNICA	consulenza in attività di elaborazione e valutazione di proposte tecnico-progettuali e nell'espletamento dei relativi iter procedurali e nelle attività di monitoraggio	€ 40,000	€ 80,000
Roberto Rossetto	22-07-2022	22-07-2024	P.IVA	CONSULENZA TECNICA	consulenza in attività di elaborazione di proposte tecnico-progettuali e nell'espletamento dei relativi iter procedurali	€ 40,000	€ 80,000
Alberto Valerio Sella	22-07-2022	22-07-2024	CO.CO.CO	CONSULENZA TECNICA	attività di collaborazione per la valutazione di proposte tecnico-progettuali, nell'espletamento dei relativi iter procedurali e nelle attività di monitoraggio,	€ 40,000	€ 80,000
Angelo Argento	01-09-2022	31-12-2026	P.IVA	CONSULENZA GIURIDICA	consulenza in materia di normativa anticorruzione, risk management ed in particolare nella disciplina di cui al decreto legislativo 231/2001	€ 37,000	€ 160,000
Antonello Sperati	15-09-2022	31-12-2026	P.IVA	CONSULENZA TECNICA	consulenza in progettazione impiantistica, supportando la società nell'elaborazione di proposte tecnico-progettuali e nell'espletamento dei relativi iter procedurali	€ 37,440	€ 160,680
Stefano Quattrini	15-09-2022	31-12-2026	P.IVA	CONSULENZA TECNICA	consulenza in progettazione impiantistica, supportando la società nell'elaborazione di proposte tecnico-progettuali e nell'espletamento dei relativi iter procedurali	€ 37,440	€ 160,680
Valentina Timirello	15-09-2022	31-12-2026	P.IVA	CONSULENZA TECNICA	consulenza in attività di preventivazione e computazione degli interventi, la contabilità dei lavori, e la redazione dei capitolati tecnici di gara	€ 37,440	€ 160,680
Francesco Di Iulio	15-09-2022	31-12-2026	P.IVA	CONSULENZA TECNICA	consulenza in materia di progettazione strutturale e geotecnica	€ 37,440	€ 160,680
Oreste Carpenzano	05-12-2022	05-12-2024	CO.CO.CO	CONSULENZA TECNICA	attività di collaborazione, consulenza e supporto alla direzione scientifica, attraverso studio e approfondimenti, legate allo sviluppo delle attività di progettazione inerenti al piano degli interventi funzionali all'evento "Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026".	€ 30,000	€ 60,000
Gianluca Del Giudice	01-02-2023	31-12-2026	P.IVA	CONSULENZA FISCALE	consulenza in materia fiscale, societaria e finanziaria	€ 25,000	€ 97,916
Sofia Valloni	20-03-2023	31-12-2026	P.IVA	CONSULENZA INFORMATICA	consulenza in materia informatica e di digitalizzazione dei processi	€ 30,000	€ 115,000
Valentina Dal Mas	10-05-2023	10-05-2024	LAV. AUT. OCCASIONALE	CONSULENZA AMMINISTRATIVA	supporto tecnico amministrativa per il controllo art. 80 d.lgs 50/2016 per Cortina Sliding Center	€ 5,000	€ 5,000
Massimo Calderara	15-05-2023	31-12-2026	P.IVA	CONSULENZA TECNICA	consulenza in materia di impianti a fune	€ 31,200	€ 107,000
Pierluigi Mantini	23-10-2023	31-12-2026	P.IVA	CONSULENZA GIURIDICA	Consulenza legale, giuridica, amministrativa	€ 41,600	€ 126,667
Antonio Scala	23-10-2026	31-12-2026	P.IVA	CONSULENZA FISCALE	Consulenza tributaria, societaria e finanziaria contabile.	€ 31,200	€ 95,000

Per quanto riguarda gli atti, verbali e contratti, riguardanti le fasi procedurali rivolte all'individuazione e contrattualizzazione delle consulenze e collaborazioni esterne, si conferma che nella "*Sezione amministrazione trasparente*" del sito della Società sono pubblicati tutti i dati e le informazioni divulgabili, ossia condivisibili a soggetti esterni alla Società nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trasparenza e di tutela della privacy di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", revisionato e semplificato dal decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*".

In particolare, per la consultazione di tali informazioni la pagina dedicata è:

<https://www.simico.it/consulenti-e-collaboratori-2/>

Tale link era stato già indicato al Comitato nella Relazione n. 2 e nella presente si ritiene di dover attenzionare che, a seguito del verbale n. 4, è stato inoltrato apposito quesito al "*Data Protection Officer*" (DPO) con esito confermativo della correttezza dell'approccio cautelativo tenuto con la Relazione n. 2, laddove per illustrare a codesto Comitato la linea adottata nella selezione e gestione del personale, con particolare riferimento alle collaborazioni esterne, sono stati forniti dati in formato tabellare e grafico nonché sono stati riprodotti, all'interno della relazione stessa, i format adottati per ogni tipologia di atti, determine, documenti e verbali, ivi compresi quelli delle Commissioni di selezione.

L'elenco dei format adottati dalla Società forniti con la Relazione n. 2 è di seguito rammentato:

- (A) *determina per la costituzione delle commissioni;*
- (B) *verbale di accertamento della regolarità delle candidature*
- (C) *verbale n. 1 di insediamento della commissione e di verifica requisiti minimi necessari dei candidati;*
- (D) *dichiarazione assenza conflitto di interessi;*
- (E) *verbale n. 2 della Commissione di selezione del candidato ritenuto maggiormente rispondente ai requisiti minimi richiesti dall'avviso pubblico;*
- (F) *conferimento di incarico per tipologia a partita IVA;*
- (G) *conferimento di incarico per collaborazione coordinata e continuativa.*

Con quanto sopra si è inteso dare accesso ad informazioni puntualmente descrittive della condotta aziendale per ogni fase procedurale in modalità compatibile con la normativa suddetta



che impone di proteggere i dati personali contenuti negli atti originali che, pertanto, non possono essere esternalizzati.

Sul punto specifico della trasmissione delle copie degli atti suddetti richiesta dal Comitato, il DPO si è espresso tenendo conto anche dei contenuti della Direttiva n. 255/2022 nell'ambito dei quali non ha rilevato eccezioni e/o disposizioni di portata derogatoria rispetto alle suddette disposizioni di legge.

3. Sicurezza sul lavoro, sorveglianza sanitaria e polizze assicurative obbligatorie

Nel secondo semestre del 2023 è continuato il processo di erogazione della formazione obbligatoria ai neo assunti, nonché sono state svolte le visite mediche di idoneità alla mansione.

Nel mese di dicembre 2023, tutto il personale della Società, in forza presso gli Uffici di Piazzale Luigi Sturzo in Roma, ha partecipato alla prova di esodo indetta dal locatore dello stabile.

Durante lo svolgimento dell'esercitazione, e nel successivo debriefing, è stato coinvolto attivamente l'RSPP nominato dalla Società.

In materia di **Polizze assicurative obbligatorie**, in base al CCNL applicato dalla Società, a favore di specifici livelli contrattuali (Dirigenti e Quadri) si è provveduto ad attivare le seguenti:

- Copertura infortunistica per i Dirigenti;
- Copertura di Responsabilità Civile verso Terzi per i Dirigenti e Quadri con massimali differenti.
- Copertura per rischio locativo/beni immobili.

4. Processi e tecnologie abilitanti la trasformazione digitale

Facendo seguito alle precedenti relazioni semestrali il perseguimento degli obiettivi della Società è stato orientato all'implementazione e all'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione al fine di conseguire una significativa mitigazione dei rischi aziendali ed elevate performance in termini di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e tempestività nei processi decisionali. Tale approccio ha necessitato al contempo di una rigorosa progettazione dei processi gestionali con uno sforzo congiunto di tutte le direzioni interessate per ogni singolo flusso di lavoro. Nel




secondo semestre 2023, si è proseguito nel progressivo consolidamento dei processi gestionali di SIMICO, sia a livello aziendale, sia a livello di singolo investimento, accompagnati da una sincronica sistematizzazione e perfezionamento degli applicativi digitali sviluppati e/o acquisiti.

Al contempo è proseguita, contemporaneamente all'inquadramento di nuovo personale, alla acquisizione di strumenti, hardware e software, di produttività individuale (tutti dotati di regolare licenza e d aggiornati periodicamente) il cui utilizzo è armonizzato in un framework organizzato per gruppi di lavoro, progetti e funzioni aziendali e segregando dati e documenti per livelli autorizzativi nella propria intranet.

Al 31/12/2023 i principali moduli sviluppati ed un uso alle personale delle direzioni sono come appresso dettagliato. :

- **GESTIONE DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE**
 - **Gestione del personale. CREW.**
 - **Gestione del ciclo di vita del contratto. DEAL.**
 - **Piattaforma di segnalazione illeciti. WHISTLEBLOWING**
 - **Gestione Cespiti Immobili aziendali. CARGO**
 - **Finanza e Controllo. BALANCE.**

- **GESTIONE del PIANO degli INVESTIMENTI e dei PROGETTI**
 - **Gestione del piano degli Investimenti. COMPASS.**
 - **Gestione della progettazione degli interventi. SIMICOBIM**
 - **Gestione Quadri Economici. GALLEY.**
 - **Gestione delle Conferenze dei Servizi. PERMIT.**
 - **Gestione del cantiere. DOCKYARD.**



In materia di cybersecurity si conferma che SIMICO adotta misure improntate alla segregazione dei compiti e delle informazioni rispetto al ruolo ricoperto mediante una rigorosa amministrazione dei sistemi informativi aziendali e dei relativi privilegi di accesso ed operatività con autenticazione di tipo 2FA (autenticazione a doppio fattore) costituito da una password ed una autenticazione sull'apparato mobile personale. Altre misure finalizzate alla cybersecurity riguardano l'inventariazione, prima configurazione ed amministrazione di ogni sistema e dispositivo aziendale in dotazione ad ogni unità di personale (tipicamente notebook, docking station, monitor, tastiera, mouse e cuffie), da parte del personale esperto afferente alla Governance digitale con l'applicazione di specifici firewall costituiti da software di protezione integrati ai sistemi di protezione hardware delle reti delle sedi aziendali di Roma, Milano e Cortina. Per il rispetto di quanto previsto dal GDPR è stato individuato un DPO aziendale ed acquisito uno specifico software di supporto.

Si conferma altresì che tutti i servizi web attivati sono finalizzati ad assicurare la produttività aziendale degli uffici e/o l'adempimento di obblighi normativi. Si riporta di seguito un sintetico aggiornamento delle principali attivazioni in uso:

- Si conferma altresì la piena operatività dei canali di informazione digitale essenzialmente costituiti dal sito web www.infrastrutturemilanocortina2026.it (le cui statistiche sono monitorate attraverso l'applicazione di Web Analytics Italia come raccomandato dalle Linee Guida AGID)- Al secondo semestre 2023 le visite al sito ammontano a circa 22.000 per 70.000 pagine consultate da 83 Paesi. Il sito è attivo dal

novembre 2022, è strutturato secondo le “Linee guida di design per i servizi web della Pubblica Amministrazione” in modalità *multi-language* ed è quotidianamente aggiornato nelle diverse sezioni compresa quella di “Amministrazione Trasparente”. Pure continuano ad essere attivi una pagina LinkedIn (alimentata con frequenza mediamente settimanale) seguita da circa 2700 follower ed un canale youtube finalizzato alla divulgazione di contenuti multimediali;

- Si conferma, si sono concluse le attività di selezione, anticipate nella precedente relazione e relativa al primo semestre 2023, di un sistema di backup aziendale ed è stata attivata una specifica macchina virtuale in cui, secondo regole condivise, i referenti designati di ciascuna direzione archiviano i contenuti.
- A completamento della gestione del ciclo di vita della documentazione SIMICO ha attivato nel secondo semestre 2023, con primario operatore del settore, un servizio di conservazione digitale volto ad impedire la perdita o la distruzione dei documenti e a garantirne autenticità, integrità e accesso controllato;
- La Società si è dotata altresì della piattaforma di e-procurement, come prevista dal D.Lgs. 36/2023, acquisendo operatività sul portale <https://portaleappalti.mit.gov.it/Appalti/>.

Proseguono invece le valutazioni volte alle opportunità di un affidamento a soggetto terzo per la supervisione e supporto alla direzione governance digitale al fine di verificare il rispetto delle normative vigenti in tema di cybersecurity.

La Direzione Tecnica Progetti, con il supporto gestionale della Direzione di Governance Digitale, prosegue le proprie attività di progettazione secondo metodi e strumenti di modellazione elettronica delle informazioni di edifici ed infrastrutture come normate dall’art. 23 c.13 D.Lgs. 50/2016 e D.M. 560/2017 e s.m.i. come confermate dall’art 43 ed allegato I.9 del D.Lgs 43/2023 Gli stessi riferimenti sono adottati nel processo di approvvigionamento di servizi di progettazione ed esecuzione lavori mediante appositi Capitolati Informativi.

Tra gli applicativi realizzati da operatori del settore in uso alla Società:

- **Protocollo Unico Informativo. ARXEIA 365 Protocollo**
- **Gestione Posta Elettronica Certificata. Arxeia 365 PEC & Mail**
- **Gestione Fatture elettroniche B2B. Arxeia 365 B2B;**
- **Gestione adempimenti GDPR. Agile Class;**
- **Gestione e Procurement. Portale MIT (Maggioli Cloud).**

Gestione del personale. CREW

Si conferma l'operatività, l'aggiornamento ed il mantenimento dell'applicativo aziendale denominato CREW. In collaborazione con la Direzione Risorse Umane sono stati sviluppati i processi di gestione del personale aziendale in termini di registrazione presenze, richiesta ed approvazione di ferie e permessi, autorizzazione e rendicontazione di trasferte, gestione degli straordinari del personale della società. Per agevolare l'operatività di quanto descritto al paragrafo precedente in termini di efficienza ed efficacia, la Direzione Governane Digitale ha sviluppato una apposita applicazione digitale denominata "CREW" ed in uso ad ogni unità di personale.

Gestione del ciclo di vita del contratto. DEAL.

Si conferma l'operatività, l'aggiornamento ed il mantenimento dell'applicativo aziendale denominato DEAL. In collaborazione con la Direzioni interessate sono stati sviluppati i processi di gestione del ciclo di vita del contratto dalla determina al decreto di pagamento al fine di unificare ed efficientare le modalità di registrazione, tracciamento ed archiviazione della documentazione di riferimento e dare seguito ai relativi adempimenti.

Per agevolare l'operatività di quanto descritto al paragrafo precedente in termini di efficienza ed efficacia, la Direzione Governane Digitale ha sviluppato una apposita applicazione digitale denominata "DEAL" ed in uso alle unità di personale coinvolte dal processo gestionale in dipendenza del ruolo ricoperto. Tra le funzionalità di DEAL: Gestione della documentazione collegata al ciclo di vita del contratto - Determine, Contratto, Attestazioni, Decreti di Pagamento. Funzionalità di alerting istantaneo e realizzazione di report e dashboard.

Gestione Contratti



Piattaforma di segnalazione illeciti. WHISTLEBLOWING

In collaborazione con le Direzioni interessate sono stati sviluppati i processi di gestione delle segnalazioni di eventuali illeciti garantendo al contempo il trattamento dei dati personali e la documentazione inerente alle segnalazioni secondo le regole e i principi del GDPR.

Per agevolare l'operatività di quanto descritto al paragrafo precedente in termini di efficienza ed efficacia, la Direzione Tutela Aziendale, coerentemente con quanto disposto con il Decreto Legislativo 24/2023, a garanzia delle tutele previste per il segnalante ha effettuato un'attenta analisi dei costi benefici volti all'acquisizione di una piattaforma dedicata al tema "WHISTLEBLOWING" che fosse dunque conforme ai requisiti prescritti dalle linee guida ANAC delibera n. 311 del 12 luglio 2023. La piattaforma acquisita e resa disponibile nel termine stabilito dal Decreto del 17 dicembre, consente di gestire le segnalazioni tramite processi, capaci di garantire la riservatezza dell'identità di chi segnala, della persona coinvolta e del contenuto della segnalazione stessa.

Le azioni per il rispetto della conformità al Decreto sono consistite anche in un preciso corso di formazione dedicato alla spiegazione della piattaforma adottata mediante anche la dimostrazione di un video tutorial, la verifica dell'apprendimento mediante appositi test sul tema, nonché la stesura di una apposita procedura che è in procinto di essere approvata in Consiglio di Amministrazione, oltre all'aggiornamento del Modello di gestione e controllo ex 231/2001.

 WALL BREAKERS

Società Infrastrutture Milano Cortina - Piattaforma di Segnalazione/Whistleblowing

La nuova disciplina sul whistleblowing è stata introdotta nell'ordinamento giuridico italiano con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 24/2023 col quale l'Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio in tema di protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell'Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali. Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste hanno effetto a partire dal 15 luglio 2023.

La protezione dei segnalanti impone l'obbligo di predisporre canali di segnalazione a carico delle aziende che hanno occupato nel corso dell'anno precedente una media di almeno 50 dipendenti o hanno adottato il Modello Organizzativo previsto dalla 231/2001.

Il Decreto Legislativo 24/2023 prevede una serie di garanzie e misure di protezione per i segnalanti e, in particolare, l'obbligo di riservatezza, il divieto di ritorsioni, delle misure di sostegno per i segnalanti e per i facilitatori, e delle limitazioni di responsabilità.

Per il testo completo della norma puoi consultare la [Gazzetta Ufficiale](#).

Cosa si può segnalare?

- Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:
 - illeciti amministrativi, concorsuali, civili o penali;
 - condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
 - illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione. Qui puoi trovare un video su come utilizzare la piattaforma [Guarda il tutorial video](#)

[Leggi l'informativa per il segnalante](#)

SONO UNA SEGNALAZIONE

Hai già effettuato una segnalazione?

Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta.

RECUPERA




Gestione Cespiti Immobili aziendali. CARGO

Si conferma l'operatività, l'aggiornamento ed il mantenimento dell'applicativo aziendale denominato CARGO. In collaborazione con la Direzioni interessate sono stati sviluppati i processi di gestione dei cespiti immobiliari aziendali.

Per agevolare l'operatività di quanto descritto al paragrafo precedente in termini di efficienza ed efficacia, la Direzione Governare Digitale ha sviluppato una apposita applicazione digitale denominata "CARGO" e raggiungibile dalle le unità di personale SIMICO coinvolte nel processo gestionale in dipendenza del ruolo ricoperto. L'applicazione consente di gestire il singolo cespite inventariato compresa la collocazione e l'assegnazione.

Finanza e Controllo. BALANCE.



Informazioni società

Correlato

Generale

Nome: SIMICO S.P.A. GLN: []

Indirizzo: Viale delle Olimpiadi 61 Usa GLN in document... []

Indirizzo 2: Piazzale L. Sturzo 21-33 00144 Numero EORI: []

Città: Roma Nr. rappresentante f... []

CAP: 00135 Nr. intermediario tras... []

Cod. paese: IT Tipo di società: 01

Nome contatto: Augusto Rossi Immagine: []

Nr. di telefono: 0683523726

Partita IVA: 16406341004

Comunicazione

E-mail: protocollo@infrastrutturemilano.it [Aprire la nuova pagina Setup intercompany](#)

Home page: www.simico.it

Pagamenti

Consenti informazioni: [] Firma su Effetto: []

Nome banca: Banca Popolare di Sondrio IBAN: IT70H0569603203000011350X51

Nr. filiale banca: 076 Roma Ag. 3 Nr. indirizz. pagam.: []

Gestione Quadri Economici. GALLEY

Si conferma l'operatività, l'aggiornamento ed il mantenimento dell'applicativo aziendale denominato GALLEY. In collaborazione con le Direzioni interessate sono stati sviluppati i processi di gestione dei quadri economici degli interventi al fine di unificare ed efficientare le modalità di monitoraggio degli investimenti e delle relative fonti di finanziamento. Per agevolare l'operatività di quanto descritto al paragrafo precedente in termini di efficienza ed efficacia, la direzione Governane Digitale ha sviluppato una apposita applicazione digitale denominata "GALLEY" ed in uso alle unità di personale coinvolte dal processo gestionale in dipendenza del ruolo ricoperto. Tra le funzionalità di GALLEY: Anagrafica degli investimenti e delle fonti di finanziamento, funzionalità di calcolo parametrico delle parcelle professionali.

☰
Quadri economici


Record n. 37. Trovati 112 record su 112 inseriti.
Creato il 08/06/2023 14:29:49, modificato il 13/06/2023 15:11:08

Revisione <input type="text" value="2"/>	Data <input type="text" value="12/06/2023"/>	Stato <input type="text" value=""/>	
Livello di progettazione <input type="text" value=""/>			
Descrizione dell'investimento <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; font-size: x-small;"> CORTINA SLIDING CENTRE - LOTTO 1 Strip out e interventi preparatori per la riqualificazione della Pista "Eugenio Monti", con rimozione delle opere interferenti della pista in disuso. </div>			
Venue <input eugenio="" monti"="" type="text" value="Cortina Sliding Center "/>	Numero <input type="text" value="B05.1"/>		
Soggetto attuatore DM 7/12/2020 <input type="text" value="Commissario Straordinario"/>	Allegato <input type="text" value="B (new)"/>		
Soggetto attuatore corrente <input type="text" value="Commissario Straordinario"/>	Allegato D <input type="text" value="D17.1 (new)"/>		
Livello di priorità <input type="text" value="Essenziali-indifferibili"/>			
Territorio <input type="text" value="Area Dolomitica - Veneto"/>			

Somme finanziate	Somme
Fonte finanziamento	Importo copertura €
art. 1 c. 952 legge 234/2021	600.000,00
art. 16 c. 3 quinquies D.L. 121/2021	750.000,00
art. 3 ter D.L 73/2021	530.000,00
Comune Cortina d'Ampezzo	15.000,00
Provincia di Belluno	15.000,00

Gestione delle Conferenze dei Servizi. PERMIT

Si conferma l'operatività, l'aggiornamento ed il mantenimento dell'applicativo aziendale denominato PERMIT. In collaborazione con la Direzioni interessate sono stati sviluppati i processi di gestione delle conferenze dei servizi, dalla indizione al decreto di approvazione al fine di unificare ed efficientare le modalità di partecipazione degli enti interessati garantendo al contempo elevati livelli di riservatezza. Per agevolare l'operatività di quanto descritto al paragrafo precedente in termini di efficienza ed efficacia, la Direzione Governane Digitale ha sviluppato una apposita applicazione digitale denominata "PERMIT" ed in uso alle unità di personale coinvolte dal processo gestionale in dipendenza del ruolo ricoperto. Tra le funzionalità di PERMIT: Pianificazione, Programmazione, Monitoraggio, Indizione, Svolgimento e Verbalizzazione delle Conferenze dei Servizi oltre alla anagraficizzazione ed amministrazione dei privilegi di accesso alla documentazione di tutti i soggetti indicati a rappresentare gli enti coinvolti.



Gestione del cantiere. DOCKYARD

Si conferma l'operatività, l'aggiornamento ed il mantenimento dell'applicativo aziendale denominato DOCKYARD. In collaborazione con la Direzioni interessate sono stati sviluppati i processi di gestione dei cantieri SIMICO al fine di unificare ed efficientare le modalità di monitoraggio e controllo dei principali aspetti: tecnici, economici, ambientali, di legalità ecc. Per agevolare l'operatività di quanto descritto al paragrafo precedente in termini di efficienza ed efficacia, la Direzione Governane Digitale ha sviluppato una apposita applicazione digitale denominata "DOCKYARD" ed in uso alle unità di personale coinvolte dal processo gestionale in dipendenza del ruolo ricoperto. Tra le funzionalità di DOCKYARD e finalizzate al Construction Project Management: moduli per il monitoraggio dei fattori di produzione edilizia: personale, materiali, attrezzature. Pianificazione e Programmazione Lavori, Monitoraggio Parametri Ambientali e di Legalità.



B05_L1_StripOut

Home page + Nuovo Dettagli pagina Analisi

Documenti

RESPONSABILE UNICO D...

ANAGRAFICHE

CANTIERE

AMBIENTE

Contenuto del sito

Cestino


Modifica

B05_L1_StripOut

ANAGRAFICHE CANTIERE AMBIENTE

Gestione del piano degli Investimenti. COMPASS

Si conferma l'operatività, l'aggiornamento ed il mantenimento dell'applicativo aziendale denominato COMPASS: In collaborazione con la Direzioni interessate sono stati sviluppati i processi di Project Management & Control e Risk Management degli investimenti ricompresi nel Piano degli Interventi olimpici al fine di garantirne il monitoraggio temporale, economico e dei principali rischi connessi. Per agevolare l'operatività di quanto descritto al paragrafo precedente in termini di efficienza ed efficacia, la Direzione Governane Digitale ha sviluppato una apposita applicazione digitale denominata "COMPASS" ed in uso alle unità di personale coinvolte dal processo gestionale in dipendenza del ruolo ricoperto. Tra le funzionalità di COMPASS moduli utili alla anagraficizzazione degli interventi, il setup cronoprocedurale, la attivazione di alert in dipendenza di situazioni critiche , la produzione di report tabellari e/o grafici di tipo gantt



The screenshot displays the COMPASS application interface. At the top, there is a navigation bar with the COMPASS logo and several menu items: Home, Anagrafica Intervento, Setup Intervento, Gestione Intervento (highlighted), Task Intervento, Diario di bordo, and Protocollo Intervento. Below the navigation bar, the main content area is titled "BOS.2-CORTINA SLIDING CENTRE - LOTTO 2 Riquilificazione della Pista "Eugenio Monti" con rigenerazione delle aree contermini, adeguamento della viabilità e realizzazione di nuovi spazi e percorsi per la valorizzazione delle qualità identitarie."

The interface is divided into two main sections. On the left, there is a "Procedure tracciate" section with a search bar and a list of procedures. The list includes:




- 00-010 - PFTE
- 00-030 - Campagna Indagini geonostiche e ambientali
- 06-010 - Progettazione Definitiva
- 07-010 - Conferenza di Servizi Decisionale
- 09-040 - Monitoraggio ambientale Ante Operam
- 10-010 - Progettazione Esecutiva
- 11-010 - Verifica PE art. 26 DLgs 50/2016
- 11-030 - Validazione (art.26, c.8, DLgs 50/2016)
- 12-010 - Procedura Affidamento Lavori
- 12-040 - Aggiudicazione lavori
- 12-050 - Stipula contratto
- 13-020 - Esecuzione lavori

At the bottom of this list, there is a legend for procedure status: Da compilare (grey), Da iniziare (blue), In progress (yellow), Conclusa (green), and In ritardo (red). Below the legend, it shows "N° di procedure concluse: 7/17".

On the right, there is a "Dettagli procedura" section for the selected procedure "00-010 - PFTE". It includes a search bar, a "Aggiorna pianificazione" button, and a "Scarica .csv" button. The details section shows:

- Data inizio: 1 gennaio 2022
- Data fine: 30 maggio 2022
- Avanzamento (%): 100
- Criticità: NO (with a toggle switch)
- Note: (empty text area)

At the bottom right of the interface, it shows "N° di task completate: 0/0" with a right-pointing arrow.

<p>ARXEIA 365 Protocollo Applicazione per acquisizione, registrazione, ricerca e consultazione delle diverse tipologie di documenti trattati nell'ambito dei processi amministrativi e/o aziendali.</p>	
<p>Arxeia 365 PEC & Mail Email e Pec condivisa in un unico ambiente di lavoro collaborativo, condiviso con tutti i componenti di uno o più gruppi di lavoro garantendo trasparenza, sicurezza e sincronizzazione nella comunicazione;</p>	
<p>Arxeia 365 B2B Applicazione per gestione fatture elettroniche B2B</p>	
	

5. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – decreto legislativo n. 231 del 2001 e legge n. 190 del 2012

Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOGC) è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 dicembre 2022 ai sensi e in attuazione del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, ai fini della prevenzione della responsabilità amministrativa dell'ente da reato. Infatti, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto citato, l'ente non risponde per i reati commessi da soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione se l'ente medesimo, prima della commissione dei reati, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quelli commessi.

La vigilanza in ordine al rispetto del Modello è assicurata dall'Organismo di Vigilanza in composizione collegiale nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 dicembre 2022 e insediato in data 8 febbraio 2023, sotto la presidenza del Prof. Giovanni Panebianco e con la partecipazione, in qualità di componente interno alla Società, dell'Avv. Rosyta Perri, Direttore Segreteria Generale, Relazioni Esterne, Tutela Aziendale e Affari Legali. Rispetto alla composizione originaria dell'Organismo, si segnala che in data 30 ottobre 2023 il Cons. Piero Carlo Floreani, componente esterno, ha rassegnato le proprie dimissioni. Pertanto, in data 15 dicembre 2023 il Consiglio di Amministrazione ha nominato in sostituzione del citato componente dimissionario il Cons. Cristina Zuccheretti, magistrato della Corte dei Conti, il cui incarico è in fase di perfezionamento.

Si rammenta inoltre che, nel rispetto del termine prorogato con determinazione dell'ANAC del 17 gennaio 2023, in data 20 marzo 2023 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2023-2025, che costituisce parte integrante del MOGC quale allegato D. Il PTPCT è previsto dalla legge n. 190 del 2012, per l'appunto, a fini di prevenzione e contrasto del fenomeno della corruzione. Le indicazioni dell'ANAC prevedono la possibilità di accorpate in un unico documento le misure di prevenzione della corruzione e i presidi di controllo 231; tuttavia, in considerazione delle differenze sostanziali tra il d.lgs. n. 231/2001 e la legge n. 190/2012, la Società ha ritenuto opportuno preservare l'autonomia del PTPCT rispetto al MOGC, assicurando comunque un coordinamento funzionale tra i due documenti.

A seguito di avviso di consultazione pubblicato in data 31 ottobre 2023 per la raccolta di contributi e osservazioni, la Società sta ultimando la predisposizione del PTPCT per il triennio 2024-2026, che sarà pubblicato entro il termine di legge del 31 gennaio 2024.

Come noto, la legge n. 190/2012 ha altresì istituito la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), con il compito precipuo di verificare l'efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità. Al riguardo, si segnala che nella seduta consiliare del 15 dicembre 2023 è stato individuato il nuovo RPCT nella persona dell'arch.



Francesco Ruperto, Direttore Governance Digitale e Monitoraggio e Attuazione Piano Interventi, con successiva comunicazione all'ANAC.

Ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 33/2013, il RPCT svolge stabilmente l'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. In proposito, si conferma che la Società provvede agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di pubblicità e trasparenza mediante il costante aggiornamento dell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale.

Il MOGC, unitamente al PTPCT e agli altri allegati, è attualmente in corso di aggiornamento alla luce dell'introduzione di nuovi reati presupposto nell'arco dell'anno 2023, nonché in considerazione dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"* (cd. Whistleblowing). Quest'ultimo decreto contempla diverse misure di tutela della riservatezza e di protezione e sostegno a favore di coloro che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. In particolare, per le aziende come Simico che abbiano impiegato nell'ultimo anno fino a 249 lavoratori subordinati, è stato introdotto l'obbligo di dotarsi di un canale di segnalazione interna conforme alle disposizioni del decreto a decorrere dal 17 dicembre 2023 (art. 24, comma 2). A tal fine, la Società si è dotata di apposita piattaforma telematica conforme ai requisiti normativi, che è entrata in funzione in data 12 dicembre 2023, nel rispetto della scadenza fissata dal legislatore, e ne ha affidato la gestione ad una figura interna specificamente formata sul tema.

Il processo di aggiornamento del Modello e del Piano viene svolto sempre in stretta collaborazione con un gruppo di lavoro interno alla Società. L'analisi è condotta tenendo in considerazione un'ottimale integrazione con quanto prescritto dalla legge 190/2012 e con una possibile prospettiva implementativa correlata altresì alla ISO 37001:2016 (*"Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione – Requisiti e guida all'utilizzo"*). Gli aggiornamenti tengono altresì in considerazione la fisiologica evoluzione delle attività aziendali.

Anche il Codice di Comportamento, volto a definire le responsabilità etico-sociali di ogni partecipante all'organizzazione societaria, è soggetto ad aggiornamenti. Il Codice ha individuato i valori di riferimento della Società nello svolgimento delle proprie attività, i criteri di condotta verso ciascuna classe di portatori di interesse ed i meccanismi di attuazione che

delineano il sistema di controllo per l'osservanza e la corretta applicazione del Codice di comportamento e per il suo continuo miglioramento.

Infine, si conferma che la Società acquisisce da parte del personale dipendente e degli esperti esterni apposita dichiarazione di presa visione e accettazione del Modello e dei relativi allegati, in particolare del Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza riferito alle diverse annualità. Parimenti, sempre al fine di dare seguito a quanto prescritto nel Modello di gestione e controllo adottato dalla Società, si è proceduto ad inserire nei contratti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, un articolato dedicato alle prescrizioni dello stesso Modello e alle conseguenze connesse al loro mancato rispetto da parte del soggetto affidatario/appaltatore. Medesima presa visione è stata inserita tra le responsabilità in capo ai membri della commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii., di non sussistenza di cause di incompatibilità, astensione ed esclusione sotto la loro diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

6. Privacy e General Data Protection Regulation (GDPR)

Si ricorda che la Società, in quanto Ente a partecipazione interamente pubblica, è tenuta alla designazione obbligatoria del Responsabile per la protezione dei dati nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del GDPR. Non disponendo di personale in possesso delle necessarie qualifiche professionali richieste dalla complessità delle procedure e degli adempimenti previsti dalle normative succitate, la Società ha svolto una procedura di selezione su inviti, all'esito della quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dello scorso 16 dicembre 2022, ha deciso all'unanimità di designare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 37 e seguenti del GDPR, l'Avv. Giulia Adotti quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD o DPO) per la Società, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD. In tale occasione, come noto, il Consiglio ha altresì deliberato di:

- porre in essere ogni attività utile o necessaria all'ottemperanza alle disposizioni normative contenute nel RGDP, ad adempiere con diligenza alle prescrizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati personali ed a porre in essere ogni attività individuata come necessaria dal DPO;
- mettere a disposizione le risorse finanziarie ed organizzative necessarie e concordate, al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
- assumere le necessarie misure organizzative atte a garantire la partecipazione del proprio personale agli eventi formativi nonché a garantire che il proprio personale presti la necessaria collaborazione allo svolgimento delle attività di cui al presente incarico (a

mero titolo esemplificativo, fornitura delle informazioni richieste, restituzione e risposta ai questionari, ecc...);

- designare e mantenere designato, un soggetto interno alla Società denominato “referente privacy”, quale referente del DPO per lo svolgimento dell’attività di cui sopra;
- garantire che il DPO, nell’ambito dell’attività così affidata, potrà riferire direttamente al Presidente o ad altro soggetto, debitamente qualificato ed indicato;
- rendere disponibili ed accessibili a tutto il personale della Società il nominativo ed i dati di contatto del DPO (telefono, email) e comunicarli al Garante per la protezione dei dati personali.

In ottemperanza a quanto deliberato in sede di Consiglio di amministrazione, in data 1° marzo 2023 si è provveduto a comunicare al Garante per la protezione dei dati personali i dati di contatto del DPO. Il nominativo e l’email del DPO sono stati altresì pubblicati sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Responsabile del trattamento è l’Amministratore delegato e Direttore generale della Società, ing. Luigivalerio Sant’Andrea.

Inoltre, visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”; e in particolare, l’art. 2-quaterdecies del sopracitato decreto legislativo che prevede che “*Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità*”, ritenuto di dover procedere ad individuare la persona fisica a cui attribuire specifici compiti e funzioni connesse al trattamento di dati personali, in data 8 marzo 2023 è stato nominato “referente privacy” un’unità di personale della Società.

Per quel che concerne nello specifico l’attività svolta nel periodo di riferimento della presente relazione in tema di privacy, si segnala anzitutto che il DPO, in parallelo alla prassi scritta e orale su questioni di *Data Protection*, si è dedicato alla revisione delle informative sul trattamento dei dati personali predisposte dalla Società per i dipendenti, i candidati, i collaboratori esterni, i fornitori, il personale addetto ai lavori sui cantieri, gli operatori economici, gli utenti del sito web e i richiedenti accesso civico, nonché ha predisposto una specifica policy aziendale in materia di *Data Breach*.

Nel semestre di riferimento il DPO ha inoltre curato lo svolgimento di un percorso di formazione sui principi generali della *Data Protection* per il personale dipendente. Segnatamente, nelle giornate del 15-16 novembre 2023 si è tenuto da parte di Agile Class s.r.l, nella persona di Francesco Iorio, un corso di formazione per il personale dipendente diviso in tre macro-gruppi (A. Direzione Tecnica e Governance digitale; B. Segreteria Generale, Tutela aziendale, Affari legali e Comunicazione esterna, C. Affari Generali e risorse umane, Bilancio), della durata di 6 ore, al fine di assolvere all’obbligo di formazione, volta alla comprensione più specifica degli aspetti tecnico organizzativi di impatto “*Data Protection*” ed un approfondimento specifico per ogni gruppo summenzionato (a. cookies- marketing-foto/video; b. informativa vs consenso – *Data Breach*; c. impatto sulla compliance del decreto trasparenza e whistleblowing – gestione Curriculum Vitae).

Il DPO prospetta che nei prossimi mesi saranno implementate le misure organizzative attraverso l’emissione di specifiche policy che regolino nel dettaglio alcuni processi e flussi in ambito *Data Protection*; conseguentemente, saranno attuati specifici interventi formativi che verranno svolti sulle singole Direzioni, atti a verificare la comprensione all’interno dell’organizzazione della Società delle tematiche di protezione dei dati personali, al fine di garantire la conformità sostanziale e non meramente formale del GDPR; si procederà ad una verifica periodica del Registro dei trattamenti del Titolare; si effettueranno verifiche a campione sui contratti, al fine della verifica della corretta applicazione delle clausole *Data Protection* e delle eventuali nomine a Responsabile del trattamento.

7. Contenzioso

Nel periodo di riferimento della presente Relazione sono pervenuti n. 2 nuovi ricorsi oggetto di istruttoria da parte di SIMICO ai fini della difesa tramite Avvocatura dello Stato:

1) ricorso per motivi aggiunti nella causa R.G. N. 6016/2023 avanti al Tar Lazio, Roma, notificato in data 26 settembre 2023 dall’associazione ambientalista Italia Nostra Onlus per l’annullamento: (i) del decreto 30 gennaio 2022 del Commissario straordinario ex art. 16, comma 3-bis, D.L. n. 121/2021, di determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria indetta in relazione al progetto definitivo dell’intervento “*B05.2 Cortina Sliding Centre-Lotto 2*”; (ii) del verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 25 maggio 2022; (iii) della determina n. 84 del 27 giugno 2023 del Commissario straordinario recante approvazione del progetto esecutivo dell’opera e determina a contrarre per l’affidamento dei lavori;

2) ricorso R.G. N. 1327/2023 avanti al Tar Veneto, notificato in data 24 novembre 2023 da Leitner s.p.a. in proprio e in qualità di capogruppo del RTI costituito con la mandante Toninelli Pietro s.r.l., per l’accertamento del diritto al riconoscimento e pagamento dell’ammontare compensativo al netto di iva di euro 741.501,08 di cui euro 646.392,72 per

prodotti in acciaio, conduttori di rame e fili metallici per funi (spettanti a Leitner s.p.a.) ed euro 95.108,36, per materiali per opere civili (spettanti a Toninelli Pietro s.r.l.) quantificato dal Direttore dei Lavori con atto dell'8 giugno 2022 in applicazione dell'art.1-*septies* del D.L. n. 73/2021 e dovuto alla ricorrente in virtù dei lavori di cui al contratto d'appalto, rep. 8232 del 18 giugno 2020, stipulato con la Provincia di Belluno in qualità di Stazione appaltante delegata dal Commissario per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo 2020-2021.

Per entrambi i ricorsi si attende la fissazione dell'udienza di discussione.

Nell'ambito del giudizio R.G. N. 5331/2023 innanzi al Tar Lazio, promosso da Italia Nostra Onlus per l'annullamento degli atti di approvazione del progetto "*B05.1 Cortina Sliding Centre-Lotto 1 (strip out)*" e pendente in attesa di fissazione dell'udienza di merito a seguito del rigetto della domanda cautelare, il Codacons ha notificato atto di intervento *ad adiuvandum* in data 5 luglio 2023.

Nello stesso periodo, è stato respinto con sentenza 11 luglio 2023 n. 11592, passata in giudicato, il ricorso proposto da Planungsburo Deyle GMBH innanzi al Tar Lazio, Roma, (R.G. N. 12807/2022) per l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione in favore di RTI-ITS s.r.l. dell'appalto dei servizi di ingegneria ed architettura per le prestazioni specialistiche relative alla progettazione del tracciato plano-altimetrico e dell'impianto di refrigerazione della pista da bob del Cortina Sliding Centre.

Si segnala, infine, che in data 22 dicembre 2023, previa dettagliata informativa al Consiglio di Amministrazione, SIMICO ha concluso un accordo transattivo con Information Workers Group (IWG) s.r.l. avente ad oggetto il riparto dei danni causati da un attacco informatico avvenuto tra ottobre e novembre 2022, che ha interessato il *tenant* di Microsoft dedicato ai Mondiali di sci di Cortina del 2021, la cui gestione è come noto transitata in capo alla Società per effetto del D.L. n. 50/2022. Più precisamente, IWG, in qualità di fornitore delle licenze Microsoft, ha preteso in prima battuta di rivalersi nei confronti di SIMICO dell'importo versato dalla stessa IWG a Microsoft per il consumo di dati provocato dall'attacco informatico e, a tal fine, ha indirizzato alla Società una richiesta di pagamento di 49.450 euro. Tale richiesta è stata motivatamente respinta evidenziando in particolare che prima del suddetto consumo anomalo la Società non aveva utilizzato il servizio, come dimostrato dall'assenza di consumi fino a quel momento sul *tenant*, mentre Microsoft e IWG avrebbero potuto e dovuto, secondo le condizioni contrattuali e in base al livello di diligenza professionale esigibile nel caso specie sulla base di notori principi generali contrattuali civilistici, bloccare immediatamente il consumo anomalo rilevato. Allo scambio di corrispondenza legale hanno fatto seguito interlocuzioni sfociate nella proposta di IWG di ridurre del 50 per cento l'originaria richiesta di pagamento. All'esito di tutti gli approfondimenti giuridici e legali del caso, SIMICO ha ritenuto di accogliere detta proposta poiché l'esito di un eventuale contenzioso giudiziale sarebbe stato, secondo un elevato grado di probabilità, in tutto o in parte sfavorevole alla

Società, risultando l'anzidetto consumo anomalo di dati formalmente attribuibile alla medesima. Inoltre, a fronte di una siffatta prognosi di soccombenza almeno parziale in giudizio, l'instaurazione di un contenzioso giudiziale con IWG si sarebbe verosimilmente riverberata sull'esecuzione di altri rapporti contrattuali in corso con il medesimo fornitore, con conseguente rischio di discontinuità nell'erogazione di servizi essenziali per l'operatività della Società quali il protocollo e la posta elettronica certificata.

8. Organi societari: attività del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale

Come previsto dallo Statuto adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021, la Società è amministrata, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 8 maggio 2020, n. 31 e ss.mm.ii., da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, dei quali tre nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di amministratore delegato, e due nominati congiuntamente dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Di seguito sono riportate le riunioni, svolte con cadenza regolare, del Consiglio di Amministrazione:

<i>Riunioni del Consiglio di Amministrazione dal 1° luglio al 31 dicembre 2023</i>	
<i>Seduta</i>	<i>Oggetto della seduta</i>
<i>11° CDA 2 ottobre 2023</i>	- aggiornamento sulla prosecuzione delle attività della Società.
<i>12° CDA 10 novembre 2023</i>	- aggiornamento sulla procedura relativa alla pista di bob.
<i>13° CDA 15 dicembre 2023</i>	- aggiornamento sulla prosecuzione delle attività della Società; - intervento del Presidente Giovanni Panebianco in merito all'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza; - nomina del nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza; - atto di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della Legge 190/2012 e del Decreto Legislativo 33/2013, in sostituzione dell'attuale;

	<ul style="list-style-type: none"> - approvazione dell'aggiornamento del regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti e collaboratori.
--	--

Il Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del succitato decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, è composto da cinque membri effettivi, dei quali tre nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di Presidente, e due nominati congiuntamente dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Di seguito sono riportate le riunioni, svolte con cadenza regolare, del Collegio sindacale:

Riunioni del Collegio Sindacale dal 1° luglio al 31 dicembre 2023	
Seduta	Oggetto della seduta
11° CSI 29 agosto 2023	<ul style="list-style-type: none"> - resoconto sull'attività del Collegio; - attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione (acquisizione aggiornamento sulle attività della Società); - attività di vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo; - attività di vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile (scritture contabili e bilancio, controlli IVA, controlli su versamenti imposte, tasse, ritenute e contributi); - esiti dell'attività di vigilanza.
12° CSI 27 novembre 2023	<ul style="list-style-type: none"> - resoconto sull'attività del Collegio; - attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione (acquisizione aggiornamento sulle attività della Società); - attività di vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo (in particolare, acquisizione aggiornamenti in tema di adempimenti <i>whistleblowing</i> e titolare effettivo); - attività di vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile (in particolare, acquisizione aggiornamenti sul tema della fatturazione degli oneri di investimento nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti); - esiti dell'attività di vigilanza.



9. Attività di comunicazione

La comunicazione della Società è incentrata su elementi precisi e ponderati quali completezza, sintesi e chiarezza volti all'ottemperanza dei doveri di trasparenza della pubblica amministrazione finalizzati a informare con oggettività e imparzialità i cittadini.

La Società svolge un'attività di informazione destinata ai diversi mezzi di comunicazione (stampa, radio, canali multimediali e web) con la pubblicazione periodica di comunicati stampa sul sito istituzionale www.simico.it, il profilo social LinkedIn e il canale multimediale YouTube. In particolare, il sito web ospita una sezione "Notizie" all'interno della quale vengono sviluppati i principali temi legati all'attività quotidiana della Società: questo si concretizza nella pubblicazione di news, con taglio giornalistico e descrittivo. Un complesso di informazioni che contribuiscono direttamente alla trasparenza e alla divulgazione delle attività svolte.

Accanto al lavoro di comunicazione e relazioni esterne con i principali organi di stampa locali e nazionali, è stato prodotto e pubblicato un video teaser, in lingua inglese, incentrato sul nuovo Cortina Sliding Centre volto a ospitare le competizioni internazionali per le discipline bob, parabob, slittino e skeleton, tra le prime opere essenziali e indifferibili con lo scopo di raccontarne il progetto di riqualificazione dell'impianto sportivo già utilizzato alle Olimpiadi di Cortina 1956 e restituirne il valore culturale, storico e patrimoniale. Il video, diffuso sui principali canali informativi rappresenta un'ulteriore modalità comunicativa a disposizione della Società. Da questo punto di vista sono state incrementate le interazioni attraverso gli account LinkedIn e YouTube. Le diverse attività informative messe in campo hanno contribuito a inquadrare la Società quale fonte autorevole e credibile per i giornalisti e, più in generale, per gli attori professionisti dell'informazione.

Ai fini della riconoscibilità grafica della Società, è stato prodotto il logo, un disegno che è la rielaborazione grafica dei profili del Duomo di Milano e delle 5 Torri di Cortina d'Ampezzo, a rappresentare tutti i siti olimpici, uniti idealmente da infrastrutture di collegamento. Lo sviluppo grafico del logo ha seguito un'idea comunicativa finalizzata a trasmettere, in pochi tratti, la mission identitaria della Società, ovvero quella di progettare, riqualificare e realizzare le opere olimpiche e paralimpiche per i Giochi del 2026. L'elemento di riconoscibilità è stato applicato ad alcuni oggetti di rappresentanza dei componenti della Società. È in fase di progettazione e strutturazione una campagna di comunicazione video e social al fine di effettuare una informazione e comunicazione capillare e trasversale delle attività della Società.

Sul fronte della comunicazione interna alla Società è attiva una quotidiana rassegna stampa, uno strumento utile per offrire e garantire a tutti i dipendenti la possibilità di essere



informati giorno per giorno su ciò che gli organi di stampa mettono in evidenza sulla Società è più in generale sui Giochi olimpici.

È in funzione anche un servizio di messaggistica in tempo reale (Yammer e WhatsApp) per condividere notizie inerenti alle Olimpiadi e Paralimpiadi e di un periodico dal titolo “Simico News” che raccoglie i fatti più importanti e significativi che attengono al core business della Società. È in fase di realizzazione, una ricostruzione grafica dell’evoluzione temporale delle Olimpiadi invernali relativamente alle infrastrutture e agli sportivi che ne hanno dato lustro, al fine di identificare la storia e il portato dei valori olimpici sui quali si sta basando l’intera attività del core business societario.

Ai fini della maggiore condivisione delle notizie interne è prevista una plenaria bimestrale indetta dall’Amministratore Delegato ing. Luigivalerio Sant’Andrea per aggiornare tutti i professionisti sullo stato di avanzamento dei lavori in rapporto al cronoprogramma stabilito.

10. Aspetti amministrativi, contabili e fiscali della Società

Il biennio 2022-23 è coinciso con la fase di start-up dell’azienda, nel corso del quale si sono sostenuti dei costi consistenti dovuti principalmente alle assunzioni di personale e/o semplicemente ai costi di avviamento tipici di una nascente organizzazione.

Nel secondo semestre 2023 la Società ha proseguito la sua crescita organizzativa, ha aggiornato il Piano degli interventi nello scorso mese di settembre 2023, ha proseguito le attività di amministrazione procedendo svolgendo le Conferenze di servizi, ha consolidato le attività di monitoraggio e ha proseguito la predisposizione e implementazione delle piattaforme e sistemi digitali al fine di migliorare e rendere più efficienti i processi interni, l’avviamento di gare e appalti, le ricognizioni tecniche in loco e le attività di progettazione e così via, potendo contare sulla forza lavoro che nel corso del secondo semestre è aumentata.

Il servizio di implementazione ed attivazione del sistema gestionale contabile di Microsoft denominato Business Central è stato implementato nel corso dei primi mesi del 2023 ed ha avuto il go-live nel mese di aprile. Nel corso del secondo semestre la software house ha fornito all’area Bilancio, Finanza e Controllo attività di consulenza al fine di gestire qualsiasi tipo di richiesta di intervento quali modifiche di setup, risoluzione di attività bloccanti per l’operatività dell’utente, interventi manutentivi sull’applicazione, e supporto risolutivo con affiancamento diretto e/o indiretto agli utenti.

L’8 giugno 2023, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il primo esercizio al 31 dicembre 2022 ha evidenziato un utile di 19.206 euro. In data 28 luglio 2023 il bilancio è stato depositato presso la Camera di commercio di Roma con protocollo 348025/2023.

Nel secondo semestre 2023 sono stati predisposti e inviati i seguenti adempimenti fiscali:

- In data 27 luglio 2023 è stata presentata la Dichiarazione IVA 2022;
- In data 23 novembre 2023 è stata trasmessa all’Agenzia delle entrate la Dichiarazione dei redditi 2022;
- In data 25 ottobre 2023 è stato trasmesso il modello 770 autonomi
- In data 30 ottobre 2023 è stato trasmesso il modello 770 dipendenti.

In data 16 novembre 2023 sono stati versati i secondi acconti relativi alle imposte dirette IRES e IRAP.

Dal punto di vista finanziario, sono riportate di seguito le principali variazioni rappresentate da entrate ed uscite alla data del 31 dicembre 2023 distinte per categoria di spesa:

importi in euro

A	SALDO BANCA 01/01/2023	142.593.202	
ENTRATE			
	ENTRATE RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE	6.735	1%
	ENTRATA ONERI DI INVESTIMENTO E SIA	556.353	99%
B	TOTALE	563.087	100%
USCITE			
	GIROFONDI	(120.005.000)	94,5%
	COSTO DEL PERSONALE E GOVERNANCE	(2.360.530)	1,8%
	TRIBUTI PERSONALE E GOVERNANCE	(2.245.751)	1,8%
	OPERE	(805.157)	0,6%
	CONSULENZA TECNICA	(340.416)	0,3%
	LICENZE SOFTWARE	(246.635)	0,2%
	COSTO SEDI UFFICIO	(218.811)	0,2%
	SPESE VARIE	(157.961)	0,1%
	CONSULENTE LEGALE	(143.552)	0,1%
	ARREDI UFFICIO	(120.955)	0,1%
	SPESE DI TRASFERTA	(111.068)	0,1%
	CONSULENZA FISCALE	(37.764)	0,0%
	CONSULENTE DEL LAVORO	(34.285)	0,0%
	UTENZE	(33.476)	0,0%

	NOLEGGIO AUTO	(30.093)	0,0%
	SISTEMA GESTIONALE	(28.284)	0,0%
	REVISIONE LEGALE	(27.800)	0,0%
	ONERI BANCARI	(22.228)	0,0%
	CONSULENZA IT	(21.376)	0,0%
	CONSULENZE VARIE - RSPP - MEDICO DEL LAVORO	(20.371)	0,0%
	CARTA DI CREDITO AZIENDALE	(19.807)	0,0%
	GIROCONTO	(3.000)	0,0%
C	TOTALE	(127.034.320)	100%
A+B-C	SALDO BANCA 31/12/2023	16.121.969	

Il presente resoconto tiene conto delle spese legate all'operatività della società; in particolare:

- Nel primo semestre 2023 per la gestione delle eccedenze di liquidità sono stati effettuati investimenti risk free con sottoscrizione di BTP italiani e time deposit. A tal fine è stata predisposta un'apposita Policy aziendale che è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/03/2023;
- Sono stati eseguiti i pagamenti degli stipendi e delle polizze a copertura dei rischi correlati ai dipendenti;
- Sono stati eseguiti i pagamenti dei debiti relativi alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali dei dipendenti;
- Vi sono state uscite finanziarie legate di parte dei progetti/opere del piano degli interventi;
- Sono stati sostenuti dei pagamenti delle consulenze tecniche, per attività svolte da esperti per il corretto espletamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi sia alla fase progettuale che necessari alla fase realizzativa degli interventi previsti dal Piano degli interventi;
- Si sono sostenute uscite legate al rinnovo di licenze software e all'acquisto di hardware;
- Si sono sostenute uscite relative ai canoni di locazione delle sedi operative di Roma e Cortina;
- Si sono sostenute uscite relative a spese per le pulizie degli uffici, spese per la pubblicazione, di bandi ed esiti di gara su quotidiani a diffusione nazionale e locale, e costi legati ai parcheggi di Roma e Venezia per le auto a noleggio;
- Sono state sostenute consulenze legali per attività di contrattualistica, appalti pubblici, attività di compliance anticorruzione e risk management;
- Vi è stato il pagamento delle spese per le forniture legate agli arredi delle sedi operative di Roma e Cortina;



- Si sono sostenute uscite per rimborsi spese a pie di lista al personale dipendente e amministratori per trasferte sostenute a seguito di sopralluoghi, incontri istituzionali, conferenze di servizi e impegni vari;
- Sono state sostenute spese di consulenza in materia tributaria, societaria e finanziaria a supporto della Direzione Bilancio, Finanza e Controllo e quelle relative al consulente del lavoro per elaborazione delle buste paghe per conto della Direzione Risorse Umane;
- Uscite legate al servizio di noleggio a lungo termine di vetture per le trasferte del personale dipendente sia verso le altre due sedi della Società, nei Comuni di Milano e Cortina, sia verso i territori interessati dagli interventi, per svolgere i dovuti sopralluoghi in cantiere;
- Uscite per il costo del sistema gestionale utilizzato dalla Direzione Bilancio, Finanza e Controllo per la contabilità;
- Costo della società di revisione legale per attività relative al servizio di revisione legale dei conti e supplementari (certificazione dichiarazione IVA);
- Uscite legate principalmente ai corsi di formazioni dei dipendenti, al Medico del Lavoro e assunzione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Le principali entrate nel corso del 2023 hanno riguardato i rimborsi per le spese di pubblicazione, gli incassi per i servizi di ingegneria e architettura e oneri di investimento che sono stati pagati dal Commissario Pista da Bob in virtù degli accordi raggiunti con la sottoscrizione della Convezione di settembre 2022.

Nel secondo semestre 2023 non sono avvenuti fatti di rilievo tali da incidere negativamente sul risultato di esercizio in argomento e/o sul patrimonio della Società.

11. Conclusioni

Il presente documento riguardante il secondo semestre dell'anno 2023 è stato redatto in prosecuzione delle precedenti Relazioni n. 1 e n. 2 e ad aggiornamento delle stesse, tenendo conto delle specifiche richieste di approfondimento di cui al verbale n. 4 del Comitato per il controllo analogo in relazione al quale sono, pertanto, forniti nella presente Relazione n. 3 i relativi riscontri nell'ambito dei singoli capitoli suesposti in correlazione alle tematiche in attenzione.

Le attività della Società nel suddetto semestre di riferimento hanno riguardato le azioni intraprese per la finalizzazione dell'aggiornamento del Piano degli Interventi Olimpici di cui al d.P.C.M. 26 settembre 2022, come richiesto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché dalla Cabina di regia istituita formalmente con il d.P.C.M. 17 febbraio 2023, nonché hanno riguardato le attività per il raggiungimento dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione del nuovo Piano Complessivo delle Opere Olimpiche che, come esposto sin dalle premesse del presente documento, è stato emanato in data 8 settembre 2023 con abrogazione contestuale del predetto d.P.C.M. 26 settembre 2022.

Contemporaneamente a provvedere a quanto sopra sintetizzato, la Società ha assicurato le attività inerenti alla progettazione, realizzazione e monitoraggio delle opere olimpiche, sportive, stradali e ferroviarie, come rappresentato nei corrispondenti capitoli della presente relazione, considerata la riforma introdotta con l'intervenuto decreto legislativo n. 36/2023 che ha innovato in modo sostanziale il Codice degli appalti e tenendo conto in particolare delle disposizioni transitorie e di raccordo con il precedente decreto legislativo 50/2016.

A decorrere dall'8 settembre 2023 le attività predette sono state svolte tenendo conto degli aggiornamenti apportati dal Piano Complessivo delle Opere Olimpiche che, si rammenta, sono riferiti ai CUP, ai lotti funzionali, ai costi degli investimenti e alle relative risorse assegnate, con copertura totale di tutti gli interventi in Allegato 1 del Piano stesso, restando parzialmente finanziati unicamente n. 3 interventi stradali menzionati nell'Allegato 2.

Documenti a corredo della presente relazione:

1. *Allegati 1 e 2 del Piano Complessivo delle Opere Olimpiche approvato con D.P.C.M. 8 settembre 2023;*
2. *Sintesi mensile delle schede informative di dettaglio - aggiornamento mensile al 31 dicembre 2023.*