



RELAZIONE SEMESTRALE N. 2

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2023

Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

I.	Sommario	
II.	PREMESSA.....	3
III.	QUADRO NORMATIVO, novità intervenute.....	5
1.	QUADRO DI SINTESI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE	9
1.	Le attività di attuazione e di aggiornamento del Piano degli interventi	9
2.	Le Conferenze di Servizi <i>ex lege</i> 241 del 1990.....	13
3.	Acquisizione pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici	17
4.	Procedure ambientali.	19
2.	STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE	30
1.	Progettazione	30
2.	Realizzazione.....	33
3.	Opere olimpiche stradali e ferroviarie	33
4.	Monitoraggio	47
3.	RAPPORTI DI AVVALIMENTO CON ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI, MEDIANTE LA STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI	60
1.	Convenzioni e accordi.	60
2.	Affidamenti e procedure di gara	64
4.	ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI	68
1.	Assogettamento al controllo della Corte dei conti.....	68
2.	Gestione e organizzazione del personale.....	70
3.	Sicurezza sul lavoro, sorveglianza sanitaria e polizze assicurative obbligatorie.....	92
4.	Processi e tecnologie abilitanti la trasformazione digitale	93
5.	Modello organizzativo e di gestione – decreto legislativo n. 231 del 2001	106
6.	Privacy e General Data Protection Regulation (GDRP).....	108
7.	Contenzioso	109
8.	Organi societari: attività del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale.....	111
9.	Attività di comunicazione.....	113
10.	Aspetti amministrativi, contabili e fiscali della Società	114
11.	Conclusioni	118

II. PREMESSA

La presente relazione, predisposta ai sensi dell'art. 4 della “*Direttiva del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sul programma di attività della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.*” n. 255 del 12 agosto 2022, riguarda il primo semestre del corrente anno 2023 e, pertanto, fa riferimento oltre che alla precedente Relazione n. 1, anche alla corrispondenza successivamente intervenuta con il Comitato per il Controllo Analogico e sotto elencata:

- nota prot. Simico n. 1628 del 22.12.2022 di trasmissione del Piano aziendale pluriennale;
- nota prot. Simico n. 183 del 17.01.2023 prima relazione ai sensi dell'art. 4 della succitata Direttiva;
- verbale n.1/2023 del Comitato per il Controllo Analogico acquisito a prot. Simico n. 248 del 20.01.2023;
- nota prot. Simico 502 del 16.02.2023 di primo riscontro a quanto richiesto nel suindicato verbale n. 1/2023;
- nota prot. Simico n. 720 del 9.3.2023 trasmissiva del verbale del CDA 16.12.2023;
- verbale n.2/2023 del Comitato per il Controllo Analogico acquisito a prot. Simico n. 825 dell'8.3.2023;
- nota prot. Simico n. 1229 del 18.4.2023 trasmissiva del verbale del CDA 20.3.2023;
- nota prot. Simico n. 1907 del 22.6.2023 trasmissiva del verbale del CDA 8.6.2023;

Ciò premesso, nella presente relazione sono riportate le attività intraprese e/o proseguite nel semestre 1° gennaio 2023-30 giugno 2023 e che vengono illustrate mantenendo la ripartizione in capitoli riferita ai punti indicati dall'articolo 4 della succitata Direttiva e cioè:

- 1) *quadro di sintesi delle attività svolte;*
- 2) *stato di avanzamento degli interventi da realizzare;*
- 3) *rapporti di avvalimento con altre amministrazioni aggiudicatrici, mediante la stipula di apposite convenzioni;*
- 4) *aspetti organizzativi e gestionali”.*

Nei singoli capitoli si darà altresì riscontro alle richieste di cui ai verbali n. 1 e n. 2 del Comitato per la parte non già riscontrata con gli atti sopra menzionati.

Si specifica, inoltre, che l'ambito programmatico delle attività illustrate nella presente relazione è rappresentato da:

- il Piano degli Interventi Olimpici come approvato dal d.P.C.M. 26 settembre 2022, articolato negli allegati A, B, C e D che, a seguito dell’aggiornamento su tutte le opere olimpiche richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché dalla Cabina di regia di cui al d.P.C.M. 17 febbraio 2023, è in corso di superamento in quanto è stato già predisposto il nuovo Piano complessivo delle opere olimpiche, attualmente in fase di approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi del comma 2 dell’art. 3, del succitato decreto-legge n. 16 del 2020 come modificato dall’art. 1, comma 498, della 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025);
- *Piano aziendale pluriennale (PAP)* che, previsto dal medesimo articolo 4 della citata Direttiva n. 255 del 2022, è stato predisposto ed approvato, in data 16 dicembre 2022, dal 7° Consiglio di Amministrazione della Società e conseguentemente trasmesso al suindicato Comitato, con nota 1628 del 22 dicembre 2022, in relazione al quale si riferisce che la stesura integrata e aggiornata, richiesta dal Comitato con i verbali succitati, dovrà essere predisposta subordinatamente ai contenuti del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze attualmente in corso di adozione e con il quale verrà approvato il nuovo Piano complessivo delle opere olimpiche.

Ciò premesso, si segnala che in data 28 giugno 2023 è stato approvato dall’Assemblea dei Soci (Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Lombardia, Regione del Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano e Provincia Autonoma di Trento) il *Bilancio di Esercizio 2022*.

Si specifica, inoltre, che i predetti capitoli riguardanti le attività svolte nel primo semestre del 2023 sono introdotti da una ricognizione della normativa di riferimento per dare rilievo alle novità normative intervenute per gli ambiti di interesse.

III. QUADRO NORMATIVO, novità intervenute

In questo capitolo si riporta l’elenco delle fonti già illustrate nella precedente Relazione n. 1 per poi segnalare le novità intervenute, a seguito dell’insediamento del Governo in carica, recanti modifiche significative al quadro normativo di riferimento.

Elenco delle fonti legislative e normative di interesse:

- legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*” con particolare riferimento all’articolo 1, commi 18 e 20-23;
- decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e ss.mm.ii. (c.d. “legge olimpica”) recante “*Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie*” (c.d. la “legge olimpica”) con particolare riferimento all’art.3 “*Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.*”;
- decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con particolare riferimento all’art. 208, comma 4, e all’articolo 214, commi 2-bis e 2-ter;
- legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, con particolare riferimento ai commi 773 e 774 dell’articolo 1;
- decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge n. 156 del 2021 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all’art. 16, commi 3-bis e 3-quinquies, riguardanti la tempestiva realizzazione, con relative risorse finanziarie, dell’opera di adeguamento della pista “Eugenio Monti” di Cortina d’Ampezzo per la quale l’Amministratore delegato della Società è nominato Commissario Straordinario nonché la riqualificazione dell’impianto per il pattinaggio “Ice rink Oval” di Baselga di Piné in coordinamento con la Provincia autonoma di Trento (in tal senso il suddetto comma 3-bis è stato modificato dall’art. 34 del decreto-legge n. 115 del 2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 142 del 2022);
- legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” con riferimento all’articolo 1 commi 822 e 952;
- decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, con particolare riferimento all’articolo 10, comma 3-septiesdecies;

- legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*” con riferimento all’articolo 1, commi 498, 499, 500 e 502;
- d.P.C.M. 6 agosto 2021, emanato in forza del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, e dell’art. 2328 del Codice civile, contiene le disposizioni attuative dell’articolo 3 del citato decreto-legge n. 16 del 2020 riguardante la costituzione, lo statuto e la compagine della Società;
- d.P.C.M. 26 settembre 2022 di approvazione del Piano degli Interventi;
- decreto 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze attuativo dell’art. 1, comma 20, della legge n. 160 del 2019, e recante “*Identificazione delle opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026*” laddove negli allegati 3 e 4 sono individuate le opere ferroviarie e stradali per le quali è stabilito il subentro della Società agli enti già titolari o concessionari delle stesse e che sono riportate nell’allegato C del Piano degli Interventi approvato con d.P.C.M. 26 settembre 2022;
- decreto 21 gennaio 2022 dell’Autorità politica delegata allo sport di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze concernente le n. 27 opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’art. 1, commi 773 e 774, della succitata legge n. 178 del 2020;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2022 concernente gli interventi infrastrutturali commissariati nell’ambito delle opere olimpiche già indicate nell’allegato 3 del predetto decreto 7 dicembre 2020.

Novità intervenute nel quadro normativo

Successivamente alla presentazione della Relazione n. 1 sono state introdotte nuove disposizioni di legge inerenti all’ambito di pertinenza della Società e di seguito riportate:

- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 concernente il “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” di particolare incidenza sulla procedure dell’attività riguardanti bandi, gare e contratti, ma anche sullo svolgimento delle Conferenze di Servizi nonché sulla progettazione laddove modifica i livelli di progettazione distinguendoli in progetto di fattibilità economico-finanziaria (PFTE) e in progetto esecutivo (PE) e, quindi, eliminando il livello intermedio consistente nel progetto definitivo (PD) previsto dal Codice previgente;

- decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante “*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*” convertito, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, con particolare riferimento all’art.14, comma 6-bis laddove è previsto che: “*Alla Struttura di missione di cui all’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è attribuito anche lo svolgimento delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi e forniture connessi all’organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, secondo le procedure previste dal medesimo articolo e in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate dall’evento sportivo. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e per lo sport e i giovani, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definita, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al presente comma, la composizione della Struttura di cui al primo periodo, che assume la denominazione di “Struttura per la prevenzione antimafia”, e sono individuate le aliquote di personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, di cui la stessa può avvalersi, nel limite massimo complessivo di 80 unità di livello non dirigenziale, con oneri relativi al trattamento accessorio a carico del Ministero dell’interno. Il personale di cui al secondo periodo è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All’atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Si applica l’articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le infrastrutture e gli insediamenti prioritari connessi all’organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 si applicano altresì le procedure e le modalità di cui all’articolo 39, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione delle relative opere, il Comitato di coordinamento di cui all’articolo 39, comma 9, del citato codice individua, attraverso l’adozione delle linee guida di cui all’articolo 30, comma 3, del predetto decreto-legge n. 189 del 2016, anche le misure per accelerare le procedure di controllo e verifica antimafia, che trovano applicazione fino alla completa realizzazione degli interventi cui si riferiscono, nonché l’ambito delle attività esenti. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 165.000 per l’anno 2023 e di euro 1.052.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma*

“Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno”;

- decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, con particolare riferimento all’articolo 5, comma 2, laddove recita *“Una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite massimo di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 può essere destinata alla realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di giochi olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo. Tali interventi sono inseriti nel piano degli interventi da definire ai sensi all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31”;*
- decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 recante *“Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.”* (approvato definitivamente dal Parlamento in data 3 agosto 2023) con particolare riferimento all’articolo Art. 38. Misure urgenti per la corretta realizzazione dei Giochi di «Milano-Cortina 2026» che al comma 1, lettera b), recita: *“Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:*
b) all'articolo 3, dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:
«2-quinquies. La Società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle opere di cui ai commi 2 e 2-quater.».
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2023 con cui è stata sancita la sottoposizione della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. al controllo della Corte dei conti; ciò a seguito della determinazione n. 109/2022 della Sezione del Controllo sugli Enti della Corte stessa che ha riconosciuto sussistenti le condizioni di cui all’art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, concernente la partecipazione della Corte al controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato partecipa in via ordinaria;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2023 istitutivo della Cabina di Regia per le opere e gli interventi relativi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento in relazione alle opere e agli interventi stessi.

1. QUADRO DI SINTESI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

1. Le attività di attuazione e di aggiornamento del Piano degli interventi

Nei primi mesi del 2023, è stata implementata l'attività attuativa del Piano degli Interventi approvato dal d.P.C.M. 26 settembre 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 2 novembre 2022, dando, in forza dello stesso, maggiore impulso a:

- le procedure autorizzative relativamente alle singole opere di impiantistica sportiva ed infrastrutturali, acquisendo, tramite l'indizione e lo svolgimento delle Conferenze di servizi *ex lege* 241/1990 di cui si fornisce dettaglio in successivo pertinente paragrafo, i necessari nulla-osta, autorizzazioni, pareri, prescrizioni e raccomandazioni per gli sviluppi progettuali prodromici alla cantierizzazione;
- la predisposizione e finalizzazione degli accordi e delle convenzioni per delineare i rapporti di avvalimento con gli altri soggetti attuatori delle opere olimpiche individuati dalla sopra citata normativa.

Contemporaneamente alla prosecuzione alle attività tecniche nonché giuridico-amministrative attuative del Piano degli Interventi, di cui si dirà dettagliatamente in capitoli successivi, si ritiene di dover rappresentare in questo paragrafo che è stato necessario avviare e portare a compimento una istruttoria urgente finalizzata all'aggiornamento del Piano degli Interventi per le motivazioni sotto riferite.

Difatti, a seguito dell'avvicendamento governativo avvenuto nel mese di ottobre 2022, sono intervenute significative novità nel quadro di riferimento riguardante specificatamente il Piano degli Interventi e in particolare:

- la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) con particolare riferimento al comma 498 dell'articolo 1, ha novellato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020, n. 16, stabilendo che *"Il piano complessivo delle opere è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"* ossia coinvolgendo direttamente nella procedura il MEF;
- il 16 gennaio 2023 si è tenuta, a Milano, la riunione preliminare della Cabina di regia, poi formalmente istituita con d.P.C.M. 17 febbraio 2023, per le opere e gli interventi relativi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento in relazione alle opere e agli interventi stessi.

Successivamente, la Cabina di Regia si è riunita con continuità e cadenze ristrette, prevalentemente a Roma presso Palazzo Chigi, assicurando la partecipazione dei vertici istituzionali e/o dei rappresentanti degli stessi, in particolare: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministro



dell'economia e delle Finanze, Ministro dello Sport, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Ministro per le disabilità, Consiglio Nazionale dei Lavori pubblici, Regioni Lombardia e del Veneto, Province autonome di Trento e Bolzano, Comuni di Milano e di Cortina d'Ampezzo, Fondazione Milano Cortina 2026, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Comitato Italiano Paralimpico, Società infrastrutture Milano Cortina 2026 nonché altre Autorità di volta in volta convocate.

Alle riunioni della Cabina di Regia partecipa il Presidente nonché l'Amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A., coadiuvati dai Direttori, in quanto, come noto, la Società è il soggetto, interamente a partecipazione pubblica, cui è stata demandata *ex lege* la predisposizione e l'attuazione del Piano previsto dell'art. 3, comma 2, del più volte citato D.L. 16/2020.

Alla luce della modifica apportata dall'articolo 1, comma 498, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) al predetto art. 3, comma 2, del D.L. 16/2020, su impulso della Cabina di Regia nonché su incarico specifico del MIT, la Società ha effettuato una ricognizione urgente dello stato di avanzamento dei procedimenti attivati dai diversi soggetti, a livello nazionale e territoriale, per definire le esigenze di aggiornamento del Piano degli Interventi di cui al d.P.C.M. 26 settembre 2022, anche in considerazione dell'aumento dei costi e dei prezzi influenti sugli sviluppi progettuali e le cantierizzazioni.

La Società ha, pertanto, predisposto, nonché inviato con note formali, tra il 24 gennaio e il primo febbraio 2023, appositi modelli per ottenere dai vari soggetti coinvolti dal Piano degli Interventi, tutte le necessarie informazioni aggiornate. In particolare, per ogni singola opera, sono stati richiesti:

- il cronoprogramma aggiornato con descrizione dello stato del procedimento tecnico-amministrativo;
- il quadro economico aggiornato con indicazione delle ulteriori necessità;
- la scheda informativa di ciascun intervento.

A seguito degli aggiornamenti informativi acquisiti nonché sulla base dell'analisi delle risultanze e degli approfondimenti progettuali, la Società ha elaborato un primo schema di Piano complessivo delle opere olimpiche formalmente inoltrato, con nota prot. Simico n. 1226 del 18 aprile 2023, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e ai Presidenti delle Regioni Lombardia e del Veneto, quali soggetti espressamente indicati *ex lege* ai fini dell'intesa nonché alle altre autorità pubbliche interessate come le Province autonome di Trento e Bolzano ed i Comuni di Milano e Cortina d'Ampezzo.

Sulla base dei conseguenti riscontri, contenenti anche osservazioni e condizioni, nonché a seguito della Cabina di Regia nella riunione del 4 maggio scorso, la Società ha redatto un secondo schema di Piano nel quale sono state recepite le richieste pervenute e sotto sintetizzate:

- Regione Lombardia: inserimento nel piano del parcheggio Mottolino di Livigno e dell'impianto di collegamento dei versanti est ed ovest di Livigno con relativa

allocazione delle necessarie risorse finanziarie a copertura dei quadri economici, nonché ulteriori risorse per la copertura dei maggiori oneri relativi alla compensazione prezzi materiali per l'intervento T2-MXP collegamento alla rete ferroviaria nazionale;

- Regione Veneto: in relazione alla *“Proposta di partenariato pubblico privato per un nuovo sistema integrato di mobilità intermodale del Comune di Cortina d’Ampezzo”* prevedere che i maggiori costi previsti per euro 30 milioni vengano coperti con fondi non a carico del bilancio regionale (laddove era indicata quale *“fonte finanziaria”* la legge della Regione del Veneto n. 44/2019), risultandone la conseguente economia; in ordine alla *Variante di Longarone C15.0 CUP F51B20000150001*, in particolare il primo tratto riguardante il centro abitato e la *Variante di Cortina C16.0-CUP C49J22003570001 e C16.1-CUPF47H1800150001* per una *“entrata in esercizio prima dell’evento olimpico”* e per le quali allo stato attuale i rispettivi cronoprogrammi prevedono le tempistiche richiamate; per le ulteriori opere *“che non potranno trovare completa attuazione prima dell’evento olimpico”* e relativamente all’impegno di dare *“garanzia di continuità nella loro gestione amministrativa fino al loro completamento definitivo e collaudo”* si è parimenti in condivisione e avrà rilevanza la previsione giuridica in sede di elaborazione dell’articolato del d.P.C.M. approvativo del Piano, da veicolare e assicurare altresì in una fonte normativa di rango primario; per gli ulteriori impegni richiesti in relazione alle necessarie integrazioni finanziarie, si rimanda a quanto espresso in sede di Cabina di regia e alle successive determinazioni delle competenti autorità.
- Provincia Autonoma di Bolzano: ricomprendere *“nell’aggiornamento del Piano complessivo, L. 197/2022”*, tra le opere essenziali e indifferibili i seguenti interventi: *“Zona poligono comprensiva di diversi interventi migliorativi, di adeguamento e di messa in sicurezza, Infrastrutture tecnologiche e Bacino di innevamento”* per i quali *“il sostegno finanziario richiesto inerisce ai progetti programmati, previsti e in stato di avvio per la Olimpiadi 2026 riferiti al centro Biathlon di Anterselva”* con relativa allocazione delle necessarie risorse finanziarie a copertura dei relativi quadri economici;
- Provincia Autonoma di Trento: incrementare di 500.000 euro l’assegnazione *“per l’intervento B.02.4 (Adeguamento pista da sci, impianto di innevamento e illuminazione, approvvigionamento idrico)”* con riduzione compensativa a carico di quanto previsto per *“l’intervento C.12 (Linea ferroviaria Trento-Bassano o linea ferroviaria del Brennero)”*.

Ciò premesso, lo schema di Piano, così integrato e modificato a cura della Società, è stato inoltrato formalmente con nota prot. Simico n.1475 del 10 maggio 2023 raggiungendo la prescritta intesa con i seguenti atti:

- nota della Regione Veneto prot. n. 256762 del 12 maggio 2023, acquisita in pari data a protocollo Simico n. 454, nonché successiva prot. 273664 del 19 maggio 2023, acquisita in pari data a protocollo Simico 1578, con la quale è pervenuta la delibera della Giunta n. 620/2023 confermativa dell'intesa;
- nota della Regione Lombardia prot. n. A1.2023.0259196 del 16 maggio 2023, acquisita al protocollo Simico in pari data al n. 1539.

Inoltre, hanno dato parere favorevole le Province Autonoma di Bolzano (prot. Simico n. 1481 dell'11 maggio 2023) e di Trento (prot. Simico n. 1501 del 12 maggio 2023).

Il Piano complessivo delle opere olimpiche, semplificato in n.2 allegati tecnici rispetto al precedente Piano articolato in quattro allegati A, B, C e D (d.P.C.M. 26 settembre 2022), è stato oggetto di confronto, oltre che attraverso la sopra riportata corrispondenza formale, anche in sede di Cabina di Regia nelle riunioni del 12 aprile 2023 e del 4 maggio 2023.

Pertanto, a seguito della raggiunta intesa e della condivisione in Cabina di Regia, il Piano è stato trasmesso, con nota prot. Simico n. 1607 del 23 maggio 2023, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai fini dell'approvazione, di cui al succitato art. 1, comma 498, della legge n. 197/2022, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, nonché ai fini del concerto del Ministro per lo sport come richiesto dal comma 11-bis dell'art. 3 del decreto legge n.16/2020 per quanto riguarda l'applicabilità, alle opere olimpiche di elevata complessità, delle semplificazioni già previste dall'art. 44 del decreto legge n. 77/2021 per i progetti del PNRR.

Premesso quanto sopra, il Piano complessivo delle opere olimpiche in corso di perfezionamento si compone dei seguenti due allegati tecnici:

- **Allegato 1** riguardante le opere di impiantistica sportiva ed infrastrutturali, stradali e ferroviarie, aventi integrale copertura finanziaria alla data di adozione del d.P.C.M. e con ultimazione stimata del relativo cronoprogramma entro il 31 dicembre 2025 ovvero oltre tale data.
- **Allegato 2** riguardante le opere infrastrutturali aventi parziale copertura finanziaria, con ultimazione stimata da relativo cronoprogramma successivamente alla data del 31 dicembre 2025.

I predetti allegati n. 1 e n. 2 recano, oltre all'indicazione aggiornata di CUP, soggetti attuatori, fonti e risorse finanziarie, la conferma del criterio di identificazione del livello di priorità degli interventi nella accezione di cui sopra. Inoltre, nei predetti allegati tecnici n. 1 e n. 2 è contenuta l'indicazione delle opere caratterizzate da elevata complessità progettuale o procedurale cui si applicano, come sopra accennato, le semplificazioni già stabilite per i progetti di PNRR dal decreto-legge n. 77 del 2021, con particolare riferimento all'art. 44 che in particolare riguardano, per quanto attiene ai progetti olimpici, l'acquisizione del parere del

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nonché le procedure ambientali presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (assoggettabilità a VIA; VIA).

Il coinvolgimento diretto del Ministro dell'economia e delle finanze nella proposta di d.P.C.M. di approvazione del Piano, introdotto dalla suddetta legge n. 197 del 2022 ha chiaramente rafforzato l'attenzione verso gli aspetti finanziari degli investimenti olimpici ed ha consentito la definizione delle risorse necessarie all'intera copertura della quasi totalità delle opere, laddove nel precedente Piano degli Interventi erano indicate le "ulteriori necessità" da reperire. Soltanto limitatamente a tre opere stradali, ossia quelle indicate dall'allegato n. 1, resta la parziale copertura e si procederà per stralci funzionali in correlazione alla progressione della disponibilità delle risorse.

Una volta che sarà perfezionato il d.P.C.M. di approvazione del Piano complessivo delle opere olimpiche viene abrogato il d.P.C.M. 26 settembre 2022 recante il precedente Piano degli Interventi.

2. Le Conferenze di Servizi *ex lege* 241 del 1990

In relazione agli interventi infrastrutturali previsti da norme antecedenti la costituzione della Società e per le opere sportive essenziali e indifferibili (decreto MIMS-MEF del 7 dicembre 2020 e decreto 21 gennaio 2022 dell'Autorità politica delegata allo sport) ricomprese nel Piano degli Interventi approvato con il d.P.C.M. 26 settembre 2022, previa ricognizione puntuale sullo stato dei progetti, sono state attivate le opportune procedure autorizzative coinvolgendo le Regioni Lombardia e del Veneto, le province, i Comuni, gli enti gestori di sottoservizi (reti gas, energia, acqua ecc.) nonché A.N.A.S. S.p.A. e R.F.I. S.p.A. nelle Conferenze di servizi ai sensi della legge n.241/1990, preliminari e decisorie a seconda del livello progettuale (PFTE; PD) in quanto prodromiche alla cantierizzazione laddove consentono:

- la condivisione dei progetti usufruendo delle semplificazioni *ex lege* ed abbreviazioni dei termini per le acquisizioni di nulla-osta, autorizzazioni, pareri con conseguente allineamento degli sviluppi progettuali alle condizioni e prescrizioni di Amministrazioni ed Enti coinvolti dando impulso ai necessari approfondimenti;
- la valutazione interistituzionale dell'impatto paesaggistico, paesistico, ambientale, nonché le necessarie verifiche dell'interesse archeologico, e in generale della sostenibilità dei progetti;
- le dichiarazioni di pubblica utilità, le varianti urbanistiche e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, laddove l'intervento comporti le procedure espropriative ai sensi del d.P.R. n.327/2001.

Per quanto riguarda i progetti inerenti alle opere olimpiche sportive, commissariali e non, sono state attivate a cura della Società altresì, in correlazione allo svolgimento delle Conferenze

di Servizi, le procedure a carattere ambientale (a seconda dei casi: screening preventivo, VIA, VincA), le verifiche archeologiche e paesaggistiche nonché i procedimenti rivolti a garantire le aree di suolo pubblico e/o privato necessarie alla cantierizzazione e alla realizzazione dell'opera.

In relazione agli interventi infrastrutturali, stradali e ferroviari, per i procedimenti autorizzativi sia in sede di Conferenze di Servizi che *a latere*, è stata instaurata una dinamica collaborativa con ANAS e con RFI.

Sulla base del modello collaborativo instaurato con ANAS è stata predisposta e trasmessa in data 30 marzo 2022 al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, per le valutazioni a riguardo, lo schema di Convenzione a carattere generale che, autorizzato dal predetto Ministero in data 18 maggio 2023, si è perfezionato con la sottoscrizione delle parti in data 1° giugno 2023 e, pertanto, consentendo di procedere con le c.d. “convenzioni di subentro” ivi previste per ogni singola opera olimpica stradale, commissariata e non.

La stessa metodologia di collaborazione è stata adottata con RFI per gli interventi commissariati di soppressione passaggi a livello su S.S. 38 - Linea ferroviaria Milano – Lecco – Sondrio – Tirano nonché per le opere di riqualificazione di alcune stazioni ferroviarie. Per lo schema di Convenzione sono in corso di finalizzazione le necessarie interlocuzioni.

Ad aggiornamento della tabella riepilogativa fornita con la Relazione semestrale n. 1 (periodo fino al 31 dicembre 2022), di seguito è riportata il mero aggiornamento della stessa. Pertanto, nella tabella sottostante è sintetizzato il quadro delle Conferenze di Servizi per le quali una delle principali fasi procedurali (es. indizione, riunione, esito conclusivo) è stata espletata nell'arco temporale d'interesse ai fini della presente relazione ossia del primo semestre del corrente anno: 1° gennaio 2023 - 30 giugno 2023.

CONFERENZE DI SERVIZI CON FASI PROCEDIMENTALI E/O ESITI RICADENTI NEL PRIMO SEMESTRE 2023								
n.	Tipologia CDS	Cod.	Intervento	Data Indizione	Data Riunione	Scadenza parere	Fase/Esito	Stato
1	Preliminare	C16-D5	PFTE - Variante di Cortina (ANAS)	30/11/2022	14/12/2022	09/01/2023	Decreto commissariale 30 marzo 2023 di determinazione motivata di conclusione positiva - progetto sottoposto al parere del CSLPP art. 44 del D.L. 77/2021 e trasmesso al MASE per procedura VIA	Conclusa

2	Decisoria	C26	PD - Soppressione Passaggi a livello su SS38 - Comuni di Ponte in Valtellina e Chiuro; Linea Sondrio-Tirano Km 8+223 - Km 8+665 - Km 9+41- (RFI)	09/12/2022	21/12/2022	20/03/2023	Differito il termine per espressione del parere dal 19.01.2023 al 20.03.2023 per caricamento dello sviluppo progettuale da parte di RFI	In corso
3	Decisoria	C26	PD - Soppressione Passaggi a livello su SS38 -Comune di Bianzone; Linea Sondrio-Tirano Km 19+269 - Km 19+606 - Km 19+990 - Sottovia e viabilità di collegamento (RFI)	09/12/2022	21/12/2022	19/01/2023	Decreto commissariale 08.02.2023 di determinazione motivata di conclusione positiva - progetto definitivo in perfezionamento da approvare con quadro economico	Conclusa
4	Decisoria	B5	PD - Riqualificazione pista Eugenio Monti (Lotto 2) (SIMICO)	22/12/2022	18/01/2023	27/01/2023	Decreto commissariale 30.01.2023 di determinazione motivata di conclusione positiva - progetto definitivo (Lotto 2 - riqualificazione) in perfezionamento da approvare con quadro economico	Conclusa
5	Decisoria	C17	PD - PRG-Ponte nelle Alpi (RFI)	05/01/2023	25/01/2023	20/02/2023	Decreto AD 06.04.2023 di determinazione motivata di conclusione positiva - progetto definitivo in perfezionamento da approvare con quadro economico	Conclusa
6	Decisoria	C18	PD - Stazioni Olimpiche - Stazione di Belluno (RFI)	05/01/2023	25/01/2023	20/02/2023	Decreto AD 06.04.2023 di determinazione motivata di conclusione positiva - progetto definitivo in perfezionamento da approvare con quadro economico	Conclusa

7	Preliminare	C30- D9	PFTE – Realizzazione galleria località Cida di Ponte di Legno al km 137+500 - galleria e viabilità accessoria in località Case Sparse -Passo del Tonale al km 147+000 (ANAS)	30/01/2023	23/02/2023	27/03/2023	Decreto AD 05.04.2023 di determinazione motivata di conclusione positiva - progetto definitivo in perfezionamento da sottoporre a CDS decisoria	Conclusa
8	Decisoria	C19	PD - S.S. 36 Completamento percorso ciclabile Abbadia Lariana (ANAS)	22/02/2023	08/03/2023	20/03/2023	Decreto commissariale 3.5.2023 di determinazione motivata di conclusione positiva - progetto definitivo in perfezionamento da approvare con QE	Conclusa
9	Decisoria	A5 - A17 - A25	PD - L.A.M. - Livigno Aerials&Moguls Park - interventi: Carosello 3000 Lavori permanenti per tracciati gara- Manovia per arroccamento (SIMICO)	13/03/2023	29/03/2023	13/04/2023	Decreto AD 05.04.2023 di determinazione motivata di conclusione positiva - progetto definitivo in perfezionamento da approvare con quadro economico	Conclusa
10	Preliminare	C20 - D6	PFTE - Riqualficazione Busto Arsizio/Gallarate/Car dano (ANAS)	31/03/2023	20/04/2023	09/05/2023	Decreto AD 22.06.2023 di determinazione motivata di conclusione positiva - progetto definitivo in perfezionamento da sottoporre a CDS decisoria	Conclusa
11	Preliminare	B09 - D3	PFTE - PPP Nuovo sistema integrato di mobilità intermodale (SIMICO)	27/04/2023	15/05/2023	24/05/2023	Decreto AD 23.06.2023 di determinazione motivata di conclusione positiva- progetto definitivo in perfezionamento da sottoporre a CDS decisoria	Conclusa
12	Preliminare	A-22	PFTE- Nuovo impianto a fune con realizzazione di stazione intermedia (DPCM 26.09.2022)	Sim Prot. 00001693 del 31.05.2023	14/06/2023 10:00	03/07/2023	Riunione svolta in data 14.06.2023 ore 10.00-in attesa del termine dei pareri per il perfezionamento di verbale e decreto AD	In corso

13	Preliminare	A-23	PFTE - Realizzazione bacino alpino Mottolino comprensivo di allaccio	Sim Prot. 00001931 del 23.06.2023	11/07/2023 10:00	05/09/2023	In attesa dello svolgimento della riunione prevista per 11.07.2023	In corso
----	-------------	------	--	--	---------------------	------------	---	----------

Stante l'aggiornamento sopra visualizzato in tabella, si rappresenta che complessivamente alla data del 30 giugno 2023 risultano istruite dalla Società ed indette, sia dal punto di vista tecnico-progettuale che giuridico-amministrativo, con il supporto di piattaforme digitali collaborative, n. 25 Conferenze di Servizi, di cui n. 22 già definite con decreto di determinazione di positiva conclusione e n. 3 in via di conclusione in quanto già svolta la riunione telematica nonché acquisiti i dovuti pareri.

3. Acquisizione pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

In relazione all'acquisizione del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP) sussistono discipline speciali e norme ordinarie dalle quali emerge il quadro di seguito rappresentato.

Per le Opere olimpiche riconosciute di elevata complessità progettuale e procedurale dal Piano degli Interventi di cui d.P.C.M. 26 settembre 2022, si applicano le semplificazioni già previste per i progetti del PNRR:

- per un importo dei lavori pari o superiore ai 100 milioni di euro è competente il CSLP – Comitato speciale;
- per un importo dei lavori inferiore ai 100 milioni di euro, dalla data del 1° giugno 2021 (entrata in vigore del decreto-legge 77/2021) e fino al 31 dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'art. 215, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e quindi si prescinde sia dal parere del CSLP che dei Provveditorati interregionali.

Ciò ai sensi del combinato disposto delle seguenti disposizioni e per i richiami espressi ivi contenuti:

- comma 11-bis dell'articolo 3 del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16 (c.d. legge olimpica) laddove prevede che con d.P.C.M. *“possono essere individuati gli interventi, tra quelli di cui al comma 2, caratterizzati da elevata complessità progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”*;
- comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, laddove prevede che *“il progetto è trasmesso, a cura della stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione del parere di cui all'articolo 48, comma 7, del presente decreto”* ed è fatto riferimento al *“Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici”*;

- comma 7, dell'articolo 48, comma 7, del predetto decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, laddove prevede che *“per gli interventi di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è reso esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio Superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruità del costo. In relazione agli investimenti di cui al primo periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016”*.

Tra i progetti infrastrutturali di cui al Piano degli interventi già portati all'esame delle pertinenti Conferenze di Servizi preliminari, si segnala che la “Variante di Longarone” e la “Variante di Cortina” sono state altresì già sottoposte al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP) con procedura semplificata di cui all'art. 44 del D.L. 77/2021 (PNRR).

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si è espresso positivamente con prescrizioni sia sulla “Variante di Longarone”, in data 12 aprile 2023, con il parere n. 1/23, che sulla “Variante di Cortina”, in data 16 maggio 2023, con parere n. 2/2023.

E' in valutazione l'attivazione della procedura di cui trattasi anche per la “Variante di Vercurago” e per la “Variante di Trescore Balneario ed Entratico”, mentre per le altre opere olimpiche, ai sensi delle leggi vigenti e applicabili, non dovrà applicarsi.

Per quanto riguarda il regime ordinario, come noto, è intervenuto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, riguardante il *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* di particolare influenza sulla procedure dell'attività inerenti ai bandi, gare e contratti, ma anche sullo svolgimento delle Conferenze di Servizi nonché sulla progettazione laddove modifica i livelli di progettazione distinguendoli in progetto di fattibilità economico-finanziaria (PFTE) e in progetto esecutivo (PE) e, quindi, eliminando il livello intermedio consistente nel progetto definitivo (PD) previsto dal Codice previgente.

Pertanto, dal 1° luglio 2023, ferma restando la disciplina speciale delle semplificazioni (PNRR) applicabili alle opere particolarmente complesse, entra in vigore l'articolo 47, comma

3, del suddetto d.lgs. 36/2023, da attuare tenuto conto delle disposizioni transitorie e finali di cui agli artt. 225 e 226 dello stesso:

- per un costo complessivo dell'opera da QE superiore a 200 milioni di euro, nel caso di infrastrutture lineari, o a 50 milioni di euro, negli altri casi, è competente il CSLP sul PFTE;
- per un costo complessivo dell'opera da QE superiore a 25 milioni di euro ed inferiore a 200 milioni di euro, nel caso di infrastrutture lineari, oppure superiore a 25 milioni di euro e inferiore a 50 milioni di euro, negli altri casi, sono competenti i Provveditorati interregionali sul PFTE;
- per un costo complessivo dell'opera da QE inferiore a 25 milioni di euro - il parere su PFTE non è obbligatorio.

4. Procedure ambientali.

In relazione alle procedure di assoggettabilità a valutazione impatto ambientale e di V.I.A., connesse alle procedure autorizzative in sede di Conferenze di Servizi, per ciascuna opera olimpica classificata come da Piano delle opere, si rimanda alla tabella seguente per le relative informazioni sullo stato dei procedimenti.

Si specifica che la tabella evidenzia:

- le opere in relazione alle quali sono stati esaminati gli elaborati progettuali prodotti per la sottoposizione a procedura ambientale, indicando per ciascuna di esse la tipologia e la competenza, nazionale o regionale, laddove non ricorra l'esclusione;
- le procedure espletate completamente ossia positivamente portate a conclusione nonché quelle in itinere ossia attualmente in verifica presso l'autorità competente;
- l'annotazione nella colonna "PNRR" (con il simbolo "X") delle opere rientranti nell'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 44 del D.L. 77/2021.

TABELLA PROCEDURE AMBIENTALI

N.	VENUE	DESCRIZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	PROCEDURA AMBIENTALE	COMPETENZA	PNRR
A02.0	Ski Jumping Stadium Predazzo	Riqualificazione trampolini, sala atleti, torre giudici e tribuna allenatori	Comune di Predazzo	Non soggetta a procedura		

A03.0	Mountain Olympic Village	Villaggio Olimpico Predazzo presso la Guardia di Finanza	Provincia Autonoma di Trento	Verifica di assoggettabilità a VIA	Provincia Autonoma di Trento	
A04.0	Villaggio olimpico	Villaggio Olimpico di Cortina d'Ampezzo	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	In fase di definizione con l'Ente (VAS e VIA)		X
A05.0	Livigno - Carosello 3000	Lavori permanenti per tracciati gara (movimenti terra, interventi forestali, reti impianti.)	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Procedura Art.6 comma 9 - Lista di Controllo ESPLETATA	Regionale	
A06.0	Bormio	Lavori di adeguamento e riqualificazione zone accesso spettatori	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Procedura Art.6 comma 9 - Lista di Controllo ESPLETATA	Regionale	
A07.0	Bormio	Sottoservizi area arrivi	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Procedura Art.6 comma 9 - Lista di Controllo ESPLETATA	Regionale	
A08.0	Bormio	Ristrutturazione ex torre arrivi	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Procedura Art.6 comma 9 - Lista di Controllo ESPLETATA	Regionale	
A09.0	Bormio	Cablaggio in fibra e rifacimento dell'impianto di cronometraggio	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Procedura Art.6 comma 9 - Lista di Controllo ESPLETATA	Regionale	
A10.0	Bormio	Interventi di sistemazione dei tracciati di gara per l'implementazione degli standard di sicurezza	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Procedura Art.6 comma 9 - Lista di Controllo ESPLETATA	Regionale	
A11.0	Bormio	Realizzazione tracciato slalom speciale	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Procedura Art.6 comma 9 - Lista di Controllo ESPLETATA	Regionale	X
A12.0	Bormio	Miglioramento delle zone di partenza di tutte le discipline Olimpiche	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Procedura Art.6 comma 9 - Lista di Controllo ESPLETATA	Regionale	
A13.0	Bormio	Interventi di manutenzione straordinaria sul sistema di innevamento artificiale a servizio dei tracciati di gara	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Procedura Art.6 comma 9 - Lista di Controllo ESPLETATA	Regionale	

A14.0	Livigno - Mottolino	Ancora per arroccamento atleti half pipe	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Procedura Verifica di Assoggettabilità a VIA - ESPLETATA	Regionale	
A15.0	Livigno - Mottolino	Lavori permanenti per sistemazione "Skiweg" piste di accesso e rientro	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Procedura Verifica di Assoggettabilità a VIA - ESPLETATA	Regionale	
A16.0	Livigno - Mottolino / Carosello 3000	Lavori ripristino e ristrutturazione venues di gara	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Procedura Art.6 comma 9 - Lista di Controllo ESPLETATA	Regionale	
A17.0	Livigno - Carosello 3000	Monovia per arroccamento a servizio venues di gara	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Procedura Art.6 comma 9 - Lista di Controllo ESPLETATA	Regionale	
A18.0	Livigno - Mottolino	Lavori permanenti per tracciati di gara (movimenti terra, interventi forestali, reti impianti) e realizzazione impianto di innevamento a servizio aree di gara	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Procedura Verifica di Assoggettabilità a VIA - ESPLETATA	Regionale	
A21.0	Livigno - Mottolino	Area antistante Mottolino - parcheggi temporanei e ripristini ambientali	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Non soggetta a procedura		
A22.0	Livigno - Mottolino	Nuovo impianto a fune con realizzazione di stazione intermedia	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Verifica di Assoggettabilità a VIA	Regionale	
A23.0	Livigno - Mottolino	Realizzazione bacino alpino Mottolino comprensivo di allaccio	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Procedura di VIA PREPAUR	Regionale	
A24.0	Bormio	Realizzazione nuovo impianto a fune per l'arroccamento a servizio delle aree di gara	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA	Regionale	X
A26.0	Bormio	Intervento di dismissione e rifacimento dell'impianto di illuminazione	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Procedura Art.6 comma 9 - ESPLETATA	Regionale	
B01.0	Ice Rink Oval	Riqualificazione impianto per il pattinaggio di velocità	Commissario Straordinario	Non soggetta a procedura		

B02.0	Stadio del Fondo	Riqualificazione Stadio per lo sci di Fondo	Provincia Autonoma di Trento	Non soggetta a procedura		
B04.0	Olympic Stadium Cortina	Realizzazione spogliatoi per atleti paralimpici, miglioramento accessibilità pubblico e integrazione dei servizi. Upgrade tecnologico ed impiantistico	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Non soggetta a procedura		
B05.0	Cortina Sliding Center "Eugenio Monti"	Adeguamento della Pista "Eugenio Monti" ai fini dell'ottenimento delle omologazioni per ospitare le competizioni internazionali per le discipline bob, parabob, slittino e skeleton	Commissario Straordinario	Non soggetta a procedura		
B05.1	Cortina Sliding Center "Eugenio Monti"	Adeguamento della Pista "Eugenio Monti" ai fini dell'ottenimento delle omologazioni per ospitare le competizioni internazionali per le discipline bob, parabob, slittino e skeleton	Commissario Straordinario	Non soggetta a procedura		
B05.2	Cortina Sliding Center "Eugenio Monti"	Adeguamento della Pista "Eugenio Monti" ai fini dell'ottenimento delle omologazioni per ospitare le competizioni internazionali per le discipline bob, parabob, slittino e skeleton	Commissario Straordinario	Non soggetta a procedura		
B05.3	Cortina Sliding Center "Eugenio Monti"	Adeguamento della Pista "Eugenio Monti" ai fini dell'ottenimento delle omologazioni per ospitare le competizioni internazionali per le discipline bob, parabob, slittino e skeleton	Commissario Straordinario	Non soggetta a procedura		
B06.0	Pista Olimpica della Tofana	Upgrade delle strutture e delle dotazioni per aggiornamento alle nuove tecnologie e	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Non soggetta a procedura		

		adeguamento alle competizioni paralimpiche				
B09.0	Tofane	Proposta di Partenariato Pubblico privato per un nuovo sistema integrato di mobilità intermodale nel Comune di Cortina d'Ampezzo	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA	Nazionale	X
B10.0	Cortina	Riqualificazione di immobili pubblici nel Comune di Cortina d'Ampezzo da destinare a funzione direzionale, servizi logistici e ospitalità, di supporto alla realizzazione dell'evento in chiave di legacy per il territorio	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Non soggetta a procedura		
B10.1	Cortina	Riqualificazione di immobili residenziali pubblici nel Comune di Cortina d'Ampezzo (BL).	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Non soggetta a procedura		
B10.2	Cortina	Riqualificazione dell'immobile ex-Panificio nel Comune di Cortina d'Ampezzo (BL)	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Non soggetta a procedura		
B10.3	Cortina	Riqualificazione della piazza ex-Mercato nel Comune di Cortina d'Ampezzo (BL)	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Non soggetta a procedura		
B11.0	Generale	Riqualificazione di immobili pubblici nei Comuni che ospitano le Venues Olimpiche, da destinare a funzione direzionale, servizi logistici e ospitalità, di supporto alla realizzazione dell'evento in chiave di legacy per il territorio	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Non soggetta a procedura		
B11.1	Generale	Riqualificazione di immobili pubblici nel Comune di Bormio (SO).	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Non soggetta a procedura		
B11.2	Generale	Interventi per immobili pubblici nel Comune di Livigno (SO).	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.	Non soggetta a procedura		

B11.3	Generale	Interventi per immobili pubblici nella Provincia di Trento.	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A	Non soggetta a procedura		
B11.4	Generale	Interventi per immobili pubblici nella Provincia di Bolzano.	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A	Non soggetta a procedura		
B12.0	Livigno	Realizzazione Parcheggio via Freita a servizio del collegamento dei versanti sciistici est ed ovest di Livigno	Comune di Livigno	Non soggetta a procedura		
C01.0	SP44	Demolizione e ricostruzione ponte 44/14 al km 11+655	Provincia Autonoma di Bolzano	Non soggetta a procedura		
C02.0	SS49-SP44	Incrocio ed accesso ad Anterselva	Provincia Autonoma di Bolzano	Procedura VIA		
C04.0	SS49	Circonvallazione di Dobbiaco	Provincia Autonoma di Bolzano	Procedura VIA ESPLETATA	Nazionale	
C04.1	SS49	Lotto 1: Costruzione della rotonda centrale e dei collegamenti con Cortina e l'Austria e del collegamento con la stazione ferroviaria.	Provincia Autonoma di Bolzano	Procedura VIA ESPLETATA	Nazionale	
C04.2	SS49	Lotto 2: tratto dell'Alemagna dalla rotonda centrale attraverso Dobbiaco nuova con sottopassaggio della ferrovia verso nord.	Provincia Autonoma di Bolzano	Procedura VIA ESPLETATA	Nazionale	
C05.0	SS12	Circonvallazione di Perca	Provincia Autonoma di Bolzano	Procedura VIA ESPLETATA		
C06.0	Incrocio SS59-SS52 -	Eliminazione passaggio a livello con sottopasso ferroviario-San Candido	Provincia Autonoma di Bolzano	Non soggetta a procedura		
C08.0	SP37	Collegamento Valbadia - Cortina (Tratta PA Bolzano) I lotto	Provincia Autonoma di Bolzano	Procedura ESPLETATA		
C10.0	infrastruttura	Adeguamento deposito bus Cavalese	Provincia Autonoma di Trento	Non soggetta a procedura		

C11.0	infrastruttura	Bus Rapid Transit - adeguamento sezione stradale	Provincia Autonoma di Trento	Verifica di assoggettabilità a VIA	Provincia Autonoma di Trento	
C12.0	Trento	Linea ferroviaria Trento - Bassano Acquisto treni elettrici o ibridi	Provincia Autonoma di Trento	Non soggetta a procedura		
C13.0	Trento	Stazione ferroviaria di Trento – Adeguamento infrastrutturale	Provincia Autonoma di Trento	Non soggetta a procedura		
C14.0	Linea Ferroviaria Venezia Calalzo -	Stazione di Longarone- Miglioramento accessibilità e velocizzazione itinerari	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - RFI	Non soggetta a procedura		
C15.0	SS51	Variante di Longarone	Commissario Straordinario	Procedura VIA in corso	Nazionale	X
C15.1	SS51	Variante di Longarone Lotto C15.1 - D4.1 Castel Lavazzo	Commissario Straordinario	Procedura VIA in corso	Nazionale	X
C15.2	SS51	Variante di Longarone Lotto C15.2 - D4.2	Commissario Straordinario	Procedura VIA in corso	Nazionale	X
C16.0	SS51	Variante di Cortina	Commissario Straordinario	Procedura VIA	Nazionale	X
C16.1	SS51	Variante di Cortina - C16.1) Sistemazione Lungo Boite	Commissario Straordinario	Procedura VIA	Nazionale	X
C16.2	SS51	Variante di Cortina - C16.2) Bretella di penetrazione a SUD di Cortina	Commissario Straordinario	Procedura VIA	Nazionale	X
C16.3	SS51	Variante di Cortina - C16.3) Canne stradali (gallerie) e Opera di difesa della SS51 a NORD	Commissario Straordinario	Procedura VIA	Nazionale	X
C17.0	Linea Ferroviaria Venezia Calalzo	PRG di Ponte delle Alpi	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - RFI	Non soggetta a procedura		
C18.0	Piano Stazioni Olimpiche	Rinnovo stazioni/costruzione parcheggi di scambio	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - RFI	Non soggetta a procedura		
C18.1	Piano Stazioni Olimpiche	Rinnovo stazioni/costruzione parcheggi di scambio Lotto 1 - Stazione Belluno	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - RFI	Non soggetta a procedura		

C18.2	Piano Stazioni Olimpiche	Rinnovo stazioni/costruzione parcheggi di scambio Lotto 2 - Stazione Feltre	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - RFI	Non soggetta a procedura		
C19.0	SS36	Completamento percorso ciclabile" Abbadia Lariana"	Commissario Straordinario	Non soggetta a procedura		
C20.0	SS336	Riqualificazione Busto Arsizio/Gallarate/Cardano	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - ANAS	Verifica di assoggettabilità a VIA non nel PFTE	Nazionale	X
C21.0	SS38	Nodo di Castione Andevenno noto come" svincolo di Sassella"	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - ANAS	Verifica di assoggettabilità a VIA	Nazionale	X
C22.0	SS36	Potenziamento svincolo località Dervio	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - ANAS	Procedura VIA ESPLETATA	Nazionale	
C23.0	SS36	Messa in sicurezza tratta Giussano - Civate	Commissario Straordinario	Procedura VIA	Nazionale	X
C24.0	SS36	Adeguamento a tre corsie del ponte Manzoni - Lecco	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - ANAS	Verifica di assoggettabilità a VIA ESPLETATA	Nazionale	
C25.0	Linea Ferroviaria Milano Tirano	Interventi puntuali potenziamento - PRG sedi di incrocio	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - RFI	Non soggetta a procedura		
C26.0	Linea Ferroviaria	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38	Commissario Straordinario	Non soggetta a procedura		
C26.1	Linea Ferroviaria	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS39 Lotto funzionale FORCOLA	Commissario Straordinario	Non soggetta a procedura		
C26.2	Linea Ferroviaria	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS40 Lotto funzionale COLORINA	Commissario Straordinario	Non soggetta a procedura		
C26.3	Linea Ferroviaria	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS41 Lotto funzionale MONTAGNA-POGGIRIDENTI	Commissario Straordinario	Non soggetta a procedura		
C26.4	Linea Ferroviaria	Soppressione passaggi a livello insistenti su	Commissario Straordinario	Non soggetta a procedura		

		SS42 Lotto funzionale CHIURO-TEGLIO				
C27.0	SS36	Consolidamento galleria "Monte Piazzo"	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - ANAS	Non soggetta a procedura		
C28.0	SS38	Allargamento tratti saltuari dal km 18+200 al km 68+300	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A ANAS	Verifica di assoggettabilità a VIA	Nazionale	
C29.0	SS36	Potenziamento svincolo località Piona	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - ANAS	Verifica di assoggettabilità a VIA	Nazionale	
C30.0	SS42	Realizzazione di una galleria artificiale in località Cida di Ponte di Legno al km 137+500 ed una galleria artificiale e viabilità accessoria in località Case Sparse presso il Passo del Tonale al km 147+000	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - ANAS	Verifica di assoggettabilità a VIA	Nazionale	X
C30.1	SS43	Realizzazione di una galleria artificiale Case Sparse presso il Passo del Tonale	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - ANAS	Verifica di assoggettabilità a VIA	Nazionale	X
C30.2	SS44	Realizzazione di una galleria artificiale Cida Ponte di Legno	Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A - ANAS	Verifica di assoggettabilità a VIA	Nazionale	X
C31.0	SS38	Tangenziale sud di Sondrio	Commissario Straordinario	Procedura VIA	Nazionale	X
C32.0	SEDE T2 MXP	Collegamento alla rete ferroviaria nazionale	FERROVIE NORD	Procedura VIA ESPLETATA	Nazionale	
C33.0	SS42	Variante Trescore Entratico	Commissario Straordinario	Procedura VIA	Nazionale	X
C33.1	SS43	Variante Trescore Entratico Trescore Balneario	Commissario Straordinario	Procedura VIA	Nazionale	X
C33.2	SS44	Variante Trescore Entratico	Commissario Straordinario	Procedura VIA	Nazionale	X
C34.0	SP639- SS639	Variante di Vercurago	Commissario Straordinario	Procedura VIA ESPLETATA	Nazionale	X
C34.1	SP639- SS639	Variante di Vercurago Lotto C34.1 - D14.1 LAVELLO	Commissario Straordinario	Procedura VIA ESPLETATA	Nazionale	X

C34.2	SP639-SS639	Variante di Vercurago Lotto C34.2 - D14.2 SAN GEROLAMO	Commissario Straordinario	Procedura VIA ESPLETATA	Nazionale	X
-------	-------------	--	------------------------------	----------------------------	-----------	---

Dalla tabella sopra riportata è deducibile l'impegno preliminare finalizzato all'inquadramento procedurale e all'individuazione dell'autorità competente a livello nazionale o regionale nonché all'attivazione diversificata del procedimento inquadrate, ciò in quanto la norma primaria per la presentazione delle istanze a seconda delle fattispecie concrete e per la produzione degli elaborati a corredo è costituita dal decreto legislativo n. 152/2006 cui si intersecano e/o discendono le normative regionali della Regione del Veneto e della Lombardia (leggi regionali, delibere e circolari) con regimi attuativi specifici per il territorio di competenza.

Inoltre si rappresenta che, sotto il profilo tecnico-progettuale, l'impegno e le attività condotte non sono sintetizzabili in formato tabellare poiché attengono principalmente alla diversità dei sistemi elettronici/informatici in uso presso le diverse autorità competenti, a livello nazionale e regionale, che necessitano di modalità e formati non uniformi per i vari elaborati progettuali da sottoporre a parere. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, con riferimento alla procedura di assoggettabilità a VIA presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tutti gli elaborati devono in formato elettronico e firmati digitalmente dal R.U.P. e anche dai progettisti nonché devono essere organizzati in cartelle conformemente alle indicazioni ministeriali in materia di *“specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato elettronico per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006”*. Per quanto riguarda la predisposizione dei documenti amministrativi, ossia l'istanza, la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio e la checklist per l'esame della procedibilità, vanno redatti attraverso modelli predefiniti direttamente dai progettisti per poi essere integrati con dati ed informazioni del proponente ossia del soggetto attuatore di cui al Piano degli Interventi che procede altresì alla conseguente formalizzazione.

Si specifica che, per la procedura succitata a titolo di esempio, tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, deve essere trasmessa al MASE mediante supporti *“Digital Versatile Disc”* (DVD) e non tramite caricamento su piattaforme collaborative digitali che consentirebbero una proficua dematerializzazione come positivamente avviene a livello regionale: ad es. per le procedure di competenza della Regione Lombardia è in uso la piattaforma collaborativa denominata SILVIA – Sistema informativo lombardo per la valutazione di impatto ambientale.

Pertanto, la Società, oltre alla produzione e al controllo della validità e completezza degli elaborati progettuali, ai fini dell'attività giuridico-amministrativa richiesta, garantisce l'aderenza alle modalità predefinite dall'autorità competente, sia per le opere sportive con



progettazione a cura della Società stessa che per le opere stradali e ferroviarie per le quali la Società si interfaccia con ANAS e RFI con le dinamiche e le criticità rappresentate nel paragrafo specifico del successivo capitolo 2.

2. STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE

1. Progettazione

In relazione a quanto previsto dal proprio scopo statutario, la Società cura la progettazione delle infrastrutture sportive olimpiche inserite nel Piano degli Interventi, per le quali la società è indicata come soggetto attuatore (anche per il tramite delle funzioni commissariali attribuite all'Amministratore Delegato).

Tali attività sono svolte attraverso il personale della Direzione Tecnica della società, che assume pertanto le funzioni di Società di Ingegneria (così come definite all'art. 3 del Decreto 2 dicembre 2016 n.263) attribuite dalla norma alla stessa Società nello sviluppo dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi sia alla fase progettuale che realizzativa degli interventi.

A seguito dell'individuazione del quadro esigenziale relativo ad ogni intervento definito e condiviso con i principali stakeholders (Fondazione Milano Cortina 2026, Federazioni Internazionali, Amministrazioni territoriali), le attività sono state focalizzate sullo sviluppo delle venue olimpiche inserite all'interno dei cluster di Cortina e della Valtellina:

- **Cortina Sliding Centre a Cortina d'Ampezzo**, per la riqualificazione della storica Pista "Eugenio Monti" per lo svolgimento delle gare olimpiche per le discipline del Bob, Skeleton, Slittino e Parabolob; a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi sul PFTE sviluppato dalla Regione Veneto, sono stati sviluppati due lotti funzionali: un primo lotto, relativo allo "strip-out" della pista esistente, per il quale è stato sviluppato il progetto definitivo (approvato a seguito dell'indizione della Conferenza dei Servizi decisoria del 08.09.2022) ed il progetto esecutivo per la successiva gara d'appalto (indetta il 25.11.2022), e un secondo lotto, relativo alla riqualificazione delle infrastrutture sportive, per il quale è stata sviluppata la progettazione definitiva per l'indizione della successiva Conferenza dei Servizi decisoria per la raccolta delle relative autorizzazioni (indetta il 18.01.2022);
- **Olympic & Paralympic Village**, per ospitare gli atleti e i relativi staff delle squadre olimpiche in concomitanza con lo svolgimento della competizione; a seguito della ricognizione svolta dalla società per l'individuazione di una localizzazione compatibile con i requisiti di carattere logistico e funzionale rappresentato dalla Fondazione Milano Cortina, tra le cinque possibili opzioni analizzate è stata individuata l'area dell'ex aeroporto di Fiemmes come scenario preferenziale per la realizzazione di un insediamento completamente temporaneo, dato l'indirizzo espresso dalla Amministrazione Comunale; tale determinazione finale è stata assunta nell'ambito del consesso della Cabina di Regia del 12 aprile 2023, avendo potuto confermare in tale

sede la possibilità di differire l'utilizzo di tale area come sito di stoccaggio previsto dal progetto della "Variante di Cortina" (inserito nel Piano degli interventi olimpico) rispetto alla preparazione e svolgimento dell'evento olimpico, e la disponibilità dell'intera copertura finanziaria stimata in circa 39 milioni di euro di spesa corrente per la realizzazione del nuovo insediamento, da realizzarsi tramite un appalto di servizi di allestimento e disallestimento con successivo ripristino delle aree;

- **Cortina Olympic Stadium**, per l'adeguamento strutturale e tecnologico funzionali ad ospitare in occasione dell'evento olimpico le competizioni sportive relative alle discipline del Curling e wheelchair Curling, oltre ad assicurare la continuità della pratica dell'Hockey; le attività di approfondimento del quadro esigenziale, condotto con i rappresentanti del CIO, della Fondazione Milano Cortina 2026 e delle Federazioni Internazionali, ha consentito di predisporre un layout funzionale e organizzativo dei nuovi spazi, e di indirizzare un mirato programma di rilievo per completare il quadro conoscitivo dell'intervento (rilievi interni ed esterni delle aree e dell'impianto), sulla base del quale è stato completato e condiviso con gli stakeholder il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica; sono in corso di sviluppo il Progetto Definitivo funzionale all'indizione della Conferenza dei Servizi Decisoria (prevista nel mese di luglio 2023) e il completamento delle indagini geognostiche e ambientali;
- **Livigno Snow Park**, per la realizzazione delle piste di Cross, Halfpipe, PGS, Slope Style e Big Air funzionali ad ospitare le competizioni delle discipline di Snowboard, e dei relativi bacino e impianto di innevamento, interventi da coordinare con quelli di realizzazione del nuovo parcheggio interrato previsto sotto l'impronta delle suddette piste, la cui progettazione è stata avviata dall'Amministrazione Comunale; in particolare, ai fini di una generale ottimizzazione nell'attuazione degli appalti insistenti sulle medesime aree, la Società è subentrata come Soggetto Attuatore dell'intervento del nuovo parcheggio, a seguito delle determinazioni dell'ultima cabina di regia, includendo tra le opere da realizzare, rispetto a quanto originariamente considerato, anche l'area antistante la venue con le opere funzionali alla copertura temporanea del fiume Spoel; le attività di approfondimento del quadro esigenziale, condotto con i rappresentanti del CIO, della Fondazione Milano Cortina e delle Federazioni Internazionali, ha consentito di completare e condividere con gli stakeholder il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica; sono in corso di sviluppo il Progetto Definitivo funzionale all'indizione della Conferenza dei Servizi Decisoria (prevista nel mese di luglio 2023) e il completamento delle indagini geognostiche e ambientali; è stato inoltre sviluppato il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica del nuovo bacino alpino e indetta la Conferenza dei Servizi Preliminare funzionale all'avvio della procedura PAUR;
- **Livigno Aerials & Moguls Park**, per la realizzazione delle piste funzionali ad ospitare le competizioni delle discipline di Freestyle; le attività sono state focalizzate sullo sviluppo del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica dell'intervento al fine di condividerne i requisiti con i rappresentanti del CIO, della Fondazione Milano Cortina e delle Federazioni Internazionali, sull'esecuzione delle indagini geognostiche e

ambientali e quindi sullo sviluppo del Progetto Definitivo per l'indizione della Conferenza dei Servizi decisoria (tenutasi nel marzo 2023), per la raccolta dei necessari pareri e autorizzazioni; è attualmente in fase di completamento il recepimento delle note e osservazioni ricevute dagli enti e la predisposizione della documentazione tecnica per la gara di appalto integrato dell'opera, comprensiva di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori;

- **Stelvio Alpine Center**, per implementare funzionalmente e tecnologicamente l'infrastruttura esistente ai più recenti requisiti e standard qualitativi; sono in fase di sviluppo le attività relative al progetto definitivo degli interventi da realizzarsi lungo la pista (miglioramento delle zone di partenza, impianto di innevamento artificiale e cablaggi) funzionali all'indizione della Conferenza dei Servizi decisoria (programmata nell'autunno 2023) e l'esecuzione delle indagini geognostiche; sono inoltre in fase di finalizzazione le attività relative allo studio di fattibilità del nuovo impianto di risalita per l'arroccamento a servizio delle aree di gara;
- **Baselga Speed Skating Stadium**, per la riqualificazione dell'impianto olimpico "Ice Rink" per il pattinaggio di velocità di Baselga di Pine'; a seguito della rinuncia da parte della Amministrazione Comunale alla realizzazione del nuovo impianto sportivo con la copertura dell'attuale anello 400 metri, le attività finora sono state indirizzate verso una generale riqualificazione del compendio sportivo esistente, con la predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo del primo lotto di riqualificazione del Palazzetto esistente, e l'avvio dello studio di fattibilità per la riqualificazione della piastra 30x60 esistente e dell'anello esterno scoperto, e alla implementazione del complesso con un nuovo spazio polivalente indoor per la preparazione preolimpica;
- **Riqualificazione della Ex Piazza Mercato a Cortina e dell'adiacente edificio Ex Panificio**, per la realizzazione di parcheggio interrato, spazi funzionali ad accogliere la sede dell'Hospitality House dei giochi olimpici Milano Cortina 2026 e delle adiacenti foresterie e spazi di servizio; a seguito della condivisione con l'Amministrazione Comunale, è stato completato lo Studio di Fattibilità degli interventi, avviando la campagna di indagine strutturale e di rilievo interno ed esterno degli edifici funzionali ai successivi approfondimenti progettuali e l'avvio dei relativi procedimenti autorizzativi;
- **Realizzazione degli interventi di adeguamento e riqualificazione delle zone di accesso degli spettatori alla venue della Stelvio Alpine Centre**, con la razionalizzazione delle connessioni tra la S.S. n.38 del Passo dello Stelvio e la S.S. n.300 del Passo Gavia a Bormio; a seguito degli ulteriori approfondimenti sviluppati con l'Amministrazione Comunale circa la ricaduta dell'intervento sulla viabilità locale, sono stati affidati i servizi tecnici specialistici sia in fase di progettazione che in esecuzione degli interventi, unitamente alla predisposizione di uno studio del traffico, all'acquisizione dei dati relativi ai flussi di traffico in corrispondenza dell'intersezione oggetto di intervento e all'analisi delle caratteristiche geometrico-funzionale del progetto della rotatoria, finalizzate ad istruire la Conferenza dei Servizi per l'approvazione del Progetto Definitivo da parte degli enti competenti;

- **Proposta di Partenariato Pubblico Privato per il nuovo sistema integrato di mobilità nel Comune di Cortina d'Ampezzo**, comprendente Impianto di risalita a fune Apollonio – Socrepes, parcheggio pubblico per autovetture, piazzale dedicato ai trasporti pubblici, edificio adibito a servizi e spazi commerciali ed un collegamento pedonale veloce, Moving Walkway, con l'impianto funiviario esistente Cortina/Faloria; le attività sviluppate hanno consentito di indire la Conferenza dei Servizi Preliminare sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica sviluppato dal proponente;
- **Proposta di Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione di un nuovo impianto a fune** con realizzazione di stazione intermedia a Livigno a servizio dei tracciati di snowboard cross, slopestyle e pgs del Livingo Snow Park; le attività sviluppate hanno consentito di indire la Conferenza dei Servizi Preliminare sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica sviluppato dal proponente.

2. Realizzazione

Nel corso del I semestre 2023 si è realizzato l'intervento che segue:

- Cortina Sliding Centre a Cortina d'Ampezzo, per la riqualificazione della storica Pista "Eugenio Monti" per lo svolgimento delle gare olimpiche per le discipline del Bob, Skeleton, Slittino e Parabob; sono stati completati i lavori del primo lotto di intervento, relativo allo "strip-out" della pista esistente in disuso, con l'esecuzione degli interventi preparatori per la riqualificazione dell'infrastruttura sportiva, la rimozione delle opere interferenti e il ripristino delle aree con ripristino delle aree;

3. Opere olimpiche stradali e ferroviarie

Ai sensi dell'art. 1, commi 18 e 21, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con il decreto 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono state identificate, come noto, le *"opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026"* ed ha stabilito, all'art. 2, comma 6, che la Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.», ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, *"è soggetto attuatore degli interventi di cui agli allegati 3 e 4"* del medesimo decreto, prevedendo per tali opere che *"fino alla costituzione e alla piena operatività"* della Società stessa, *"le funzioni di soggetto attuatore"* restano *"svolte dagli attuali enti titolari o concessionari delle infrastrutture ferroviarie e stradali oggetto di intervento"*. A norma del comma 7 del succitato art. 2 del decreto, inoltre, *"la stessa società può stipulare convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici per lo svolgimento delle funzioni di centrale di committenza e di stazione appaltante"*.

Le disposizioni del decreto 7 dicembre 2020 definiscono, pertanto, lo schema giuridico, funzionale, operativo e temporale nel quale si svolge l'attività della Società per il perseguimento dell'obiettivo pubblico della realizzazione delle opere infrastrutturali di cui trattasi e nel quale si inquadra la presente relazione redatta ai sensi dell'art. 5 del decreto che al comma 4 laddove è previsto che *“I soggetti attuatori trasmettono alle competenti direzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 15 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo dei finanziamenti concessi con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione dei singoli interventi di cui agli allegati al presente decreto”*.

Premesso ciò, si riferisce che la relazione suddetta è stata presentata al MIT con nota prot. Simico n. 1832 del 15 giugno 2023 e nel presente paragrafo se ne fornisce una sintesi per quanto di interesse ai sensi dell'art. 4 della *“Direttiva del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sul programma di attività della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”* n. 255 del 12 agosto 2022 di cui in premessa.

Le opere di cui trattasi sono identificate nei succitati allegati n. 3 e n. 4 del decreto stesso *“che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti e pianificate di cui alle lettere a) e b)”* dell'art. 2, comma 2, laddove definite *“essenziali”* e specificatamente riguardanti le opere permanenti necessarie su infrastrutture esistenti inserite nel dossier di candidatura alla tabella 71.b nonché quelle necessarie su infrastrutture pianificate inserite nel dossier di candidatura alla tabella 71.c.

Conseguentemente alla Società è demandata la realizzazione di:

- n. 34 opere infrastrutturali *“essenziali”* elencate nell'allegato n. 3 del decreto 7 dicembre 2020 in favore delle quali il decreto dispone il finanziamento a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- n. 9 opere infrastrutturali *“connesse e di contesto”* di cui all'allegato n. 4, del suddetto decreto con *“valore programmatico”* e ferma restando la possibilità di successivo finanziamento.

Inoltre, l'art. 2 del decreto suddetto specifica che, per le opere indicate nell'allegato 3, ai numeri 10, 18, 19 e 20, si procede subordinatamente al reperimento dell'integrale copertura finanziaria laddove non immediatamente disponibili tutte le risorse necessarie per la realizzazione e che, in particolare, per quelle indicate ai predetti numeri 10 e 18 *“la fase di progettazione è avviata a valere sulle risorse disponibili, di cui al medesimo allegato 3, qualora già destinabili a tale finalità a legislazione vigente”*; l'opera indicata al numero 29 *“è attivata subordinatamente al completamento del finanziamento necessario da parte della Provincia autonoma di Bolzano”* e l'intervento indicato al numero 34 *“è attivato nei limiti*

delle risorse individuate nel medesimo allegato 3 con completamento finanziato con risorse proprie della Provincia autonoma di Trento”.

Per previsione dell’articolo 4, comma 4, fermo restando quanto sopra detto sulla previsione della permanenza degli enti titolari o concessionari, *pro-tempore* soggetti attuatori, ivi compresi ANAS e RFI, fino alla costituzione e alla piena operatività della Società, si procede al subentro della Società stessa *“nella titolarità di tutti i rapporti instauratisi, attraverso la sottoscrizione da parte dell’amministratore delegato della società di apposito atto contrattuale con i rappresentanti legali degli attuali enti titolari o concessionari delle infrastrutture ferroviarie e stradali oggetto di intervento in cui sono definiti tutti gli elementi conoscitivi finanziari e tecnici necessari alla prosecuzione delle opere e stabilito l’immediato versamento alla società delle risorse erogate ai sensi del presente articolo e non utilizzate”*. Dell’avvenuto subentro e trasferimento delle risorse è prevista comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Premesso quanto sopra, si rammenta che n. 8 opere infrastrutturali, già presenti nel suddetto allegato 3 (n. 7 opere stradali e n. 1 opera ferroviaria ricomprendente vari interventi di soppressione dei passaggi a livello), sono state sottoposte alla gestione commissariale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2022 per la particolare difficoltà esecutiva o attuativa nonché complessità procedurale tecnico-amministrativa delle opere stesse. Si tratta, quindi, di interventi stradali già nella competenza di ANAS, diretta o indiretta (come ad es. il caso della progettazione esecutiva per la Variante di Vercurago oggetto di apposita Convenzione con la Provincia di Lecco) e di un intervento complesso nella competenza di RFI e in particolare:

1. S.S. 36 Messa in sicurezza tratta Giussano Civate;
2. S.S. 36 Completamento percorso ciclabile Abbadia Lariana;
3. Tangenziale Sud di Sondrio;
4. S.S. 42 del Tonale e della Mendola nei Comuni di Trescore Balneario ed Entratico. Lotto 1 Comune Di Trescore Balneario e Lotto 2 Comune di Entratico;
5. S.S. 639 Variante di Vercurago;
6. S.S. 51 Variante di Cortina;
7. S.S. 51 Variante di Longarone;
8. Interventi di soppressione passaggi a livello su S.S. 38 - Linea ferroviaria Milano – Lecco – Sondrio – Tirano.

A riguardo, il d.P.C.M. 23 febbraio 2022 ha nominato l’Amministratore delegato della Società quale Commissario straordinario allo scopo di creare un unico centro decisionale nonché operativo per la tempestiva realizzazione di tutte le opere olimpiche e il relativo

incarico ha acquisito piena efficacia con la registrazione del provvedimento da parte della Corte dei Conti in data 8 aprile 2022.

Per tali opere il Commissario, oltre ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante, può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della Società oltre che di ANAS e di RFI nonché di altri soggetti pubblici. A tal fine, può strutturare un'organizzazione che vede coinvolti i predetti soggetti mediante specifici accordi e/o convenzioni finalizzati a distribuire compiti e funzioni in relazione alle diverse fasi e/o tipologie dei procedimenti tecnici, amministrativi e contabili legati alla progettazione e alla realizzazione delle opere pubbliche.

A tale proposito, si specifica che nella seduta del 25 ottobre 2022, il Consiglio di amministrazione ha approvato che la Società continui a fornire supporto tecnico al Commissario straordinario, svolgendo anche le funzioni di amministrazione procedente e di stazione appaltante, tenuto conto proprio che tutte le opere commissariate sono ricomprese nel Piano degli interventi approvato con d.P.C.M. 26 settembre 2022.

Si riferisce, pertanto, che per la realizzazione degli interventi il Commissario ha instaurato, avvalendosi della Società, una dinamica collaborativa sia con ANAS che con RFI, in particolare finalizzata alla prosecuzione della progettazione (secondo i diversi livelli di approfondimento), e all'approvazione dei vari progetti mediante il modulo procedimentale delle Conferenze di servizi, *ex lege* n. 241/1990, di cui alla tabella specifica per le opere infrastrutturali riportata alla fine del presente paragrafo. Sulla base del modello collaborativo instaurato è stato predisposto lo schema di Convenzione a carattere generale tra ANAS, il Commissario straordinario e la Società, sottoposto anche all'approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed è in corso di elaborazione quella con RFI.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie si rammenta che il decreto del 7 dicembre 2020 nell'identificare le opere ha disposto per ciascuna di esse il relativo finanziamento a valere sulle risorse di cui al comma 18 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con riferimento alle modalità di erogazione del finanziamento, l'art. 4, comma 3, del succitato decreto 7 dicembre 2020, dispone che:

- a) le risorse relative all'anno 2020, pari al 5 per cento, agli interventi finanziati prioritariamente per la progettazione, ove non ancora completata;
- b) le risorse relative all'anno 2021, pari al 18 cento, agli interventi finanziati a titolo di anticipazione;
- c) pagamenti intermedi fino al 72 per cento dell'importo assegnato, dopo la verifica della trasmissione al sistema di cui al comma 1 degli stati avanzamento lavori, di seguito SAL;
- d) saldo del 5 per cento dopo la verifica della trasmissione al sistema di cui al comma 1 dell'ultimo SAL e del relativo totale dei pagamenti effettuati.

Di seguito uno schema riepilogativo:

Importi in €

	Finanziamento: articolo 1, c. 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160		Modalità erogazione: D.M. 7 dic 2020 art. 4 comma 3	
Anno 2020	5%	66.450.000	5%	66.450.000 interventi finanziati prioritariamente per la
Anno 2021	18%	239.220.000	18%	- interventi finanziati a titolo di anticipazione
Anno 2022	19%	252.510.000		
Anno 2023	19%	252.510.000	72%	956.880.000 SAL desumibili da BDAP
Anno 2024	19%	252.510.000		
Anno 2025	19%	252.510.000		
Anno 2026	1%	13.290.000	5%	66.450.000 Ultimo SAL BDAP
TOTALE	100%	1.329.000.000	100%	1.089.780.000

Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, all'articolo 10, comma 3-septiesdecies, ha disposto che al fine di consentire lo svolgimento, per l'anno 2022, delle funzioni attribuite alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. *“il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è autorizzato a trasferire alla medesima società una somma non superiore alla metà della quota massima prevista all'articolo 3, comma 11, del medesimo decreto-legge n. 16 del 2020, nel limite di 14 milioni di euro per l'anno 2022, utilizzando le risorse di cui all'articolo 1, comma 18, della medesima legge n. 160 del 2019”*.

Dando seguito alle disposizioni legislative su richiamate, nel corso dell'annualità 2022, il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture ha trasferito alla Società le seguenti risorse

Importi in €

	Importo	Legge finanziamento	Disposizione attuativa interventi	Disposizione erogativa
Versamento del 14/4/2022	10.190.866	articolo 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160	art. 4 comma 3 Decreto Ministeriale 7 Dicembre 2020	Art. 10, comma 3-septiesdecies, D.Lgs. 228/2021
Versamento del 20/7/2022	2.425.367	articolo 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160	art. 4 comma 3 Decreto Ministeriale 7 Dicembre 2020	Art. 10, comma 3-septiesdecies, D.Lgs. 228/2021
Versamento del 9/8/2022	1.383.767	articolo 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160	art. 4 comma 3 Decreto Ministeriale 7 Dicembre 2020	Art. 10, comma 3-septiesdecies, D.Lgs. 228/2021
Subtotale	14.000.000			
Versamento del 14/12/2022	24.809.134	articolo 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160	art. 4 comma 3 Decreto Ministeriale 7 Dicembre 2020	
Versamento del 14/12/2022	105.500.000	articolo 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160	art. 4 comma 3 Decreto Ministeriale 7 Dicembre 2020	
Subtotale	130.309.134			
TOTALE	144.309.134			

Con riferimento alla somma di 14.000.000 euro, trasferita alla società, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 per lo svolgimento, per l'anno 2022, delle funzioni attribuite alla stessa società, sono stati impiegati 2.412.497 euro per il sostenimento di costi di funzionamento dell'attività aziendale.



Un'analisi esaustiva dei costi sostenuti dall'azienda nel corso del 2022 è desumibile dal bilancio di esercizio 2022 che è stato approvato dal CDA dell'8 giugno 2023 nonché dall'Assemblea dei Soci del 28 giugno u.s. e trasmesso al Comitato per il controllo analogo congiunto con nota prot. Simico n. 2273/2023.

Con riferimento alla somma di euro 130.309.134 trasferiti per la progettazione delle opere e a titolo di anticipazione, alla data odierna non sono state impiegate somme per le motivazioni di seguito descritte, quali criticità rilevate nel corso dell'istruttoria effettuata per predisporre il Piano degli Interventi nonché per preparare le Conferenze di Servizi e le convenzioni.

Ai fini della predisposizione del Piano suddetto così per l'aggiornamento confluito nel nuovo Piano complessivo delle opere, la Società ha seguito da un lato secondo le indicazioni fornite dal Comitato Organizzatore e dall'altro ha coinvolto negli approfondimenti tecnici le amministrazioni e tutti gli altri soggetti attuatori, nonché ANAS e RFI per le opere stradali e ferroviarie.

Le opere indicate dal decreto 7 dicembre 2020, la cui realizzazione è demandata alla Società, sono state, pertanto, oggetto di puntuale ricognizione, come per tutte le altre opere olimpiche di impiantistica sportiva, ai fini di inserirle nel quadro del Piano degli Interventi che è in corso di superamento in ragione dell'aggiornamento effettuato su impulso della Cabina di Regia, nonché su incarico specifico del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.

Per quanto riguarda specificatamente le opere stradali e ferroviarie, la Società ha provveduto a richiedere le informazioni di aggiornamento, con note trasmesse il 24 gennaio e il primo febbraio 2023, ad ANAS e RFI. In particolare, si è inteso acquisire il quadro economico aggiornato di ogni progetto con i necessari adeguamenti, anche connessi all'aumento dei costi delle materie prime e dei prezzi unitari di progetto, nonché il cronoprogramma aggiornato con descrizione dello stato del procedimento tecnico-amministrativo e la scheda informativa di ciascun intervento. Allo scopo sono stati forniti ad ANAS e RFI modelli appositamente predisposti per rappresentare i dati in modo efficace e raccordabile.

Ad esito di ciò, si riferisce che la quasi totalità delle opere stradali e ferroviarie sono ricomprese nell'Allegato n. 1 del nuovo Piano Complessivo delle opere olimpiche in corso di perfezionamento e ciò significa che si è raggiunta l'integrale copertura finanziaria necessaria ed pertanto si procederà secondo quanto stimato da relativo cronoprogramma. Soltanto n. 3 opere infrastrutturali stradali sono indicate nell'Allegato n. 2 in quanto attualmente sussiste una parziale copertura finanziaria e ne è stimata l'ultimazione per "lotti o stralci funzionali" da cronoprogramma oltre il mese di dicembre 2025.

Si tratta delle seguenti n. 3 opere stradali:

1. la Variante di Cortina “Lotto 2” – Canne stradali gallerie e opera di difesa della SS51 a Nord di Cortina (il lotto 1 è previsto nell’Allegato n. 1 del nuovo Piano e, pertanto, si procede all’intervento, identificato già precedentemente dal Piano degli interventi come C16, per stralci funzionali);
2. Realizzazione di una galleria artificiale “Lotto 2” - Cida di Ponte di Legno (il lotto 1 è previsto nell’Allegato n. 1 del nuovo Piano e, pertanto, si procede all’intervento, identificato già precedentemente dal Piano degli interventi come C30, per stralci funzionali);
3. Variante di Vercurago (identificato già precedentemente dal Piano degli interventi come C34).

Premesso quanto sopra riferito all’attività fondamentale connessa all’istruttoria del primo Piano degli Interventi e del successivo aggiornamento confluito nel Piano complessivo delle opere olimpiche, attualmente, come noto, in corso di approvazione, si descrivono di seguito le motivazioni di quanto affermato con riguardo alle “risorse finanziarie” di cui al d.m. 7 dicembre 2020 e in particolare, con riferimento alla somma di 130.309.134 euro trasferiti per la progettazione delle opere e a titolo di anticipazione, sul fatto che alla data odierna non sono state impiegate somme. A riguardo hanno rilievo:

1. Interpello all’Agenzia delle Entrate;
2. Attività di progettazione di ANAS ed RFI.

In relazione all’Interpello si riferisce che in data 2 marzo 2023 la Società ha effettuato una specifica richiesta di interpello all’Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della legge n. 212/2000 finalizzata a richiedere l’orientamento circa la corretta interpretazione delle disposizioni tributarie applicabili, sia in ambito IVA che ai fini delle II.DD. Il relativo esito è pervenuto in data 13 aprile 2023 ed è risultata dirimente per qualificare l’imponibilità IVA, IRES e IRAP delle operazioni oggetto di convenzione tra la Società e gli Enti pubblici coinvolti nella realizzazione delle opere olimpiche.

Il parere ricevuto ha confermato la soluzione interpretativa prospettata dalla Società, laddove si ritiene che le somme destinate alla realizzazione delle opere, per la copertura degli oneri di investimento nonché per il monitoraggio, siano dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA, in quanto erogati nell’ambito di un rapporto a prestazioni corrispettive. Tale soluzione interpretativa fa sì che la Società abbia diritto alla detrazione dell’IVA sulle spese di funzionamento e sui costi di realizzazione di ciascuna opera, in virtù della rivalsa di imposta da effettuare nei confronti degli Enti finanziatori.

A seguito delle conferme dell’Agenzia delle Entrate e dei trasferimenti ricevuti nel corso del 2022 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel mese di maggio 2023



sono state emesse le fatture attive nei confronti del MIT per rivalersi dell'IVA. Tali fatture sono state rifiutate dal suddetto Ministero, in virtù della facoltà concessa alla Pubblica amministrazione di rifiutare le fatture passive, nel rispetto delle indicazioni fornite dal D.M. 132 del 2020 del MEF.

Per quanto riguarda, inoltre, la dinamica delle attività di progettazione di ANAS ed RFI, si riporta che nel perseguimento degli obiettivi olimpici, ai fini dell'attivazione e finalizzazione da parte della Società delle pertinenti procedure autorizzative per i progetti infrastrutturali stradali, la prosecuzione delle attività di progettazione a cura di ANAS e di RFI è stata raccordata con l'attività svolta *ex lege* della Società attraverso l'implementazione di una dinamica collaborativa prodromica alla definizione delle convenzioni di subentro previste dalle norme.

Sono stati impartiti, con atti formali nonché interlocuzioni informali e riunioni di allineamento tecnico, gli indirizzi tecnico amministrativi richiesti, caso per caso, in relazione allo stato degli elaborati progettuali e alla tipologia delle singole opere stradali e ferroviarie classificate olimpiche e si è instaurata una stretta collaborazione con ANAS ed RFI, in considerazione del mandato, sopra già richiamato, ricevuto *ex lege* dalla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026, sia come S.p.A. istituita appositamente per gli obiettivi olimpici che come struttura di cui può avvalersi il Commissario Straordinario.

Ciò detto, si osserva che i documenti progettuali forniti da ANAS e RFI e/o caricati sul portale collaborativo "stakeholder" creato e implementato dalla Società, hanno profilato generalmente progetti in corso di sviluppo e non già progetti perfezionati ai fini dell'avvio di Conferenze di Servizi, in molti casi, diversamente da quanto atteso in base al disposto del succitato decreto 7 dicembre 2020 che indicava ANAS e RFI quali soggetto preposto all'avvio dei procedimenti nelle more della costituzione e operatività piena della Società.

Conseguentemente, al fine di accelerare le procedure dei progetti in fase di redazione, è stato necessario richiedere ad ANAS e RFI l'effettuazione di verifiche, approfondimenti ed aggiornamenti anche a completamento degli elaborati progettuali forniti (sia in caso di PFTE che di PD) poiché doverosi in relazione alle specifiche richieste e/o prescrizioni dei territori e nel rispetto delle prerogative delle Amministrazioni pubbliche (Regioni, Province e Comuni) nonché degli enti gestori di sottoservizi per prevenire o risolvere le possibili interferenze.

Ciò allo scopo, quindi, di assicurare, in via preventiva, la corretta istruttoria per l'indizione e lo svolgimento delle Conferenze di Servizi *ex lege* 241/1990, nonché per riscontrare, in via successiva, motivatamente le richieste specifiche di ulteriori sviluppi progettuali per i quali sussistevano richieste condizionanti e formalmente presentate da parte delle Autorità pubbliche coinvolte (es. CDS per l'esame dell'intervento riguardante la tangenziale Sud Sondrio).

E' stato instaurato, pertanto, il coinvolgimento diretto di ANAS e RFI in tutte le fasi procedurali di indizione, svolgimento e conclusione delle Conferenze di Servizi (n°. 17 CDS indette e svolte per opere stradali e ferroviarie come da tabella specifica riportata alla fine del presente capitolo), così come il confronto costante per tutte le istruttorie preliminari, intermedie e finali nonché per tutti i procedimenti a latere (es. ambientali, archeologici, demaniali, espropriativi) da attuare caso per caso, garantendo l'intervento diretto del R.U.P. incaricato da ANAS e/o RFI nonché dei progettisti e tecnici di volta in volta indicati dalle stesse Società, fermo restando la competenza della società come amministrazione procedente e, quindi, titolare della competenza su tutto l'iter autorizzativo delle opere.

D'altra parte, la stessa dinamica è stata assicurata ai fini elaborativi del Piano degli Interventi approvato con d.P.C.M. 26 settembre 2022 di cui sopra, come noto, in piena trasparenza tenuta nelle interlocuzioni sulle valutazioni decisionali da assumere nonché nei vari incontri di allineamento tecnico con ANAS e RFI, per le opere commissariali e non commissariali, attraverso l'immediato esercizio da parte della Società scrivente delle funzioni di amministrazione procedente nonché di struttura di supporto al Commissario Straordinario.

In relazione al già citato nuovo Piano complessivo delle opere in corso di approvazione, si sottolinea che, come già assicurato per l'elaborazione del Piano degli Interventi suddetto, la Società ha coinvolto direttamente ANAS e RFI nell'istruttoria anche richiedendo formalmente il necessario aggiornamento, tecnico, economico e temporale attraverso la compilazione di modelli, appositamente approntati dalla Società, a garanzia della completezza e del raccordo di dati e informazioni.

Quanto sopra è stato perseguito e garantito, superando le iniziali difficoltà di coniugazione dello staff e tra le strutture centrali e periferiche diverse, nel forte intendimento di dar luogo ad una dinamica trasparente e raccordata per il perseguimento efficace degli obiettivi pubblici relativi ai Giochi invernali Milano Cortina 2026.

Infatti, soprattutto le riunioni di allineamento tecnico, sono state tenute a ritmi continui in special modo laddove la progettazione delle varie opere necessitava integrazioni ai fini di procedure complesse come l'assoggettabilità a VIA, VincA (Rete Natura 2000), verifiche preventive archeologiche, acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 44 del D.L. 77/2021, per non parlare delle documentazioni progettuali ai fini espropriativi e di variante urbanistica. In ciò, richiamando l'importanza, per gli obiettivi olimpici, del rispetto innanzitutto dei cronoprogrammi relativi alle attività di progettazione da ANAS e RFI svolte, quali ad oggi strettamente riferiti al perfezionamento dei progetti *de quo*, nonché delle tempistiche prefigurate nelle riunioni di allineamento suddette.

La dinamica sopra sintetizzata è stata attuata per pervenire alle condizioni del previsto subentro in coerenza attuativa con la ratio e le previsioni dell'articolo 3 del decreto-legge



16/2020 (c.d. legge olimpica) cui si ricollegono il d.P.C.M. 23 febbraio 2022 e il d.P.C.M. 26 settembre 2022 nonché il Piano complessivo delle opere in corso di approvazione. Tale dinamica, condivisa con sia con ANAS che con RFI, è risultata confermata innanzitutto dalla Convenzione autorizzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sottoscritta con ANAS il 1° giugno 2023.

In particolare la Società ed Anas hanno concordato che, sino alla stipula di ogni convenzione di subentro riferita al singolo intervento, ANAS proseguirà a rendicontare al Ministero in relazione alle attività eseguite nelle modalità già previste dal vigente Contratto di Programma MIT/ANAS con riferimento ai costi esterni sostenuti relativi agli impegni contrattuali intrapresi e da completare, nonché ai costi interni sostenuti, finanziati a valere sugli oneri d'investimento assegnati all'intervento. Poi, con la sottoscrizione di ogni singola Convenzione di subentro è effettuata la relativa ricognizione degli impegni e delle spese nonché vengono regolamentate le modalità di rendicontazione e di rimborso delle spese residue alla data di sottoscrizione della medesima Convenzione di subentro.

Ai fini di ciò, in relazione alla rappresentata disponibilità di Accordi Quadro per lavori appare evidente la necessità che ANAS fornisca alla Società, per consentire l'effettivo subentro, con coerenza normativa, una comunicazione formale con indicazione espressa per ciascuna delle n°. 15 opere stradali olimpiche in merito alla percorribilità concreta di procedere mediante contratto attuativo a valere su accordi quadro, nonché con esplicitazione delle motivazioni giuridiche e tecniche laddove ciò sia valutato improcedibile.

E' imminente il perfezionamento delle convenzioni di subentro per le seguenti opere stradali:

- consolidamento galleria "Monte Piazzo";
- adeguamento a tre corsie del "Ponte Manzoni" – Lecco.

Con riguardo specifico alle opere ferroviarie, le attività di progettazione di RFI per le stazioni di Trento, Belluno, Ponte nelle Alpi si sono concluse e gli iter autorizzatori sono giunti al termine grazie al buon esito delle Conferenze di Servizi. La progettazione delle stazioni di Feltre e Longarone invece è in corso, come le relative procedure autorizzative avviate nei giorni scorsi, ovvero in prossimo avvio, ad opera della Società. Tali attività di progettazione sono state svolte con finanziamenti di RFI nell'ambito del Piano Integrato Stazioni.

RFI, in vista della stipula della convenzione, ha avviato due gare di Accordo Quadro, già in corso di aggiudicazione, che includono anche la realizzazione delle opere dei suddetti interventi, senza tuttavia alcun vincolo sull'obbligo di affidamento.

Pertanto, si potrà procedere con le seguenti:

- Progettazione esecutiva e lavori per la rifunionalizzazione e l’adeguamento sismico del Fabbricato viaggiatori di Trento, nonché per la riqualificazione e la riorganizzazione delle aree esterne contermini; Progettazione esecutiva e lavori per l’adeguamento e messa a norma del sistema di Accessibilità Ferroviaria della Stazione di Trento;
- Progettazione esecutiva e lavori per l’adeguamento e messa a norma del sistema di Accessibilità Ferroviaria della Stazione di Belluno;
- Progettazione esecutiva e lavori per la realizzazione del nuovo terzo marciapiede ed opere accessorie della Stazione di Ponte nelle Alpi.

Per gli interventi infrastrutturali già previsti da norme antecedenti la costituzione della Società e per quelli indifferibili di impiantistica sportiva, sono state effettuate ricognizioni immediate e puntuali sullo stato dei progetti e delle procedure coinvolgendo le Regioni Lombardia e del Veneto, le Province, i Comuni, gli enti gestori di sottoservizi (reti gas, energia, acqua ecc.) nonché ANAS e RFI nelle Conferenze di servizi, preliminari e decisive a seconda del livello progettuale (PFTE; PD), ai sensi della legge n.241/1990 poiché propedeutiche alla realizzazione dei lavori in quanto, come noto, consentono le acquisizioni di nulla-osta, autorizzazioni, pareri con conseguente allineamento degli sviluppi progettuali alle condizioni e prescrizioni di Amministrazioni ed Enti coinvolti dando impulso ai necessari approfondimenti soprattutto in relazione all’impatto paesaggistico, paesistico, ambientale, nonché alle dichiarazioni di pubblica utilità, varianti urbanistiche e procedure espropriative ai sensi del d.P.R. n.327/2001.

Con riguardo in particolare alle opere infrastrutturali stradali e ferroviarie di cui al decreto MIMS-MEF del 7 dicembre 2020 si riportano i seguenti dati ed informazioni:

N. 17 Conferenze di Servizi indette;

N. 15 già positivamente concluse (ossia con decreto di determinazione conclusiva già adottato);

N. 2 in corso (con riunione in modalità telematica già svolta e pertanto in via di conclusione).

Di seguito si riporta la tabella fornita al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito della predetta relazione ai sensi del decreto 7 dicembre 2020 e riguardante tutte le Conferenze di Servizi finora indette e svolte con le relative fasi procedurali ed esiti rivolti a garantire le varianti urbanistiche nonché l’utilizzo delle aree di suolo pubblico e/o privato necessarie alla cantierizzazione e realizzazione delle opere stradali e ferroviarie.

TABELLA CDS PROGETTI STRADALI E FERROVIARI DI CUI AL D.M. 7.12.2020

N°	CDS	Cod.	Opera stradale o ferroviaria	Data Indizione	Data Riunione	Scadenza parere	Fase/Esito	Stato
----	-----	------	------------------------------	----------------	---------------	-----------------	------------	-------




INFRASTRUTTURE
MILANO CORTINA 2026

1	Preliminare	C15 - D4	PFTE - Variante di Longarone (ANAS)	10/08/2022	14/09/2022	23/09/2022	Decreto commissariale 21 novembre 2022 di determinazione motivata di conclusione positiva - progetto con parere del CSLPP art. 44 del D.L. 77/2021 e in procedura MASE per VIA	Conclusa
2	Preliminare	C31-D10	PFTE - Tangenziale sud Sondrio (ANAS)	30/09/2022	20/10/2022	31/10/2022	Decreto commissariale 28 novembre 2022 di determinazione motivata di conclusione positiva-progetto definitivo in perfezionamento da sottoporre a CDS decisoria	Conclusa
3	Decisoria	C26	PD - Soppressione PL - Comune di Forcola; Linea Colico-Sondrio Km 24+270 – Sottovia carrabile (RFI)	05/10/2022	24/10/2022	23/11/2022	Decreto commissariale 27 dicembre 2022 di determinazione motivata di conclusione positiva con connessa approvazione del progetto definitivo	Conclusa
4	Decisoria	C26	PD - Soppressione PL - Comune di Colorina; Linea Colico-Sondrio Km 26+055 – Sottovia carrabile (RFI)	05/10/2022	24/10/2022	23/11/2022	Decreto commissariale 7 dicembre 2022 di determinazione motivata di conclusione positiva-progetto definitivo in perfezionamento da approvare con quadro economico	Conclusa
5	Decisoria	C26	PD - Soppressione PL - Comune di Montagna in Valtellina: Linea Sondrio-Tirano Km 2+984 – Viabilità di ricucitura e al Comune di Poggiridenti: Linea Sondrio-Tirano Km 3+519 e Km 4+143 – Viabilità di ricucitura e riqualificazione (RFI)	05/10/2022	26/10/2022	25/11/2022	Decreto commissariale 27 dicembre 2022 di determinazione motivata di conclusione positiva con connessa approvazione del progetto definitivo	Conclusa

6	Decisoria	C26	PD - Soppressione PL - Comune di Teglio e Comune di Chiuro; Linea Sondrio-Tirano Km 10+483 - Km 11+066 - Km 11+690 (RFI)	05/10/2022	26/10/2022	25/11/2022	Decreto commissariale 27 dicembre 2022 di determinazione motivata di conclusione positiva con connessa approvazione del progetto definitivo	Conclusa
7	Preliminare	C19	PFTE - S.S. 36 Completamento percorso ciclabile Abbadia Lariana (ANAS)	13/10/2022	28/10/2022	07/11/2022	Decreto commissariale 28 novembre 2022 di determinazione motivata di conclusione positiva-progetto definitivo in perfezionamento da sottoporre a CDS decisoria	Conclusa
8	Preliminare	C22	PFTE - Potenziamento svincolo località Dervio (ANAS)	21/10/2022	08/11/2022	28/11/2022	Decreto dell'AD 13 dicembre 2022 di determinazione motivata di conclusione positiva-progetto definitivo in perfezionamento da sottoporre a CDS decisoria	Conclusa
9	Preliminare	C29	PFTE - Potenziamento svincolo località Piona (ANAS)	21/10/2022	08/11/2022	28/11/2022	Decreto dell'AD 9 dicembre 2022 di determinazione motivata di conclusione positiva-progetto definitivo in perfezionamento da sottoporre a CDS decisoria	Conclusa
10	Preliminare	C16-D5	PFTE - Variante di Cortina (ANAS)	30/11/2022	14/12/2022	09/01/2023	Decreto commissariale 30 marzo 2023 di determinazione motivata di conclusione positiva - progetto sottoposto al parere del CSLPP art. 44 del D.L. 77/2021 e trasmesso al MASE per procedura VIA	Conclusa
11	Decisoria	C26	PD - Soppressione PL su SS38 - Comuni di Ponte in Valtellina e Chiuro; Linea Sondrio-Tirano Km 8+223 - Km 8+665 - Km 9+41- (RFI)	09/12/2022	21/12/2022	20/03/2023	Differito il termine per espressione del parere dal 19.01.2023 al 20.03.2023 per consentire il caricamento dello sviluppo progettuale da parte di RFI e il riesame. Il decreto di conclusione è in perfezionamento	In corso

12	Decisoria	C26	PD - Soppressione PL su SS38 - Comune di Bianzone; Linea Sondrio-Tirano Km 19+269 - Km 19+606 - Km 19+990 - Sottovia e viabilità di collegamento (RFI)	09/12/2022	21/12/2022	19/01/2023	Decreto commissariale 08.02.2023 di determinazione motivata di conclusione positiva - progetto definitivo in perfezionamento da approvare con quadro economico	Conclusa
13	Decisoria	C17	PD - PRG-Ponte nelle Alpi (RFI)	05/01/2023	25/01/2023	20/02/2023	Decreto AD 06.04.2023 di determinazione motivata di conclusione positiva - progetto definitivo in perfezionamento da approvare con quadro economico	Conclusa
14	Decisoria	C18	PD - Stazioni Olimpiche - Stazione di Belluno (RFI)	05/01/2023	25/01/2023	20/02/2023	Decreto AD 06.04.2023 di determinazione motivata di conclusione positiva - progetto definitivo in perfezionamento da approvare con quadro economico	Conclusa
15	Preliminare	C30-D9	PFTE - Realizzazione galleria località Cida di Ponte di Legno al km 137+500 - galleria e viabilità accessoria in località Case Sparse -Passo del Tonale al km 147+000 (ANAS)	30/01/2023	23/02/2023	27/03/2023	Decreto AD 05.04.2023 di determinazione motivata di conclusione positiva - progetto definitivo in perfezionamento da sottoporre a CDS decisoria	Conclusa
16	Decisoria	C19	PD - S.S. 36 Completamento percorso ciclabile Abbadia Lariana (ANAS)	22/02/2023	08/03/2023	20/03/2023	Decreto commissariale 3.5.2023 di determinazione motivata di conclusione positiva - progetto definitivo in perfezionamento da approvare con QE	Conclusa
17	Preliminare	C20 - D6	PFTE - Riqualficazione Busto Arsizio/Gallarate/Cardano (ANAS)	31/03/2023	20/04/2023	09/05/2023	Pervenuto in data 01.06.2023 il sinottico di ANAS propedeutico all'approfondimento con ANAS e ASPI sulla riqualficazione dell'intersezione A8 nonché propedeutico al	In corso



Contemporaneamente alle suddette attività prodromiche al perfezionamento della progettazione e alla cantierizzazione, sono state predisposte le principali Convenzioni per regolare i rapporti di avvalimento con RFI ed ANAS. Ciò in quanto, relativamente agli interventi infrastrutturali di cui al decreto del 7 dicembre 2020 ed alle opere commissariate di cui al d.P.C.M. 23 febbraio 2022, dalle interlocuzioni svolte e dalle evidenze istruttorie emerse in fase di ricognizione giuridico-amministrativa e finanziaria, nonché dagli approfondimenti sugli elaborati e documenti progettuali, è risultata evidente l'importanza di dare seguito alla definizione di Accordi e/o Convenzioni per rendere chiari ed efficaci gli impegni reciproci, tenendo conto dei ruoli, delle risorse finanziarie e delle tempistiche predeterminate. Sull'argomento dei rapporti di avvalimento e delle relative convenzioni si rinvia a quanto illustrato di seguito e specificatamente nel capitolo 3 al paragrafo 1.

4. Monitoraggio

Il d.P.C.M. 26 settembre 2022, registrato in data 2 novembre 2022 dalla Corte dei Conti, ha approvato il Piano degli Interventi che ha ricompreso tutte le opere da realizzare in correlazione alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, distinguendole negli allegati di riferimento A, B, C e D con indicazione delle fonti normative e di finanziamento nonché con i dati specifici delle opere stesse, tra cui il costo stimato da progetto e, laddove necessario, le ulteriori necessità (intese, come noto, quale ulteriore necessaria copertura finanziaria), secondo quanto emerso dalla ricognizione effettuata dalla Società, ai fini delle procedure ex lege dell'intesa e dell'approvazione del Piano stesso.

A tal riguardo, la Cabina di regia, convocata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e tenutasi il 16 gennaio u.s. a Milano con i Ministri e i Presidenti di Regioni e Province coinvolti nonché con i Comuni di Milano e Cortina e la Fondazione Milano Cortina 2026, ha richiamato l'attenzione sulla massima cooperazione istituzionale da accordare a tutti i livelli organizzativi e amministrativi per garantire la realizzazione delle opere olimpiche nella tempistica stringente dettata dall'evento olimpico.

All'esito della Cabina di regia, la Società è stata incaricata, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di procedere "con ogni consentita urgenza" all'aggiornamento del Piano degli Interventi, tenuto conto anche della novazione normativa introdotta dalla recente legge di bilancio n.197/2022 che, all'art. 1, comma 498, ha modificato l'art. 3 del decreto-legge

n.16/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n.31 del 2020, coinvolgendo direttamente anche il Ministero dell'economia e delle finanze nella procedura di approvazione del Piano stesso.

Nel periodo di riferimento la Società ha quindi proseguito le attività finalizzate alla ricognizione e sistematizzazione delle informazioni necessarie alla elaborazione di un quadro coerente dello stato di consistenza economico e temporale di ciascun intervento.

Pertanto, si è proceduto a richiedere ad ogni soggetto attuatore il quadro economico di ogni progetto di cui al d.P.C.M. suindicato e riferito al proprio ambito di pertinenza, adeguato agli approfondimenti progettuali che hanno visto, come noto, un aumento dei costi delle materie prime e quindi dei prezzi unitari di progetto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si proceduto a richiedere:

- ogni elemento informativo aggiornato sui procedimenti tecnico-amministrativi intrapresi con relativo cronoprogramma;

- evidenziazione di un eventuale sviluppo per stralci funzionali dei progetti di cui al d.P.C.M.;

- quadro economico aggiornato alla luce di quanto finora delineato e/o già intrapreso in qualità di soggetto attuatore con contestuale allineamento del sistema di monitoraggio di cui al comma 12, dell'art. 3, del succitato decreto-legge n. 16/2021 laddove è richiamato espressamente il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le opere sono indicate come «Olimpiadi Milano Cortina 2026»;

- indicazione, in relazione al quadro economico aggiornato, delle ulteriori necessità in termini di copertura finanziaria, rispetto al costo stimato del progetto, così come riportato negli allegati al Piano approvato con il predetto d.P.C.M. del 26 settembre 2022.

A tal fine la direzione Monitoraggio in collaborazione con le altre funzioni aziendali ha sviluppato dei modelli tipologici relativi al crono di esecuzione lavori, al quadro economico e al crono delle procedure indispensabili per un allineamento che renda misurabili e confrontabili gli avanzamenti dei singoli interventi:

- n. 1 (cronoprogramma aggiornato con breve descrizione dello stato del procedimento tecnico-amministrativo) elaborato secondo il modello di cui all'allegato A;

- n. 2 (quadro economico aggiornato con indicazione delle ulteriori necessità) da compilare con riferimento ad ogni intervento di competenza, elaborato secondo il modello di cui all'allegato B;

- n. 3 (scheda informativa dell'opera) da compilare con riferimento ad ogni intervento di competenza, elaborata secondo il modello di cui all'allegato C;

Tali modelli sono stati inviati a tutti gli enti coinvolti e pure sono state condotte apposite sessioni formative al fine di supportare la elaborazione di tali dati.



ALLEGATO A

Il Cronoprogramma deve essere elaborato secondo la WBS riportata in appresso e per ciascuna attività riportare:

- le date relative di inizio e fine “al più presto”,
- le relazioni logiche (legami) tra le attività rappresentative della sequenza operativa di progettazione, affidamento e costruzione, con attribuzione di:
 - Tipo di legame (Fine-Inizio; Inizio-Inizio; Inizio-Fine; Fine-Fine)
 - Attività correlata;
 - Total Float ossia la quantità totale di tempo in cui un'attività può essere ritardata senza influire sulla data di fine del progetto

Il Cronoprogramma deve essere consegnato in formato .xlsx (Microsoft Excel) e/o mpp (Microsoft Project) oltre che in formato .pdf.

Struttura e Metodologia di Formazione della WBS del cronoprogramma

Per il progetto la disaggregazione delle attività è formulata nel seguente modo, a partire dalla Commessa:

WBS livello 1: Identificazione dell'intervento

L'identificazione di ogni intervento è definita da un codice Commessa. Tale codice costituisce la parte fissa della codifica della WBS.

WBS livello 2: Identificazione del lotto

Applicabile se l'intervento è suddiviso in lotti secondo una numerazione progressiva e assumendo il valore 0 (zero) in caso di lotto unico.

WBS livello 3: Opere Prevalenti

Trattasi di Opere che compongono il lotto e che possono essere realizzate in autonomia. Le Opere Prevalenti saranno codificate utilizzando caratteri alfanumerici.

WBS livello 4: Parte d'opera prevalente o super categorie

Le Opere Prevalenti possono essere suddivise in Parte d'Opera Prevalente. Le Parti d'Opera Prevalente sono codificate utilizzando caratteri alfanumerici. Ad esempio, la Palazzina X sarà scomposta in piani o livelli; così, ad es.: le parti d'opera prevalente in tal caso, saranno: P-1 = piani interrati, P00 = piano terra, P01 = piano primo, P02 piano secondo, ...). Le opere lineari possono seguire una scomposizione di tipo chilometrico o similari.

WBS livello 5: Macro-attività di Costruzione o Categorie d'Opera

Ciascuna parte d'Opera Prevalente è stata suddivisa a sua volta in Macro Attività di Costruzione, denominate Macro-attività, secondo la classificazione riportata nella seguente tabella. Le Macro-attività sono individuate da un codice costituito da 3 caratteri alfabetici

<i>Tabella Macro-attività - Categorie d'Opera</i>	
<i>Livello 5 della WBS – Macro-attività</i>	<i>Codifica</i>
Movimenti di materia	MVT
Strutture	STR

Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.
Viale delle Olimpiadi n. 61, 00135 Roma | C.F. 16406341004 – n. REA. RM – 1655339
e-mail: protocollo@infrastrutturemilanocortina2026.it | pec: protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it

Architettonico edile	ARE
Impianti meccanici	IME
Reti di distribuzione e smaltimento	RDS
Impianti Elettrici e Speciali	IES
Opere Esterne	OST
Opere a Verde	OVE

WBS livello 6: Attività Primarie – Sub Categorie

Ciascuna Macro-attività, è disaggregata nelle Attività Primarie come da tabella di seguito riportata. Le Attività Primarie sono individuate da un codice costituito da 1 carattere alfanumerico a partire dalla lettera A.

<i>Tabella Attività Primarie o Sub categorie</i>			
<i>Codice Macro - attività</i>	<i>Livello 5 della WBS Macroattività</i>	<i>Codice Attività Primarie</i>	<i>Livello 6 della WBS Attività Primarie (da definire in funzione della destinazione d'uso e del settore interessato)</i>
MVT	Movimenti di materia	A	Indagini geotecniche e geologiche
		B	Demolizioni
		C	Strade di cantiere
		D	Scavi
		E	Riempimenti
		F	Modellazioni
		G	Drenaggi
		H	Sovrastrutture stradali
		I	Opere di sistemazione idraulica
		L	Impermeabilizzazioni
		.	Altro [*]
		STR	Strutture
B	Fondazioni		
C	Strutture di contenimento / Opere di Sostegno		
D	Elevazioni / strutture verticali in c.a.		
E	Solai / strutture orizzontali in c.a.		
F	Prefabbricati		
G	Opere Speciali		
H	Strutture verticali in acciaio		
I	Strutture orizzontali in acciaio		
J	Strutture in legno		
K	Opere diverse in acciaio		
L	Altro [*]		
ARE	Architettonico edile	A	Murature interne
		B	Murature esterne e isolanti

		C	Intonaci
		D	Sottofondi e isolanti acustici
		E	Pavimenti
		F	Rivestimenti interni
		G	Rivestimenti esterni
		H	Controsoffitti
		I	Pitturazioni interne
		J	Pitturazioni esterne
		K	Coperture/Tetti
		L	Impermeabilizzazione e isolamento copertura, lattonerie
		M	Infissi / Serramenti interni
		N	Infissi / Serramenti esterni
		O	Attrezzature interne
		P	Attrezzature esterne
		Q	Opere in ferro
		R	Opere in pietra
		S	Assistenze murarie
		T	Altro [*]
IME	Impianti meccanici	A	Impianto di sollevamento - ascensori
		B	Impianto di riscaldamento
		C	Impianto di ventilazione e condizionamento
		D	Impianto di produzione del freddo
		E	Impianto di potabilizzazione e trattamento acque
		F	Impianto idricosanitario - rete
		G	Impianto idricosanitario - sanitari
		H	Impianto di estrazione
		I	Impianto antincendio
		J	Impianto aria compressa
		K	Centrali
		L	Distribuzione principale
		M	Altro [*]
RDS	Reti di distribuzione e smaltimento	A	Condotte di distribuzione
		B	Distribuzione gas
		C	Scarico acque
		D	Condotti di aspirazione
		E	Altro [*]
IEL	Impianti Elettrici e Speciali	A	Impianto di alimentazione elettrica – linee, quadri, cabine,
		B	Impianto forza motrice
		C	Impianto illuminazione interna
		D	Impianto illuminazione esterna
		E	Impianto illuminazione di sicurezza ed emergenza

Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.
Viale delle Olimpiadi n. 61, 00135 Roma | C.F. 16406341004 – n. REA. RM – 1655339
e-mail: protocollo@infrastrutturemilanocortina2026.it | pec: protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it

		F	Impianto di terra
		G	Impianto di protezione scariche atmosferiche
		H	Impianto produzione di energia di emergenza
		I	Impianto di protezione catodica
		J	Strumentazione
		K	Impianto di telecomunicazione e mezzi audiovisivi
		L	Impianto telefonico
		M	Impianto rivelazione incendi
		N	Impianto di telegestione,telecontrollo
		O	Impianto antintrusione
		P	Impianto TVCC
		Q	Impianto di segnalazione
		R	Impianto di diffusione sonora
		S	Impianto di traduzione simultanea
		T	Impianto elettrico - apparecchi
		U	Centrali
		V	Distribuzione principale
		Z	Altro [*]
OES	Opere Esterne	A	Pavimentazioni esterne
		B	Recinzioni
		C	Aree verdi
		D	Arredo urbano e finiture
		E	Illuminazione
		F	Barriere stradali
		G	Segnaletica
		H	Smobilitazione cantiere
		I	Reti e sottoservizi
		J	Altro [*]
OVE	Opere a verde	A	Impianto di irrigazione
		B	Piantumazioni
		C	Altro [*]

WBS livello 7: Attività Secondarie o elementare

Le Attività Secondarie costituiscono un ulteriore livello di disaggregazione di ciascuna Attività Primaria. L'impostazione di detta disaggregazione è lasciata a discrezione definendo liberamente la struttura del livello nel rispetto delle indicazioni seguenti:

- L'attività pianificata dovrà avere una durata dell'ordine di 15 giorni solari continuativi
- L'attività pianificata dovrà essere univocamente individuata sia in termini temporali (inizio e fine);
- Le attività secondarie andranno codificate utilizzando 2 caratteri numerici a partire da 11 (11, 12, 13,...).

A titolo di esempio la struttura di una attività secondaria sarà del tipo:

- WBS 1: Intervento



- WBS 2: Lotto 1 (L1)
- WBS 3: Edificio 1 (L1 - ED1)
- WBS 4: Piano interrato (L1-ED1-P-1)
- WBS 5: Macro-attività: Strutture (L1-ED1-P-1-STR)
- WBS 6: Attività Primaria: fondazioni (L1-ED1-P-1-STR-B)
- WBS 7: Attività Secondaria: plinti (L1-ED1-P-1-STR-B-11)

Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.
Viale delle Olimpiadi n. 61, 00135 Roma | C.F. 16406341004 – n. REA. RM – 1655339
e-mail: protocollo@infrastrutturemilanocortina2026.it | pec: protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it

Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.
Viale delle Olimpiadi n. 61, 00135 Roma | C.F. 16406341004 – n. REA. RM – 1655339
e-mail: protocollo@infrastrutturemilanocortina2026.it | pec: protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it

ALLEGATO B

Per la compilazione del Quadro Economico deve essere utilizzato il template in appresso, predisposto con l'obiettivo di ottemperare a quanto prescritto:

- dall'art. 16 del D.P.R. 207/2010;
- dal sistema di Monitoraggio Opere Pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP);
- dalle linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108) - ove applicabili.

Di seguito quanto al D.P.R. 207/2010, Art. 16. Quadri economici:

1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:

a.1) lavori a misura, a corpo, in economia;

a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

b) somme a disposizione della stazione appaltante per:

1 - lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;

2 - rilievi, accertamenti e indagini;

3 - allacciamenti ai pubblici servizi;

4 - imprevisti;

5 - acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;

6 - accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;

7 - spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;

8 - spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;

9 - eventuali spese per commissioni giudicatrici;

10 - spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;

11 - spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

12 - I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.

All'interno del template del quadro economico è stata predisposta una sezione iniziale dove riportare l'indicazione, in relazione al quadro economico aggiornato, delle somme assentite e delle ulteriori necessità in termini di copertura finanziaria, rispetto al costo stimato del progetto, così come riportato negli allegati al Piano approvato con il predetto d.P.C.M. del 26 settembre 2022.

A fianco alle voci di spesa è riportato nella colonna "codice BDAP" il relativo riferimento individuato dal sistema di Monitoraggio Opere Pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche.

Descrizione dell'intervento....				
Lotto Funzionale				
REGIONE				
PROVINCIA DI.....				
PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA / DEFINITIVO / ESECUTIVO				
QUADRO ECONOMICO DI SPESA - Art. 16 del D.P.R. 207/2010 -				
SOMME ASSENTITE		Subtotale	Totale	cod. BDAP
		0,00 €	
		0,00 €	
		0,00 €	
		0,00 €	
		0,00 €	
TOTALE IMPORTO DELLE SOMME ASSENTITE			0,00 €	
ULTERIORI NECESSITA'			0,00 €	
A) SOMME A BASE D'APPALTO		Subtotale	Totale	
A.1	Sommano lavori a misura, a corpo, soggetti a ribasso		0,00 €	79
A.1.1	Lavori a corpo		0,00 €	
A.1.2	Lavori a misura		0,00 €	
A.1.3	Monitoraggio Ambientale Corso Operam			
A.1.4	Monitoraggio Strutturale e/o Geotecnico Corso Operam			
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (anche per COVID)		0,00 €	80
N.3	Spese per la progettazione definitiva ed esecutiva, nel caso di procedura di affidamento sul progetto di fattibilità tecnica ed economica			88

TOTALE A) - IMPORTO A BASE D'APPALTO				0,00 €	
M. A.1	Importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c.10 e art.23, c. 16 del d.lgs 50/2016)			0,00 €	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		Subtotale	Totale		
B.1	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			0,00 €	82
B.2	per rilievi, accertamenti e indagini			0,00 €	83
B.2.1	Bonifica ordigni bellici legge 177/12		0,00 €		
B.2.2	Attività di sorveglianza e indagini archeologiche				
B.2.3	Monitoraggio Ante e Post Operam		0,00 €		
B.2.4	Altre attività di rilievo, accertamenti e indagini				
B.3	per allacciamenti ai pubblici servizi			0,00 €	84
B.4	per imprevisti			0,00 €	85
B.5	per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (usi civici)			0,00 €	86
B.6	per accantonamento di cui all'art. 106, comma 1, lettera "a" del d.lgs. 50/2016 e all'art.29, comma 1, lettera a), e b), della legge 25/2022			0,00 €	87

B.7.13	Oneri per lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale DM(MINAMB) 245/2016 (solo nel caso in cui questa voce ricorra andrà applicato a tutti gli importi esclusi espropri, fondo art. 113, protocollo legalità)			0,00 €	
B.7.14	per il Commissario straordinario, ai sensi del D.P.C.M. del 16.04.2021 e dell'art. 4 del DL 32/2019			0,00 €	
B.8	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica			0,00 €	89
B.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici (art. 77 c. 10 D.Lgs. 50/2016)			0,00 €	90
B.10	per spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			0,00 €	91
B.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			0,00 €	92
B.11.1	Accertamenti di laboratorio			0,00 €	
B.11.2	Collaudo tecnico amministrativo			0,00 €	
B.12	per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			0,00 €	93
B.12.a.1	Contributo previdenziale su spese tecniche (B.7, B.8, B.11.2)	4,0%		0,00 €	
B.12.b.1	I.V.A. su lavori (A, B.1)	10,0%		0,00 €	
B.12.b.2	I.V.A. su spese tecniche (e sul contributo previdenziale) (B.7, B.8, B.11.2, B.12.1)	22,0%		0,00 €	
B.12.b.3	I.V.A. su altro (B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.9, B.10, B.11.1)	22,0%		0,00 €	
B.12.b.4	Ritenute d'acconto	20,0%		0,00 €	

Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.
Viale delle Olimpiadi n. 61, 00135 Roma | C.F. 16406341004 – n. REA RM – 1655339
e-mail: protocollo@infrastrutturemilanocortina2026.it | pec: protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it

B.12.b.5	Contribuzione a favore dell'Autorità anticorruzione				
B.14	per mitigazioni (art. 23, comma 6 del d.lgs 50/2016)	2,0%		0,00 €	95
B.15	per interferenze (compreso spostamento dei sottoservizi)			0,00 €	96
B.16	per opere compensative			0,00 €	97
B.17	Altro			0,00 €	98
B.17.1	fondo per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale ex Parte VI, Titolo I, Capo II D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.	3,0%			
B.7.15	Compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario (art. 209, comma 16 del d.lgs 50/2016 e art. 205, comma 5 del d.lgs 50/2016)			0,00 €	
B.17.2	Oneri del protocollo di legalità non soggetti a ribasso				
B.17.3	Importi gestiti da precedenti amministrazioni (per memoria nel presente QE)				
SUB B)	SUBTOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			0,00 €	
	IMPORTO COMPLESSIVO LORDO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE (A + SUB B) - (B.17.3)			0,00 €	
B.13	Oneri di investimento (ex art. 3, comma 11 del DL 16/2020)	3,0%		0,00 €	94
TOTALE B) - IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE				0,00 €	81
TOTALE IMPORTO DELL'INVESTIMENTO (A + B)				0,00 €	

Nota: le percentuali indicate nel presente template sono da intendersi a puro titolo esemplificativo.



ALLEGATO C

La scheda informativa dell'opera deve prevedere le informazioni in appresso indicate:

- Descrizione dell'intervento;
- Importo;
- Status dell'intervento (esposizione sintetica dello stato di avanzamento dell'intervento indicando eventuali criticità e step successivi);
- Pianificazione di alto livello dell'intervento disaggregata come segue:
 - **WBS livello 1: Identificazione dell'intervento**
L'identificazione di ogni intervento è definita da un codice Comessa. Tale codice costituisce la parte fissa della codifica della WBS.
 - **WBS livello 2: Identificazione del lotto**
Applicabile se l'intervento è suddiviso in lotti secondo una numerazione progressiva e assumendo il valore 0 (zero) in caso di lotto unico.
 - **WBS livello 3: Fase**

Ciascun Lotto è disaggregato in tre fasi principali: pre-affidamento, affidamento ed esecuzione.

- FASE 1. Fase di pre-affidamento comprende le attività connesse alla progettazione dell'opera e alla determinazione di procedere attraverso la pubblicazione del bando o dell'avviso di appalto dei lavori. Il tempo che intercorre dalla disponibilità del progetto alla pubblicazione del bando o avviso è la sottofase cosiddetta di "attraversamento", che comprende prevalentemente attività amministrative e burocratiche;
- FASE 2. Fase di affidamento può essere a sua volta suddivisa in tre sottofasi: la prima consiste nella pubblicazione del bando/avviso sino alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, la seconda si svolge a partire da questa scadenza sino all'aggiudicazione dell'appalto previo scrutinio di tutte le offerte pervenute e l'ultima fase include il processo dall'aggiudicazione sino all'avvio della realizzazione.
- FASE 3. Fase esecutiva riguarda l'avvio dei lavori e lo svolgimento fino alla loro conclusione.

- **WBS livello 4: Attività**

Ciascuna Fase, è disaggregata in Attività come da tabella di seguito riportata.

Fase	Oggetto	Attività
pre-affidamento	progetto fattibilità tecnico economica	PFTE-pubblicazione bando-scadenza offerte
pre-affidamento	progetto fattibilità tecnico economica	PFTE-scadenza offerte-aggiudicazione definitiva
pre-affidamento	progetto fattibilità tecnico economica	PFTE-aggiudicazione definitiva
pre-affidamento	progetto fattibilità tecnico economica	PFTE-progettazione
pre-affidamento	progetto fattibilità tecnico economica	PFTE/PD-attraversamento
pre-affidamento	progetto definitivo	PD-pubblicazione bando-scadenza offerte
pre-affidamento	progetto definitivo	PD-scadenza offerte-aggiudicazione definitiva
pre-affidamento	progetto definitivo	PD-aggiudicazione definitiva
pre-affidamento	progetto definitivo	PD-progettazione
pre-affidamento	progetto definitivo	PD/PE-attraversamento
pre-affidamento	progetto esecutivo/direzione lavori	PE-pubblicazione bando-scadenza offerte
pre-affidamento	progetto esecutivo/direzione lavori	PE-scadenza offerte-aggiudicazione definitiva
pre-affidamento	progetto esecutivo/direzione lavori	PE-aggiudicazione definitiva

Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.
Viale delle Olimpiadi n. 61, 00135 Roma | C.F. 16406341004 – n. REA RM – 1655339
e-mail: protocollo@infrastrutturemilanocortina2026.it | pec: protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it

3. RAPPORTI DI AVVALIMENTO CON ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI, MEDIANTE LA STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI

1. Convenzioni e accordi.

La collaborazione con tutte le Amministrazioni pubbliche interessate dall'evento olimpico 2026 (Regioni, Province, Comuni) nonché con gli altri soggetti coinvolti *ex lege* (ANAS, RFI) nella realizzazione delle opere, sia sportive che infrastrutturali, è stata ritenuta essenziale sin dalle prime fasi di operatività della Società che, allo scopo, ha avviato interlocuzioni rivolte ad attuare le disposizioni riguardanti il raggiungimento degli obiettivi olimpici tramite rapporti di avvalimento disciplinati con la sottoscrizione di Convenzioni e/o Accordi funzionali a rendere chiari ed efficaci gli impegni delle parti, tenendo conto, caso per caso, dei ruoli rivestiti, delle risorse finanziarie e delle tempistiche predeterminate.

L'approvazione del Piano degli interventi con il d.P.C.M. 26 settembre 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 2 novembre 2022, ha rappresentato un netto impulso in tal senso, in quanto per tutte le opere sono stati definiti i criteri di gestione con il relativo aggiornamento dei soggetti attuatori, dei finanziamenti disponibili e delle "ulteriori necessità" economiche.

Di seguito sono riportati gli atti convenzionali, tutti appositamente corredati dai rispettivi allegati tecnici e/o finanziari, perfezionati fino al 30 giugno 2022 mediante sottoscrizione delle parti:

- **Accordo perfezionato in data 6 aprile 2022 tra la Regione del Veneto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Sport e il Commissario Straordinario ex decreto-legge n. 121 del 2021** per la realizzazione dell'intervento di **riqualificazione dell'impianto di bob "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo**, per lo svolgimento delle discipline del bob, parabolob, slittino e skeleton, nell'ambito dei giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. Con tale Accordo, è stato previsto espressamente, all'articolo 2, che il Commissario straordinario si avvale della Società per l'esercizio delle funzioni e lo svolgimento delle attività rivolte alla realizzazione dell'intervento nelle tempistiche programmate. L'Accordo dettaglia le azioni attese, il monitoraggio, il trasferimento delle risorse finanziarie. A riguardo, in riscontro alla nota di richiesta della Regione Veneto prot. 0325812 del 22 luglio 2022, acquisita con prot. n. 434/2022, è stato trasmesso, con nota Sim 434 del 22 luglio stesso, il "programma qualitativo – *project scheduling*" che definisce le fasi del procedimento tecnico-amministrativo finalizzato alla realizzazione dell'intervento di cui all'Accordo suindicato; per il medesimo intervento è stato altresì disciplinato il rapporto di avvalimento tra Commissario straordinario e la Società con la Convenzione sottoscritta il 12 novembre 2022;

- **Accordo perfezionato in data 22 dicembre 2022 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Sport e la Società** per la definizione delle modalità di trasferimento, nonché di successiva correlata rendicontazione, delle risorse finanziarie previste dal decreto 21 gennaio 2022 adottato dall’Autorità politica delegata allo sport di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di seguito “decreto di riparto”, al fine di assicurare l’immediata operatività della Società in relazione all’avvio delle procedure per la realizzazione degli interventi relativi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, con particolare riferimento alle “*opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026*” di cui al medesimo decreto di riparto;
- **Convenzione perfezionata in data 23 marzo 2023 tra la Provincia Autonoma di Bolzano e la Società**, ai sensi dell’articolo 5 del d.P.C.M. 26 settembre 2022 recante il Piano degli Interventi relativo ai Giochi olimpici e paralimpici Milano Cortina 2026 e dell’articolo 18-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17; la Convenzione è essenzialmente rivolta a confermare la Provincia Autonoma di Bolzano quale stazione appaltante dell’opera pubblica denominata “*Circonvallazione di Perca*” (CUP B51B11001060003 - codice opera Provincia autonoma di Bolzano S.49.29) di cui all’allegato C n. 5, del Piano degli Interventi olimpici, nonché per regolare tra le Parti le modalità di svolgimento delle rispettive funzioni per assicurare la realizzazione dell’opera stessa per la quale la Società è il soggetto attuatore individuato ai sensi del d.P.C.M. 26 settembre 2022;
- **Convenzione perfezionata in data 12 aprile 2023 tra ANAS S.p.A. e la Società** per disciplinare le condizioni e gli impegni delle parti relativamente al finanziamento delle attività di progettazione e realizzazione dell’intervento denominato “*S.S. 51 di Alemagna – Variante di Longarone*” (CUP F51B20000150001) a seguito della delibera CIPESS n. 43/2022 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 35 in data 11 febbraio 2023) con cui è stato approvato l’aggiornamento al contratto di programma 2016-2020 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS con l’allocazione delle risorse stanziare dalla legge di bilancio 2022, assegnando un finanziamento integrativo di euro 125.928.984 per la realizzazione del suddetto intervento infrastrutturale stradale;
- **Accordo perfezionato in data 19 aprile 2023 tra la Società e il Comitato paritetico - Fondo Comuni Confinanti** per la definizione delle attività e degli impegni relativi a Interventi ricompresi nel progetto sportivo delle finali di coppa del Mondo 2020 e dei campionati mondiali di sci alpino 2021 di Cortina d’Ampezzo di cui al precedente Accordo del 16 febbraio 2018; l’accordo tiene conto che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 52 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, a far data dal 25 maggio 2022 la Società è divenuta soggetto attuatore degli interventi non ancora completati alla data del 30 aprile 2022 e ricompresi nel piano di cui all’articolo 61, comma 4, del suddetto decreto-legge n. 50/2017, subentrando

conseguentemente nei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresa la gestione della contabilità speciale n. 6081 intestata al commissario, sorti in relazione alla gestione commissariale di cui all'articolo 61 stesso che cessa, pertanto, di avere efficacia, secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2-quater, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16;

- **Protocollo d'intesa 22 maggio 2023 tra INAIL e la Società** per la definizione degli ambiti e modalità di realizzazione delle attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza con azioni congiunte;
- **Accordo perfezionato in data 23 maggio 2023 tra la Provincia autonoma di Trento, il Comune di Baselga di Piné e il Commissario Straordinario ex decreto-legge n. 121 del 2021** per la definizione delle modalità di espletamento delle attività di progettazione e realizzazione degli interventi di ammodernamento strutturale e funzionale dell'impianto sportivo "Ice rink Oval" di Baselga di Piné, tenendo conto delle funzioni attribuite *ex lege* al Commissario straordinario nonché disciplinando le modalità di trasferimento al medesimo delle relative risorse finanziarie previste per il raggiungimento dell'obiettivo;
- **Convenzione quadro 1° giugno 2023 tra ANAS S.p.A., Società e Commissario Straordinario ex d.P.C.M. 23 febbraio 2022**, per la definizione, sulla base della dinamica collaborativa già instaurata con ANAS, degli impegni e delle funzioni in relazione alle n.15 opere olimpiche stradali (n. 13 in territorio lombardo e n. 2 in territorio Veneto) e che consente la stipula delle c.d. "convenzioni di subentro" per ogni singola opera;
- **Protocollo di legalità perfezionato in data 16 giugno 2023 tra il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Transizione ecologica, il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro e la Società**, per lo sviluppo delle attività di prevenzione, accertamento, anche mediante sistemi tecnologici avanzati, e contrasto di irregolarità e violazioni ambientali nella realizzazione delle opere infrastrutturali delle olimpiadi Milano Cortina 2026.

Tra gli atti convenzionali elaborati e già perfezionati, si segnala anche la **"lettera d'intenti" perfezionata in data 22 maggio 2023 tra la Società e il Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito – ABC** per stabilire forme di collaborazione reciproche ai fini della valorizzazione dei processi digitali e green in riferimento alla gestione degli appalti pubblici (e-procurement) di lavori e servizi nel settore costruzioni (edilizia, urbanistica infrastrutture e ambiente) anche con riferimento ai processi edilizi ed urbanistici;

Con riferimento alla **Convenzione quadro 1° giugno 2023 tra ANAS S.p.A., Commissario Straordinario e Società** si ritiene di dover riportare il contenuto delle principali disposizioni in base alle quali è assicurato il concreto raggiungimento delle condizioni per il subentro previsto dalla norma. In particolare, all'art. 1, comma 5 e all'art. 3, per quanto riguarda le attività di progettazione, che ad oggi sono approdate a poter essere riferite al perfezionamento dei progetti di cui trattasi, è stato concordato che per ciascuna opera, a seguito del perfezionamento della relativa procedura autorizzativa e completata la progettazione, sarà disciplinato dalla convenzione di subentro da parte della Società e del Commissario straordinario per le opere commissariali, nonché le modalità di collaborazione per finalizzare la positiva conclusione delle seguenti attività:

- attività funzionali al perfezionamento delle procedure espropriative, fermo restando la permanenza in capo a SIMICO ed al Commissario straordinario dei poteri di Autorità espropriante di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 327/2001 ss.mm.ii.,
- l'appalto delle opere quale centrale di committenza e stazione appaltante per le attività di esecuzione delle opere e del relativo collaudo.

Si segnala che l'articolo 7 della medesima convenzione prevede che ANAS, nelle more della stipula di ciascuna Convenzione di subentro, a rendicontare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione alle attività eseguite nelle modalità già previste dal vigente Contratto di Programma MIT/ANAS con riferimento ai costi esterni sostenuti relativi agli impegni contrattuali intrapresi e da completare, nonché ai costi interni sostenuti.

Con la sottoscrizione di ogni singola Convenzione di subentro verrà effettuata la relativa ricognizione degli impegni e delle spese nonché verranno regolamentate le modalità di rendicontazione e di rimborso delle spese residue alla data di sottoscrizione della medesima Convenzione di subentro in funzione delle quali ANAS, oltre a fornire atti e documenti richiesti già dalla Convenzione quadro 1° giugno 2023, deve indicare espressamente alla Società, con coerenza normativa, la percorribilità concreta per ogni singola opera stradale olimpica di procedere mediante contratto attuativo a valere su Accordi Quadro di lavori, nonché espliciti le motivazioni giuridiche e tecniche laddove ciò sia valutato improcedibile.

Attualmente sono in corso di definizione, per la sottoscrizione a breve, le convenzioni di subentro relative alle seguenti opere stradali olimpiche:

- consolidamento galleria "Monte Piazzo";
- adeguamento a tre corsie del "Ponte Manzoni" – Lecco.



Premesso quanto sopra, si riporta che attualmente è in corso di ultimazione e/o perfezionamento lo **schema di Convenzione con RFI**, predisposto sulla base della stessa metodologia di interlocuzione e collaborazione finalizzata alla realizzazione degli interventi commissariati di soppressione passaggi a livello su S.S. 38 - Linea ferroviaria Milano – Lecco – Sondrio – Tirano nonché delle opere di riqualificazione di alcune stazioni ferroviarie sempre ricomprese nel Piano degli Interventi olimpici; attualmente sono in corso ulteriori approfondimenti delle parti per raggiungere quanto prima l'accordo sul testo da stipulare.

Inoltre, per disciplinare i rapporti di avvalimento ai fini della realizzazione di specifiche opere olimpiche, è in corso di approfondimento la percorribilità di stilare atti convenzionali *ad hoc* anche con i seguenti enti pubblici e/o a finalità pubblica:

- Regione Lombardia e Comune di Livigno;
- Comune di Bormio;
- Comune di Cortina;
- ARPA Veneto;
- ARPA Lombardia;
- Gestore d'Ambito del Servizio Idrico Integrato, BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

E' indubbio che l'auspicata prossima approvazione del nuovo Piano complessivo delle opere olimpiche darà ulteriore accelerazione anche all'ambito di attività riferito ai rapporti di avvalimento, ciò in quanto, come riportato dettagliatamente in altri paragrafi della presente relazione, costituirà il completo aggiornamento del piano degli interventi già adottato nonché l'integrazione dello stesso con opere olimpiche aggiuntive, da assicurare con tempistiche sempre più stringenti per l'azione di attuazione che ne discende.

2. Affidamenti e procedure di gara

La Società, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 16/2020, procede all'affidamento di lavori, forniture e servizi indispensabili per lo svolgimento delle attività di realizzazione delle opere connesse all'evento dei XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026.

Sono state, quindi, assicurate anche nel primo semestre del 2023 le procedure, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 (vigente fino al 30 giugno 2023) e dal D.L. n

76/2020 nel testo coordinato con la L. n.120/ e ss.mm.ii. per l'affidamento di forniture e servizi relativi al funzionamento quali strumentazioni informatiche nonché servizi di connettività e security del network, implementazione degli allestimenti delle sedi aziendali, acquisto di licenze e di specifici software di progettazione in dotazione e/o uso al personale che a tutt'oggi è ancora in incremento in base al fabbisogno programmato.

Con riferimento alle attività connesse nello specifico alla progettazione e realizzazione delle opere olimpiche, per quanto riguarda i servizi si segnala quanto segue sono state acquisiti mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e ss.mm.ii, servizi specialistici e servizi di ingegneria e architettura, in alcuni casi quali prestazioni specialistiche da svolgersi dagli affidatari negli ambiti progettuali di propria competenza con il coordinamento della Direzione Tecnica della società nel ruolo di Responsabile dell'integrazione delle prestazioni; detti servizi sono alcuni conclusi ed altri in corso di esecuzione.

Specificatamente si riporta che sono state concluse le procedure aperte sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo per l'individuazione degli aggiudicatari dei seguenti contratti di appalto:

- Servizi di Architettura e Ingegneria per le prestazioni specialistiche relative la progettazione e la realizzazione del tracciato plano-altimetrico e dell'impianto di refrigerazione della pista del Cortina Sliding Center a Cortina d'Ampezzo (BL);
- Servizi di Architettura e Ingegneria, mediante accordo quadro, per la progettazione delle opere di infrastrutture ed impianti connessi alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 e in gestione alla società Infrastrutture Milano Cortina 2026, suddiviso in Lotto 1: Servizi di Architettura e di Ingegneria principalmente di categoria impiantistica e con categoria secondaria edile e civile; Lotto 2: Servizi di Architettura e di Ingegneria principalmente di categoria edile e con categoria secondaria impiantistica e civile; Lotto 3: Servizi di Architettura e di Ingegneria principalmente di categoria civile e con categoria secondaria edile e impiantistica
- Servizi di Architettura e Ingegneria per le prestazioni specialistiche del servizio di progettazione relativo a un nuovo bacino ed impianto di innevamento artificiale dello Snow Park presso l'area sciistica Mottolino in Livigno (SO), in corso di esecuzione
- Servizi di Architettura e Ingegneria mediante accordo quadro con un solo operatore economico avente ad oggetto l'esecuzione delle prestazioni specialistiche in materia di ambiente, acustica e archeologia, connesse alle opere delle Olimpiadi



Milano Cortina 2026 in gestione alla società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A, in corso di esecuzione

- Servizio di verifica ai fini della validazione, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, del Progetto Esecutivo relativo all'intervento "Cortina Sliding Centre - Lotto 2 - Riqualificazione Pista Eugenio Monti", connesso alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, in corso di esecuzione.

E' attualmente in fase di definizione e prossima pubblicazione la procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo per l'affidamento del servizio di verifica di progetti di fattibilità tecnica ed economica, definitivi ed esecutivi, anche ai fini della validazione, mediante accordo quadro con un solo operatore economico, connessi alle opere delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 in gestione alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

Con riferimento alle procedure di lavori si segnala che è stata svolta e conclusa la procedura aperta per i lavori per gli interventi preparatori per la riqualificazione della pista "Eugenio Monti" a Cortina d'Ampezzo (lotto 1 – strip out), con rimozione delle opere interferenti relative alla pista in disuso e ripristino delle aree, mediante procedura aperta, sottosoglia comunitaria, ai sensi degli artt. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con il criterio del prezzo più basso; i lavori sono attualmente in fase di conclusione.

Per quanto riguarda il Lotto 2 e cioè i lavori di ricostruzione e riqualificazione vera e propria della suddetta pista "Eugenio Monti", nelle more del perfezionamento dell'approvazione del Piano complessivo delle opere olimpiche che ne assicura l'integrale copertura, si è provveduto a quanto segue:

- il 21 aprile 2023 è stato inoltrato, alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, l'avviso di pre-informazione di cui alla direttiva 2014/24/UE al fine di dare immediata informazione al potenziale mercato di riferimento, in vista della procedura di gara aperta con previsione di termini congrui per la ricezione delle offerte, con le modalità previste ex lege per la procedura aperta, nell'ottica di poter assicurare il raggiungimento dell'obiettivo olimpico in oggetto;
- il 28 giugno 2023, previa determina commissariale n. 84 del 27 giugno 2023, è stata assicurata la pubblicazione sulla G.U.U.E. e sulla G.U.R.I. del bando di gara della procedura aperta, sopra soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori relativi alla riqualificazione della pista "Eugenio Monti" con il criterio dell'offerta



economicamente più vantaggiosa, fissando il termine per la presentazione delle offerte alla data 31 luglio 2023, tramite piattaforma telematica e con modalità delle sedute indicate dal disciplinare di gara ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 76/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020 e ss.mm.ii.



4. ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

1. Assoggettamento al controllo della Corte dei conti

In relazione agli aspetti organizzativi e gestionali della Società, si evidenzia come rilevante novità, rispetto alla precedente Relazione n. 1, tutte le attività derivanti dall'assoggettamento al controllo della Corte dei conti di cui si riporta di seguito innanzitutto la sequenza di atti con i quali tale controllo è stato attivato.

La determinazione n. 109/2022 adottata dalla Sezione del Controllo sugli Enti della Corte dei conti nell'adunanza del 20 settembre 2022 ha riconosciuto che sussistono le condizioni per l'esercizio del controllo da parte della medesima Corte sulla Società, ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, concernente la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato partecipa in via ordinaria.

La suddetta determinazione è stata inviata al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed al Ministro dell'economia e delle finanze per l'emanazione del decreto di cui all'art. 3 della medesima legge n. 259/1958, dichiarativo della sottoposizione al controllo e conseguentemente è stato emanato il d.P.C.M. 9 gennaio 2023 con il quale è stata sancita la sottoposizione della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. al controllo della Corte dei conti.

Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'adunanza del 12 aprile 2023, ha deliberato di assegnare al Presidente di sezione Marcovalerio Pozzato le funzioni di Delegato titolare al controllo sulla gestione finanziaria della Società a norma dell'art. 12 della predetta legge a decorrere dalla data del provvedimento stesso e fino al 31 dicembre 2026, e, comunque, per gli esercizi finanziari 2023-2024-2025-2026. Nella medesima adunanza, il Consiglio di presidenza ha altresì deliberato di assegnare al Consigliere Adriano Gribaudo le funzioni di Delegato sostituto al controllo sulla gestione finanziaria della Società.

Con la Determinazione del 18 maggio 2023, n. 57, la Corte dei conti ha definito le modalità di svolgimento del controllo e gli adempimenti cui la Società è tenuta al fine di consentire il corretto e regolare controllo, ai sensi delle pertinenti disposizioni della già citata legge n. 259/1958, a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e in particolare la Società, oltre a fornire tutti gli atti già perfezionati precedentemente, è stata chiamata a fornire alla Sezione



del controllo sugli enti della Corte gli atti seguenti entro i quindici giorni successivi dalla adozione e/o approvazione:

- il bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, corredato dalle relazioni degli organi d'amministrazione e di controllo;
- gli atti normativi ed organizzativi di rilievo generale e i pertinenti aggiornamenti;
- gli atti generali ed i documenti contabili di qualsiasi natura adottati in corso di esercizio (fra cui, a fini indicativi, quelli aventi natura di atti di indirizzo, programmazione, previsione, variazione, assestamento, preconsuntivo e consolidamento), corredati, ove previsto, dai pertinenti pareri dell'organo di controllo;
- i verbali e delle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
- le convenzioni, i contratti e gli atti di qualsiasi natura, idonei a produrre, anche se in modo indiretto ed eventuale, effetti economico-patrimoniali o finanziari di rilievo;
- gli eventuali atti concernenti la costituzione, la partecipazione e la dismissione di enti, società ed altri organismi di diritto pubblico o privato.

La determinazione, inoltre, prevede che il Collegio sindacale trasmetta alla Corte, entro quindici giorni dalla loro approvazione, i verbali delle sedute, nonché le relazioni eventualmente presentate in corso d'esercizio, i dati acquisiti, le raccomandazioni ed i giudizi formulati.

Nella medesima determinazione è previsto altresì che la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunicheranno alla Corte dei conti, Sezione del controllo sugli enti, entro trenta giorni dalla loro adozione, i provvedimenti rilevanti eventualmente emessi, nell'esercizio dei poteri ad essi spettanti nei confronti della Società.

Inoltre, il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo potrà, nel corso delle sedute degli organi di amministrazione e controllo e in qualunque altro momento, chiedere atti, documenti e assumere le informazioni necessarie per l'esercizio del controllo.

Pertanto, a partire dalla data del 6 giugno u.s., la Società provvede al regolare e costante invio della documentazione richiesta, al fine di ottemperare agli adempimenti di cui alla sopracitata determinazione del 18 maggio 2023.

2. Gestione e organizzazione del personale

Facendo seguito a quanto illustrato nella Relazione n. 1 sull'impostazione e regolamentazione della gestione del personale, nel presente paragrafo si darà un aggiornamento sulla consistenza al 30 giugno 2023 del contingente di personale assunto nonché verrà dato riscontro ai verbali n.1/2023, acquisito a prot. Simico n. 248 del 20.01.2023, e n.2/2023, acquisito a prot. Simico n. 825 dell'8.3.2023, del Comitato per il Controllo Analogico.

A tal fine, si allega il prospetto del fabbisogno complessivo della Società con previsione dei profili del personale dipendente e degli esperti/consulenti in cui ogni direzione generale della Società va ad articolarsi. Si specifica che nella tabella sono stati riportati in grassetto i profili già in servizio presso la Società o che entreranno in servizio entro il prossimo novembre 2023, dando evidenza del funzionigramma attuale. Inoltre, si rappresenta che sono evidenziati in grassetto anche i profili relativi ai responsabili delle direzioni Tutela Aziendale, Relazioni Esterne, Affari Legali, Gare e Contratti, Monitoraggio Attuazione del Piano, le cui posizioni al momento sono ricoperte *ad interim* da responsabili di altre direzioni.

Ad aggiornamento di quanto riferito con precedente la Relazione n. 1, si rappresenta che al 30 giugno 2023, a seguito di ulteriori Avvisi pubblicati l'organico della società è di:


- 48 unità di personale assunto a tempo determinato dalla Società di livello dirigenziale e non dirigenziale (esclusi pertanto n. 2 tirocinanti e n. 2 apprendisti);
- 14 incarichi di consulenze professionali affidate (più n.2 incarichi conferiti a personale della Pubblica Amministrazione come di seguito meglio riferito).

Si aggiunge, per completezza, che tra le risorse umane esterne la Società si sta avvalendo anche di n. 3 unità appartenenti alla P.A., pertanto non rientranti nella fattispecie dei consulenti/esperti ma nella tipologia giuridica delle assegnazioni e collaborazioni per le quali

viene rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza un'apposita autorizzazione ai sensi della normativa vigente per il comparto pubblico. In particolare, si tratta di una unità in assegnazione temporanea dal 26 aprile 2022 fino al 31 dicembre 2026, nonché di due unità in collaborazione autonoma e occasionale per periodi limitati, tra i 9 e i 12 mesi, ad oggi già in corso.

Rispetto a questi due profili, si evidenzia che nella tabella allegata sono riportati nella voce “esperti gare e contratti”.

Le 48 unità di personale assunto a tempo determinato dalla Società di livello dirigenziale e non dirigenziale alla data del 30 giugno 2023 risultano ripartiti per Direzioni e Aree Funzionali secondo l'organigramma seguente:



Ciò premesso, si rappresenta che la Società rispetta gli obblighi di assunzione previsti dalla legge 12 marzo 1999, n.68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e, pertanto, già alla quindicesima assunzione, ossia alla prima soglia limite prevista dalla norma, è stato ottenuto, attraverso gli organi regionali preposti, il collocamento mirato per l’inserimento in organico di n. 1 (una) risorsa con il possesso di certificazione di disabilità riconosciuta.

Per quanto riguarda le informazioni richieste circa le fasi e gli atti inerenti all’individuazione e contrattualizzazione delle consulenze e collaborazioni esterne, ossia riguardanti gli esperti non rientranti nel personale dipendente della Società, si premette che nella “Sezione amministrazione trasparente” del sito della Società sono pubblicati tutti i dati e le informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, revisionato e semplificato dal decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. In particolare, trattasi della pagina specifica dedicata: <https://www.simico.it/consulenti-e-collaboratori-2/>

Ciò premesso, per immediata lettura del Comitato per il Controllo Analogico, si riporta nella tabella sottostante l’elenco dei consulenti e collaboratori esterni aventi rapporto in essere con la Società alla data del 30 giugno 2023, precisando che n. 2 esperti esterni presenti presso la Società nel periodo della precedente Relazione n. 1, hanno successivamente lasciato l’incarico, e che successivamente al 15 maggio 2023, non è intervenuto alcun nuovo contratto. Pertanto, risultano attualmente in essere n.16 incarichi esterni (comprensivi di n.2 incarichi conferiti a personale della Pubblica Amministrazione) di cui sul totale di n.21 previsti dal fabbisogno. A riguardo, di seguito sono evidenziate, in tabella, le rispettive date di inizio e termine, l’oggetto dell’incarico ed il compenso annuale in euro al netto di I.V.A. e cassa previdenziale.

Tabella consulenti e collaboratori esterni

NOME	INIZIO	TERMINE	TIPOLOGIA	OGGETTO DELL'INCARICO	COMPENSO ANNUALE EURO <i>netto IVA e cassa previdenziale</i>
Andrea Cusmai	24-06-2022	31-12-2026	p.iva	consulenza in appalti pubblici, contenzioso, contrattualistica sia di natura societaria, privatistica, accordi tra pubbliche amministrazioni ed enti equiparati, ivi comprese le attività propedeutiche, ovvero procedimentali amministrative	35.577,00
Lamberto Luciano Griffini	22-07-2022	22-07-2024	p.iva	consulenza in attività di elaborazione e valutazione di proposte tecnico-progettuali e nell’espletamento dei relativi iter procedurali e nelle attività di monitoraggio	38.462,00

Roberto Rossetto	22-07-2022	22-07-2024	p.iva	consulenza in attività di elaborazione di proposte tecnico-progettuali e nell'espletamento dei relativi iter procedurali	38.462,00
Alberto Valerio Selleri	22-07-2022	22-07-2024	co.co.co	attività di collaborazione per la valutazione di proposte tecnico-progettuali, nell'espletamento dei relativi iter procedurali e nelle attività di monitoraggio,	40.000,00
Angelo Argento	01-09-2022	31-12-2026	p.iva	consulenza in materia di normativa anticorruzione, risk management ed in particolare nella disciplina di cui al decreto legislativo 231/2001	35.577,00
Antonello Sperati	15-09-2022	30-09-2023	p.iva	consulenza in progettazione impiantistica, supportando la società nell'elaborazione di proposte tecnico-progettuali e nell'espletamento dei relativi iter procedurali	36.000,00
Stefano Quattrini	15-09-2022	30-09-2026	p.iva	consulenza in progettazione impiantistica, supportando la società nell'elaborazione di proposte tecnico-progettuali e nell'espletamento dei relativi iter procedurali	36.000,00
Valentina Tinnirello	15-09-2022	30-09-2023	p.iva	consulenza in attività di preventivazione e computazione degli interventi, la contabilità dei lavori, e la redazione dei capitolati tecnici di gara	36.000,00
Marco Urgenti	15-09-2022	30-09-2026	p.iva	consulenza, gestione e predisposizione di tutte le attività di valutazione e monitoraggio ambientale, integrando la propria attività anche attraverso l'utilizzo di Sistemi Informativi Territoriali (GIS) e la creazione di Banche Dati Territoriali	36.000,00
Francesco Di Iulio	15-09-2022	30-09-2023	p.iva	consulenza in materia di progettazione strutturale e geotecnica	36.000,00

Oreste Carpenzano	05-12-2022	05-12-2024	co.co.co	attività di collaborazione, consulenza e supporto alla direzione scientifica, attraverso studio e approfondimenti, legate allo sviluppo delle attività di progettazione inerenti al piano degli interventi funzionali all'evento "Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026".	30.000,00
Gianluca Del Giudice	01-02-2023	31-12-2026	p.iva	consulenza in materia fiscale, societaria e finanziaria	24.038,00
Sofia Valloni	20-03-2023	31-12-2026	p.iva	consulenza in materia informatica e di digitalizzazione dei processi	28.846,00
Massimo Calderara	15-05-2023	31-12-2026	p.iva	consulenza in materia di impianti a fune	30.000,00
Paolo Scarabello	20-03-2023	31-12-2023	Collaborazione da lavoro autonomo occasionale	supporto tecnico amministrativa per i controllo art. 80 d.lgs 50/2016 per Cortina Sliding Center	5.000,00
Valentina Dal Mas	10-05-2023	10-05-2024	Collaborazione da lavoro autonomo occasionale	supporto tecnico amministrativa per i controllo art. 80 d.lgs 50/2016 per Cortina Sliding Center	5.000,00

Dalla tabella emergono le due tipologie di conferimento/contratto utilizzate: partita iva e collaborazione coordinata e continuativa.

Per quanto riguarda la selezione degli esperti esterni da contrattualizzare a partita I.V.A. e a collaborazione coordinata e continuativa, si rammenta che, come per il reclutamento del personale dipendente, la Società assicura la modalità, prevista dal regolamento, dell'avviso pubblico con commissione di valutazione delle candidature.

Gli avvisi ed i relativi esiti nonché i curricula degli esperti sopra elencati, sono tutti resi pubblici e visionabili sul sito della Società e, pertanto, accessibili al Comitato per il Controllo Analogico. Specificato ciò, si riportano di seguito i format adottati per gli atti, in ordine corrispondente alle fasi procedurali, relativamente a:

- (A) *determina per la costituzione delle commissioni;*
- (B) *verbale di accertamento della regolarità delle candidature*

- (C) verbale n. 1 di insediamento della commissione e di verifica requisiti minimi necessari dei candidati;
- (D) dichiarazione assenza conflitto di interessi;
- (E) verbale n. 2 della Commissione di selezione del candidato ritenuto maggiormente rispondente ai requisiti minimi richiesti dall'avviso pubblico;
- (F) conferimento di incarico per tipologia a partita IVA;
- (G) conferimento di incarico per collaborazione coordinata e continuativa.

(A) format di determina per la costituzione delle commissioni

DETERMINA PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI N.1 INCARICO DI ESPERTO IN MATERIA DI IMPIANTI A FUNE A SUPPORTO DELLA DIREZIONE TECNICA - CODICE SIMICO_EXT/13/2023.

AVVISO PUBBLICO DEL xxxxxxxx

L'AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE

Visto l'organigramma della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 10 dicembre 2021;

Visto il regolamento per la procedura di affidamento di incarichi ad esperti e collaboratori esterni all'organico dipendente della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella medesima seduta del 10 dicembre 2021;

Visto in particolare il paragrafo 4 del sopracitato Regolamento, concernente la descrizione del processo per il conferimento degli incarichi ad esperti e consulenti;

Visto l'avviso per il conferimento di n. 1 incarico di esperto in xxxxxxxxxxxxxxxx pubblicato il xxxxxxxxxxxxxxxx sulla sezione Amministrazione Trasparente/consulenti-e-collaboratori del sito della Società all'indirizzo www.simico.it;

Considerato che i termini per la presentazione delle candidature sono scaduti in data 20 aprile 2023;

Visto il verbale del 21 aprile 2023 con cui sono state accertate le candidature pervenute entro i termini previsti dall'avviso;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute in relazione all'incarico (uno) di esperto codice SIMICO/EXT/13/2023, di cui all'Avviso sopra citato;

Visto il curriculum vitae di xxxxxxxxxxxxxxxx, Dirigente Responsabile della Direzione xxxxxxxxxxxxxxx della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.;



Visto il curriculum vitae xxxxxxxxxxxx, Quadro della Direzione xxxxxxxxxxxx della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.;

Visto il curriculum vitae di xxxxxxxxxxxx, Impiegato Direttivo della Direzione Affari Generali, Amministrazione e Risorse Umane della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.;

DETERMINA

Di costituire la Commissione di valutazione delle candidature pervenute relativamente al profilo SIMICO/EXT/xx/xxxx, di cui all'Avviso per il conferimento di n.1 incarico di Esperto xxxxxxxx, pubblicato il xxxxxxxxxxxx. La Commissione è composta come di seguito indicato:

- o Presidente (Direttore dell'area di pertinenza o Direttore dell'area risorse umane);
- o Componente (Quadro dell'area di pertinenza)
- o Componente (A1 responsabile HR)

Per il Presidente e per i Componenti della Commissione di valutazione non è previsto alcun compenso né gettone di presenza per le attività svolte nell'ambito della procedura di selezione. Di incaricare predetta Commissione alla valutazione delle candidature pervenute, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento e dall'Avviso pubblico che qui si intendono integralmente richiamati. Nella seduta di insediamento, il Presidente della Commissione è incaricato di raccogliere le dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d.lgs 39/2013.

Data. Firma _____

(B) verbale di accertamento della regolarità delle candidature (SIMICO)

VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLE CANDIDATURE PERVENUTE
AVVISO PER L'AFFIDAMENTO DI N. 5 INCARICHI DI ESPERTO A SUPPORTO DELLA DIREZIONE TECNICA, N. 1 INCARICO DI ESPERTO A SUPPORTO DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE – CODICI SIMICO_EXT/XX/XXXX; SIMICO_EXT/XX/XXXX;

Visto l'organigramma della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 10 dicembre 2021;

Visto il regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti e collaboratori, in relazione alle esigenze della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 23 marzo 2022;

Visto in particolare il paragrafo 4 del sopracitato Regolamento, concernente la descrizione della procedura per il conferimento degli incarichi;

Visto l'avviso per l'affidamento di n. 5 (cinque) incarichi di esperto a supporto della Direzione Tecnica e n. 1 (uno) incarico di esperto a supporto della Direzione Affari Generali Amministrazione, Risorse Umane, pubblicato il 24 maggio 2022 sulla sezione Amministrazione Trasparente / Consulenti e Collaboratori del sito della Società all'indirizzo www.simico.it, per i profili di seguito specificati:

1. n. 1 esperto in materia xxxxxxxx – Codice SIMICO_EXT/xx/xxx;
2. n. 1 esperto in materia xxxxxxxx – Codice SIMICO_EXT/xx/xxx;



Considerato che i termini per la presentazione delle candidature sono scaduti in data xx/xx/xxxx alle ore xxxx;

si accerta che

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 dell'Avviso per l'affidamento in oggetto, sono pervenute all'indirizzo pec della Società entro le ore 12:00 del 31 maggio 2022 le seguenti candidature:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>codice avviso</i>

--

--

Data _____ *Direttore Segreteria Generale*

(C) verbale n. 1 di insediamento della commissione e di verifica requisiti minimi necessari dei candidati

AVVISO xx/xxxx DEL xx/xx/xxxx
VERBALE N. 1 del XX/XX/XXXX

Il giorno xx/xx/xxxx, alle ore xxxx, con collegamento da remoto sulla piattaforma Teams, si è riunita la Commissione esaminatrice nominata con determina dell'Amministratore Delegato in data xx/xx/xxxx per la valutazione delle candidature pervenute nell'ambito dell'Avviso in epigrafe relativamente ai seguenti profili:

SIMICO_EXT/xx/xxxx: n.1 esperto in materia xxxxxxxx;

SIMICO_EXT/03/2022: n. 1 esperto in xxxxxxxxxxxx;

La Commissione, nominata con determina sopra richiamata, risulta così composta:

Presidente (Direttore area di pertinenza per materia - Società)

Componente (direttore o quadro – Società)

Componente (quadro – Società)

Il Presidente, constatata la presenza dei Componenti, dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente, il Presidente, sulla base del verbale di accertamento (Allegato 1) delle candidature pervenute entro le ore xxx del giorno xxxxxxxx, informa la Commissione che il numero delle candidature pervenute per i sopracitati profili è pari a xx, di cui n. xx per il profilo SIMICO_EXT/xx/xxxx e n. xx per il profilo SIMICO_EXT/xx/xxxx.

Conseguentemente, la Commissione deve procedere, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4.3 del Regolamento concernente la procedura per il conferimento di incarichi ad esperti e collaboratori, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2022, a verificare il possesso dei requisiti richiesti che consentono la partecipazione alla procedura e la convocazione al colloquio conoscitivo dei candidati.

Il Presidente ricorda a tutti i presenti che sono tenuti al rispetto delle regole sul trattamento dei dati personali dei partecipanti al concorso, in accordo al d.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Il Presidente invita la Commissione a prendere visione dell’elenco nominativi di coloro che hanno presentato le candidature.

Ognuno dei membri, presa visione dell’elenco delle candidature, in conformità a quanto disposto dall’art.11 del d.P.R. 9 maggio 1994 n.487, espressamente dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità tra i medesimi e i concorrenti, ai sensi degli artt.51 e 52 c.p.c., come da dichiarazioni allegate al presente verbale (allegato 2).

La Commissione procede quindi ad accertare il possesso dei requisiti richiesti per gli incarichi di seguito specificati:

Per l’incarico di esperto in materia xxxxxxxxxxxx di supporto alla Direzione xxxxxxxxxxxx - Codice SIMICO_EXT/xx/xxxx, la Commissione dovrà accertare la presenza dei seguenti requisiti:

- diploma di laurea magistrale in una delle seguenti classi: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o lauree specialistiche o Lauree Vecchio Ordinamento equipollenti. Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia;
- iscrizione al relativo albo professionale da almeno xxxxx anni, anche non consecutivi;
- esperienza e competenza nella xxxxxxxxxxxx, nello sviluppo di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, x nell’ambito di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Dopo un’attenta valutazione, la Commissione all’unanimità stabilisce i criteri e le modalità di valutazione.

In relazione alle disposizioni dell’avviso, la Commissione intende attribuire il seguente punteggio per ciascuno dei requisiti sottoelencati:

Esperto in materia paesaggistica e urbanistica	fino a punti
REQUISITI	
Diploma di laurea magistrale in una delle seguenti classi: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o lauree specialistiche o Lauree Vecchio Ordinamento equipollenti. Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia.	30
Iscrizione al relativo albo professionale da almeno xx anni, anche non consecutivi.	20
esperienza e competenza nella xxxxxxxxxxxx, nello sviluppo di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, x nell’ambito di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (n.d.r. dicitura corrispondente all’oggetto dell’avvisi)	50

Per l’incarico di esperto in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di supporto alla Direzione xxxxxxxxxxxx - Codice SIMICO_EXT/xx/xxxx, la Commissione dovrà accertare la presenza dei seguenti requisiti:

- diploma di laurea magistrale in una delle seguenti classi: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o lauree specialistiche o Lauree Vecchio Ordinamento equipollenti. Per i titoli di studio

conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia;

- iscrizione al relativo Ordine/Albo professionale da almeno xx anni anche non consecutivi;
- esperienza pluriennale in xxxxxxxxxxxx con riguardo a xxxxxxxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxx.

Esperto in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	fino a punti
REQUISITI	
diploma di laurea magistrale in una delle seguenti classi: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o lauree specialistiche o Lauree Vecchio Ordinamento equipollenti. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia;	30
iscrizione al relativo Ordine/Albo professionale da almeno xx anni anche non consecutivi;	20
esperienza pluriennale in xxxxxxxxxxxx con riguardo a xxxxxxxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxx.	50

Per l'incarico di esperto xxxxxxxxxxxx di supporto alla Direzione xxxxxxxxxxxx Codice SIMICO_EXT/xx/xxxx, la Commissione dovrà accertare la presenza dei seguenti requisiti:

- diploma di laurea magistrale xxxxxxxxxxxx o altre lauree specialistiche o Lauree Vecchio Ordinamento equipollenti. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia;
- iscrizione al relativo Ordine/Albo professionale da almeno xx anni, anche non consecutivi;
- docenze e/o incarichi di consulenza nelle suindicate materie oggetto dell'attività richiesta.

Esperto in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	fino a punti
REQUISITI	
diploma di laurea magistrale xxxxxxxxxxxx o altre lauree specialistiche o Lauree Vecchio Ordinamento equipollenti. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia;	30
iscrizione al relativo Ordine/Albo professionale da almeno xx anni, anche non consecutivi;	20
docenze e/o incarichi di consulenza nelle suindicate materie oggetto dell'attività richiesta.	50

Ai fini della valutazione dell'idoneità dei candidati all'espletamento dei compiti specifici di cui alla presente procedura selettiva, la Commissione all'unanimità ritiene che il requisito dell'idoneità possa considerarsi posseduto solo ove il candidato abbia conseguito il punteggio minimo di 60 punti su 100.

In base alla graduatoria che sarà formulata alla conclusione della procedura di selezione, l'Amministrazione potrà poi procedere al conferimento dell'incarico nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'avviso.

A questo punto, la Commissione procede ad esaminare il curriculum vitae di ogni singolo candidato inviato per gli incarichi Codice SIMICO_EXT/xx/xxxx e SIMICO_EXT/xx/xxxx. Terminate le operazioni di accertamento dei requisiti, la Commissione decide all'unanimità di convocare al colloquio conoscitivo i seguenti candidati con indicazione della programmazione del calendario, dando mandato al Presidente di procedere alla convocazione dei candidati, tramite comunicazione via PEC:

Cognome e Nome	codice avviso	Requisiti richiesti	Data Colloquio

La Commissione termina i lavori alle ore xxxxxx

Letto, approvato e sottoscritto

Allegati:

Allegato 1: Verbale accertamento candidature pervenute;

Allegato 2: dichiarazioni che non sussistono situazioni di incompatibilità tra i medesimi e i concorrenti, ai sensi degli artt.51 e 52 c.p.c.,

Firme: Presidente Componente Componente

(D) dichiarazione assenza conflitto di interessi

DICHIARAZIONI DI NON SUSSISTENZA SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ E INCONFERIBILITÀ

Il/La sottoscritto/a nato/a il ai fini della partecipazione alla commissione in data XXXXXXXX.

DICHIARA

quale membro della Commissione di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità, nei confronti dei Concorrenti, ai sensi del D.lgs. 39/2013.

Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. DATA IL/LA DICHIARANTE



(E) verbale n. 2 della commissione di selezione del candidato ritenuto maggiormente rispondente ai requisiti minimi richiesti dall'avviso pubblico

**AVVISO xx/xxxxx DEL xx/xx/xxxx
VERBALE N.2 del xx/xx/xxxx**

Il giorno xxxxxx, alle ore xxxxxxxx, con collegamento da remoto sulla piattaforma Teams, si è riunita la Commissione esaminatrice dell'avviso in epigrafe.

La Commissione, nominata con determina dell'Amministratore Delegato in data xxxxxxxx, risulta così composta:

Presidente xxxxxxxxxx (direttore – Simico)

Componente xxxxxxxxxx (direttore o quadro – Simico)

Componente xxxxxxxxxx (quadro – Simico)

Il Presidente, constatata la presenza dei Componenti, dichiara aperta la seduta.

La Commissione procede secondo le modalità previste dall'avviso per la selezione, mediante esame del curriculum vitae e colloquio, finalizzata all'individuazione dei seguenti profili:

SIMICO_EXT/xx/xxxxx: n.1 incarico per esperto in materia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a supporto della Direzione xxxxxxxxxxxxxxxx;

SIMICO_EXT/xx/xxxxx: n.1 incarico per esperto in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a supporto della Direzione xxxxxxxxxxxxxxxx;

Il Presidente richiama in via preliminare le modalità operative stabilite dalla Commissione nella prima riunione del xxxxxxxx per l'attribuzione dei punteggi dei requisiti indicati nell'avviso, come riportato nel Verbale n.1, ricordando altresì il criterio concordato nella precedente riunione secondo cui, ai fini della valutazione dell'idoneità dei candidati all'espletamento dei compiti specifici di cui alla presente procedura selettiva, la Commissione all'unanimità ha ritenuto che il requisito dell'idoneità possa considerarsi posseduto solo ove il candidato abbia conseguito il punteggio minimo di 60 punti su 100.

La Commissione procede, quindi, al colloquio conoscitivo dei candidati, secondo l'ordine di convocazione deciso nella suddetta riunione del xxxxxxxx tramite comunicazione trasmessa via PEC, precisando che la videoconferenza, ancorché accessibile tramite un unico link di collegamento informatico, è aperta ad un solo candidato alla volta.

La Commissione procede quindi all'audizione in videoconferenza, con modalità telematiche stabilite dalla normativa vigente, dei n. xx candidati da valutare per il profilo indicato, a partire dalle ore xxxx.

Completate le audizioni per i profili SIMICO_EXT/xx/xxxx e SIMICO_EXT/xx/xxxx, la Commissione procede, sulla base di ulteriore analisi dei CV e documenti presentati dai candidati, alla valutazione dei requisiti e all'attribuzione dei punteggi, in base alle modalità concordate e stabilite nella suddetta riunione del xxxxxxx e di seguito riportate per comodità di lettura:

Per il profilo incarico per esperto in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – Codice SIMICO_EXT/xx/xxxxx

Esperto in materia xxxxxxxxxx	fino a punti
-------------------------------	--------------



Diploma di laurea magistrale classe xxxxxxxxxxxx o altre lauree specialistiche o Lauree Vecchio Ordinamento equipollenti. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia;	
Iscrizione al relativo Ordine/Albo professionale da almeno xx anni, anche non consecutivi;	
Docenze e/o incarichi di consulenza nelle suindicate materie oggetto dell'attività richiesta.	

Al termine dei lavori, la Commissione, coerentemente con i dettami del bando e i criteri di valutazione individuati, dichiara

Riguardo al profilo SIMICO_EXT/xx/xx per n.1 ESPERTO IN MATERIA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

- Candidato vincitore: xxxxxxxxxxxxxxxx, con punti xx
- Candidato idoneo: xxxxxxxxxxxxxxxx, con punti xx

Riguardo al profilo SIMICO_EXT/xx/xxxx per n.1 ESPERTO IN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

- Candidato vincitore: xxxxxxxxxxxxxxxx, con punti xx
- Candidato idoneo: -----

Letto, approvato e sottoscritto – Presidente Componente Componente

(F) conferimento di incarico per tipologia a partita IVA;

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA PROFESSIONALE
(d'ora in avanti per brevità "Contratto")

Tra

Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., con sede legale in Roma, al Viale delle Olimpiadi n. 61 (00135), codice fiscale 16406341004 – n. REA. RM – 1655339, P.E.C. protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it, rappresentata dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale Ing. Luigivalerio Sant'Andrea (di seguito per brevità "SIMICO" o "Committente")

E

XXXXXX, nato a xxxxxx il xxxxxxxx ed ivi residente e professionalmente domiciliato ai fini del presente Contratto in xxxxxxxxxxxxxxxx, cod. fisc. xxxxxxxxxxxxxxxx, P.IVA xxxxxxxxxxxxxxxx, P.E.C. xxxxxxxxxxxxxxxx (di seguito per brevità "XXXXXX" o "Professionista");
nel proseguo congiuntamente denominati "le Parti".

Premesse:

- a) SIMICO è una società in house – partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5 per cento ciascuna – il cui scopo statutario è la progettazione, nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, delle opere infrastrutturali, oltre che di quelle relative ad impianti sportivi, funzionali all'evento “Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026”, secondo quanto previsto da appositi decreti e norme primarie correlate;
- b) ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del Decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 8 maggio 2020, n. 31, “Per le sue esigenze, la Società stipula contratti di lavoro autonomo e di lavoro subordinato”;
- c) in data 23/03/2022 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il “Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti e collaboratori”;
- d) con Avviso n. xxxxxxxx pubblicato il xxxxxxxxxxxxxx sul proprio portale istituzionale (<https://www.simico.it/consulenti-e-collaboratori/>), SIMICO, in mancanza di apposito personale interno da dedicare, ha indetto una procedura selettiva per l'individuazione, tra gli altri profili professionali e per quanto qui direttamente rileva, di n. 1 “esperto in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”;
- e) xxxxxxxxxxxxxxxx ha inviato la propria candidatura nei tempi e nei modi richiesti dall'Avviso di cui al precedente punto;
- f) la Commissione di valutazione appositamente costituita si è riunita per valutare le candidature pervenute relativamente al menzionato profilo di esperto, a seguito della cui valutazione xxxxxxxxxxxxxx è risultato idoneo ad assumere l'incarico, avendo la preparazione e le conoscenze necessarie per fornire il supporto richiesto;
- g) il rapporto esclude ogni vincolo di subordinazione del Professionista ed ogni ingerenza della Committente in merito alle modalità e ai tempi di esecuzione delle prestazioni, salvo il necessario coordinamento con la Direzione aziendale competente;
- h) xxxxxxxxxxxxxxxx è titolare di partita IVA, specificata in epigrafe;
- i) le Parti sono, quindi, concordi nel voler concludere il presente Contratto, con cui intendono disciplinare ogni rapporto inerente alla prestazione di attività di consulenza da parte dell'Esperto, nei limiti ed alle condizioni di seguito puntualmente definite.

Tutto ciò premesso, tra le Parti,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Valore delle premesse e norme regolatrici

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto ed hanno valore di patto.

L'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del Contratto sono regolate, in via gradata:

- a) dalle clausole del Contratto;
- b) dal codice civile italiano vigente e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, in particolare dagli articoli 1321 e seguenti e 2227 e seguenti cod. civ.;
- c) dalle norme di legge non espressamente richiamate in precedenza aventi efficacia imperativa.

Ogni modifica e/o integrazione del Contratto e delle sue premesse dovrà risultare, a pena di nullità, da atto sottoscritto dalle Parti come in epigrafe identificate.

Articolo 2 – Oggetto e modalità di esecuzione

Nell'ambito del presente incarico, il Professionista agirà come Esperto di supporto alla Direzione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, particolarmente con attività di studio, ricerca e consulenza in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx relativamente a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ivi comprese le attività xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, connesse a quelle testé indicate.

Il Professionista si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell'incarico personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia organizzativa e tecnica, restando inteso che per esigenze di coordinamento sarà previsto uno stretto raccordo con la dirigente responsabile dell'Area xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Nello svolgimento del proprio incarico, il professionista si impegna ad attenersi rigorosamente al rispetto delle prescrizioni del Codice Etico e di Comportamento di SIMICO, nonché a comunicare al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Committente ogni atto o fatto relativo allo svolgimento del proprio incarico che possa rappresentare potenzialmente un illecito ai sensi della vigente normativa anticorruzione.

Articolo 3 – Durata

Il presente Contratto ha validità ed efficacia dalla data di sua sottoscrizione e fino al xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con esclusione di qualunque tacito rinnovo.

Ciascuna delle Parti, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., potrà recedere liberamente in corso di esecuzione del Contratto e quindi prima della scadenza di cui al capoverso precedente, dandone preavviso scritto all'altra, con raccomandata a/r o Posta Elettronica Certificata, almeno 15 giorni prima. In caso di recesso anticipato, il Professionista avrà diritto a percepire le somme maturate fino a quel momento, esclusa ogni forma di indennizzo, di rimborso, e/o di risarcimento, fatto salvo il rimborso delle spese di trasferta debitamente autorizzate, come meglio indicato al successivo articolo 4.

Articolo 4 – Corrispettivo

Per l'esecuzione delle prestazioni professionali di cui al su esteso articolo 2, SIMICO riconosce al Professionista, ai sensi dell'articolo 5 del già citato Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti e collaboratori, un compenso annuo di € xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, comprensivo di contributi previdenziali ed assistenziali, oltre iva, per un totale complessivo, per l'intera durata dell'incarico, fissata al xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pari ad a € xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx comprensivo di contributi previdenziali ed assistenziali, oltre iva.

Il pagamento verrà effettuato con cadenza bimestrale, previa trasmissione di apposita fattura elettronica da parte del Professionista al termine del periodo di riferimento, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate ivi indicate.

La liquidazione delle fatture avrà luogo entro 30 giorni data fattura.

Articolo 5 – Riservatezza e proprietà

Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Professionista assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, e di non divulgarli in alcun modo a terzi e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto. L'obbligo di cui al precedente periodo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Resta inteso tra le Parti che gli atti e documenti di qualsivoglia natura elaborati dal Professionista nell'interesse di SIMICO sono di esclusiva proprietà della medesima.

Articolo 6 – Risoluzione ed assenza di conflitto di interessi

Il presente Contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A.R., entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

Il Professionista dichiara con la sottoscrizione del presente Contratto e sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ovvero di non aver alcun rapporto diretto o indiretto, per quanto nella sua attuale conoscenza, con soggetti coinvolti nei procedimenti richiamati al su esteso articolo 2, nonché di non avere rapporti di parentela o affinità con i dipendenti o altri dirigenti di SIMICO, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 9, lettera E della legge n. 190/2012 e s.m.i.

Resta inteso che l'inadempimento da parte del Professionista agli obblighi individuati nel presente articolo e nel precedente articolo 5 costituisce causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo in ogni caso il diritto della Committente al risarcimento dei danni subiti.

Articolo 7 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali

Fermo quanto già previsto dal Regolamento di SIMICO sul conferimento degli incarichi ad esperti e collaboratori e dall'articolo 7 dell'Avviso di cui in premesse, le Parti sono consapevoli che ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati



e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), la Committente, in quanto titolare del trattamento dei dati personali, ha fornito al Professionista l'informativa prevista dall'articolo 13 del Regolamento, specificamente comunicando a quest'ultimo i diritti spettanti in base agli articoli da 15 a 22 del predetto. Il trattamento dei dati del Professionista ad opera del titolare avviene ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b, del Regolamento medesimo.

Articolo 9 – Clausola finale

Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme.

Il Professionista è informato che la Committente è soggetta agli obblighi di informazione e trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 e, pertanto, a seguito dell'accettazione dell'incarico con la sottoscrizione del presente Contratto provvederà alla pubblicazione sul sito aziendale delle informazioni richieste ai sensi di legge.

Resta sin d'ora inteso fra le Parti che il Professionista con la sottoscrizione del presente Contratto si obbliga anche al rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e dei suoi allegati, tra cui il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), non appena verranno adottati dalla Committente.

Il presente incarico è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi delle vigenti leggi fiscali e, ove ne venisse chiesta la registrazione, sarà assoggettata al pagamento dell'imposta fissa, giusto il disposto dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato, sottoscritto. Le Parti: _____

(G) conferimento di incarico per collaborazione coordinata e continuativa

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA COORDINATA E CONTINUATIVA

(d'ora in avanti per brevità "contratto")

TRA

Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., con sede legale in Roma, al Viale delle Olimpiadi n. 61 (00135), codice fiscale 16406341004 – n. REA. RM – 1655339, P.E.C. protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it, rappresentata dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale **Ing. Luigivalerio Sant'Andrea** (di seguito per brevità "SIMICO" o "committente");

E

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXXXXXXX, residente e professionalmente domiciliato ai fini del presente Contratto in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e-mail XXXXXXXXXXXX (di seguito per brevità "Esperto" o "Collaboratore");

nel proseguo congiuntamente denominati “le Parti”.

PREMESSO CHE:

- SIMICO è una società partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5 per cento ciascuna, il cui scopo statutario è la progettazione, nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, delle opere infrastrutturali, oltre che di quelle relative ad impianti sportivi, funzionali all'evento “*Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026*”, secondo quanto previsto da appositi decreti e norme primarie correlate;
- per le proprie esigenze in termini di risorse umane agisce ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n.31, e successive modificazioni e integrazioni;
- in data 23 marzo 2022 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il “*Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti e collaboratori*”;
- con Avviso n. xxxxxxxxxxxx pubblicato il xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sul proprio portale istituzionale (<https://www.simico.it/consulenti-e-collaboratori/>), SIMICO, in mancanza di apposito personale interno da dedicare, ha indetto una procedura selettiva per l'individuazione, tra gli altri profili professionali e per quanto qui direttamente rileva, di n. 1 esperto in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- l'Esperto ha inviato la propria candidatura nei tempi e nei modi richiesti dall'Avviso di cui al precedente punto e, a seguito della valutazione delle candidature da parte della Commissione appositamente costituita, è risultato idoneo ad assumere l'incarico, per le competenze e le conoscenze necessarie al supporto richiesto;
- il rapporto di cui al presente contratto ha natura di collaborazione autonoma coordinata e continuativa ai sensi dall'articolo 409 del Codice di procedura civile e dagli articoli 2222 e seguenti del Codice civile ed esclude ogni vincolo di subordinazione del collaboratore;
- le Parti sono concordi nel voler stipulare il presente contratto con cui intendono disciplinare il rapporto inerente alla collaborazione autonoma coordinata e continuativa predetta, nei limiti ed alle condizioni di seguito definite;

tutto ciò premesso

tra le Parti

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Valore delle premesse e norme regolatrici

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto ed hanno valore di patto. L'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente contratto di collaborazione autonoma coordinata e continuativa sono regolate dal contratto stesso, dall'articolo 409 del Codice di procedura civile, dagli articoli 2222 e seguenti del Codice civile nonché dalle ulteriori disposizioni di legge vigenti laddove applicabili.

Ogni modifica e/o integrazione del contratto e delle sue premesse dovrà risultare, a pena di nullità, da atto sottoscritto dalle Parti come in epigrafe identificate.



Articolo 2 – Oggetto e modalità di esecuzione

Con il presente contratto, la SIMICO conferisce al collaboratore l'incarico di agire in qualità di Esperto in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ivi compreso lo svolgimento di attività di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nell'espletamento dei relativi xxxxxxxxx e nelle attività di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a supporto della Direzione xxxxxxxxxxxxxxxx e in stretto coordinamento con la medesima.

Il collaboratore si impegna ad eseguire personalmente l'incarico di cui al presente contratto, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia organizzativa e tecnica, restando inteso che per esigenze di coordinamento agirà in stretto raccordo con il dirigente responsabile della predetta Direzione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Per le comunicazioni inerenti allo svolgimento dell'incarico, la SIMICO conferisce in uso al collaboratore una casella di posta elettronica ordinaria.

Nello svolgimento dell'incarico, il collaboratore si impegna ad attenersi rigorosamente al rispetto delle prescrizioni del Codice etico e di comportamento di SIMICO, nonché a comunicare al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della SIMICO ogni atto o fatto relativo allo svolgimento del proprio incarico che possa rappresentare potenzialmente un illecito ai sensi della vigente normativa anticorruzione.

Articolo 3 – Durata

Il presente contratto ha validità ed efficacia per la durata di xxxxxxxxxxxxxxxx dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovato o prorogato, ma con esclusione di qualunque tacito rinnovo.

Ciascuna delle Parti, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., potrà recedere liberamente in corso di esecuzione del Contratto e quindi prima della scadenza di cui al capoverso precedente, dandone preavviso scritto all'altra, con raccomandata a/r oppure tramite Posta Elettronica Certificata, almeno 15 giorni prima. In caso di recesso anticipato, il collaboratore avrà diritto a percepire le somme maturate fino a quel momento, esclusa ogni forma di indennizzo, di rimborso, e/o di risarcimento, come meglio indicato al successivo articolo 4.

Articolo 4 – Corrispettivo

A fronte della esecuzione dell'incarico di cui all'articolo 2, il collaboratore percepirà un compenso forfettario e onnicomprensivo annuale di €xxxxxxxxxxxxx, al lordo delle trattenute di legge, per un totale complessivo, relativo alla durata xxxxxxxxxxxxxxxx dell'incarico di cui all'articolo 3, pari a €xxxxxxxxxxxxx parimenti onnicomprensivo, a lordo delle trattenute di legge.

La SIMICO corrisponderà al collaboratore le suddette spettanze in rate bimestrali mediante accredito su C/C bancario che verrà indicato dal collaboratore.

Il rapporto del presente accordo ha ad oggetto, come indicato dal precedente articolo 2, una collaborazione a carattere continuativo e coordinato ed è assoggettato al regime fiscale vigente, in esclusione da IVA a norma dell'articolo 5, comma 2, del d.P.R. 633 del 1972.

Il collaboratore, salvo che non risulti già iscritto, dovrà provvedere all'iscrizione alla Gestione separata INPS.

Ai fini del corretto trattamento fiscale e previdenziale dei compensi che verranno corrisposti al collaboratore per il presente incarico, la SIMICO terrà conto unicamente di quanto dallo stesso

dichiarato. Qualora nel corso del presente contratto dovessero mutare i requisiti posseduti dal collaboratore, lo stesso è tenuto a dare immediata comunicazione alla SIMICO in modo che potrà essere applicato il corrispondente trattamento fiscale e contributivo senza che venga alterato in nessun caso il compenso di cui al presente articolo.

Il corrispettivo così come sopra determinato, che il collaboratore riconosce essere proporzionale alla qualità e quantità dell'attività oggetto del presente incarico e pienamente remunerativo sotto ogni profilo, comprende e compensa ogni e qualsivoglia onere, anche se non specificatamente richiamato nel presente contratto, comunque necessario a garantire la prestazione e pertanto il collaboratore non avrà null'altro a pretendere né in corso di rapporto né successivamente alla scadenza o alla risoluzione per nessuna causale o ragione.

Articolo 5 – Riservatezza e proprietà

Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del presente contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il collaboratore assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, e di non divulgarli in alcun modo a terzi e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'obbligo di cui al precedente periodo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Resta inteso tra le Parti che gli atti e documenti di qualsivoglia natura elaborati dall'esperto nell'interesse di SIMICO sono di esclusiva proprietà della medesima.

Il collaboratore si impegna inoltre a non divulgare ed a mantenere il più stretto riserbo anche successivamente alla cessazione della collaborazione, in qualsiasi sede e ad astenersi dall'arrecare documento all'immagine della committente.

Articolo 6 – Risoluzione ed assenza di conflitto di interessi

Il presente contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata a/r oppure tramite P.E.C., entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

Il collaboratore dichiara con la sottoscrizione del presente contratto e sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, di cui alle pertinenti disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

Resta inteso che l'inadempimento da parte del collaboratore agli obblighi individuati nel presente articolo e nel precedente articolo 5 costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo in ogni caso il diritto della SIMICO al risarcimento dei danni subiti.

Articolo 7 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali

Fermo quanto già previsto dal Regolamento di SIMICO sul conferimento degli incarichi ad esperti e collaboratori e dall'articolo 7 dell'Avviso di cui in premesse, le Parti sono consapevoli che ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), la SIMICO, in quanto titolare del trattamento dei dati personali, ha fornito al collaboratore l'informativa prevista dall'articolo 13 del Regolamento, specificamente comunicando a quest'ultimo i diritti spettanti in base agli articoli da 15 a 22 del predetto. Il trattamento dei dati del collaboratore ad opera del titolare avviene ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b, del Regolamento medesimo.

Articolo 9 – Clausola finale

Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme.

Il collaboratore è informato che la SIMICO è soggetta agli obblighi di informazione e trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 e, pertanto, a seguito dell'accettazione dell'incarico con la sottoscrizione del presente contratto provvederà alla pubblicazione sul sito aziendale delle informazioni richieste ai sensi di legge.

Resta sin d'ora inteso fra le Parti che il collaboratore con la sottoscrizione del presente contratto si impegna anche al rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e dei suoi allegati, tra cui il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), non appena verranno adottati dalla committente.

Letto, confermato, sottoscritto. Le Parti: _____

Per tutto quanto sopra, come è desumibile dalla tipologia e dai contenuti degli atti riportati, tutta la procedura riguardante l'avviso pubblico e la nomina ed insediamento della Commissione, composta da personale interno alla Società e presieduta da direttori della Società stessa individuati per tipologia di materia, in caso di eventuale conflitto di interessi prontamente sostituito dal direttore dell'area risorse umane o altro direttore, corrispondono ai necessari principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità così parimenti per le modalità espletamento dell'incarico e relative verbalizzazioni.

Per quanto riguarda la relazione degli output conseguiti e raggiunti, si precisa che prima di ciascuna erogazione all'esperto su base bimestrale della quota parte del compenso, spettante come previsto dall'atto del conferimento/contratto, viene formalizzata la valutazione

bimestrale datata e sottoscritta dal Direttore dell'area a supporto della quale l'esperto sta collaborando; si è inteso in tal senso stabilire un monitoraggio dei risultati costante per tutta la durata dell'incarico e sulla resa periodica dello stesso.

3. Sicurezza sul lavoro, sorveglianza sanitaria e polizze assicurative obbligatorie

In sede di prima valutazione dei rischi, condotta in sinergia con Enbic Sicurezza, ossia l'ente paritetico nazionale costituito su iniziativa dei rappresentanti dei datori di lavoro ed i rappresentanti dei lavoratori firmatari del CCNL del "Terziario Avanzato" applicato dalla Società, come già anticipato nella Relazione n. 1, il rischio rilevato è stato ritenuto basso ed associabile ad un comune video-terminalista.

Conseguentemente sono state espletate le indagini di mercato per l'individuazione del fornitore esterno per attività necessarie di supporto in materia di **Sicurezza sul lavoro** e in particolare di Rsppt, stesura DVR, formazione obbligatoria ed è stata selezionata la società cui sono stati aggiudicati tali servizi fino al 31 dicembre 2026.

La Società, concordemente alle indicazioni della Direzione Affari Generali e Risorse Umane, ha effettuato n. 4 giornate di formazione specifica per i lavoratori, seguite in presenza presso gli Uffici della sede di Roma, e n. 2 giornate di formazione in modalità da remoto.

Inoltre, a tutto il personale dirigenziale sono stati forniti i dati necessari per svolgere il corso specifico di competenza sulla sicurezza del lavoro in modalità e-learning.

Nel mese di maggio 2023 è stato eletto, nell'ambito del personale dipendente della Società, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) attraverso la procedura della consultazione con successiva votazione via web.

In tema di **Sorveglianza Sanitaria**, il 16 dicembre 2022 è stato affidato il servizio e si è dato seguito a quanto concordato in ordine alle tempistiche e alle modalità di svolgimento dei diversi adempimenti di legge ai sensi del d.lgs 81/2008 in materia di Medicina del Lavoro. Pertanto a partire dai primi mesi del 2023, si sono svolte le visite mediche obbligatorie per tutto il personale presso la sede di Roma, nonché la formazione di n. 6 unità di personale per il corso di Primo Soccorso.

In materia di **Polizze assicurative obbligatorie**, in base al CCNL applicato dalla Società, a favore di specifici livelli contrattuali (Dirigenti e Quadri) sono previste le seguenti:

- Copertura infortunistica per i Dirigenti;



- Copertura di Responsabilità Civile verso Terzi per i Dirigenti e Quadri con massimali differenti.
- Copertura per rischio locativo/beni immobili.

Sono state, inoltre, avviate indagini di mercato al fine di trovare partner assicurativi idonei (soggetti abilitati dall'IVASS) a rispondere all'evoluzione delle esigenze assicurative della Società. L'esito di tali indagini ha portato all'individuazione e al successivo affidamento a 2 Brooker.


4. Processi e tecnologie abilitanti la trasformazione digitale

Come già descritto nella prima relazione semestrale il perseguimento degli obiettivi della Società è stato orientato all'implementazione e all'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione al fine di conseguire una significativa mitigazione dei rischi aziendali ed elevate performance in termini di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e tempestività nei processi decisionali. Tale approccio ha necessitato al contempo di una rigorosa progettazione dei processi gestionali con uno sforzo congiunto di tutte le direzioni interessate per ogni singolo flusso di lavoro. Nel primo semestre 2023, alla progressiva operatività di SIMICO si è accompagnata quindi, una sincronica progettazione ed implementazione di processi e flussi di lavoro rispondenti alle esigenze, coerenti con le modalità organizzative e con i vincoli normativi e legislativi e sviluppando applicativi aziendali specifici

Oltre alla mera acquisizione di strumenti, hardware e software, di produttività individuale (tutti dotati di regolare licenza e d aggiornati periodicamente) il cui utilizzo è stato armonizzato in un framework organizzato per gruppi di lavoro, progetti e funzioni aziendali e segregando dati e documenti per livelli autorizzativi nella propria intranet, la Società ha quindi intrapreso la realizzazione di specifici applicativi in corrispondenza di esigenze aziendali e/o adempimenti normativi come di seguito elencati e più avanti dettagliati:

- **GESTIONE DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE**
 - **Gestione del personale. CREW.**
 - **Gestione del ciclo di vita del contratto. DEAL.**
 - **Piattaforma di segnalazione illeciti. WHISTLEBLOWING**
 - **Gestione Cespiti Immobili aziendali. CARGO**
 - **Finanza e Controllo. BALANCE.**
- **GESTIONE del PIANO degli INVESTIMENTI e dei PROGETTI**
 - **Gestione del piano degli Investimenti. COMPASS.**

- **Gestione della progettazione degli interventi. SIMICOBIM**
- **Gestione Quadri Economici. GALLEY.**
- **Gestione delle Conferenze dei Servizi. PERMIT.**
- **Gestione del cantiere. DOCKYARD.**



In linea generale, per il personale SIMICO, sono state adottate misure improntate alla segregazione dei compiti e delle informazioni rispetto al ruolo ricoperto mediante una rigorosa amministrazione dei sistemi informativi aziendali e dei relativi privilegi di accesso ed operatività con autenticazione di tipo 2FA (autenticazione a doppio fattore) costituito da una password ed una autenticazione sull'apparato mobile personale. Altre misure finalizzate alla cybersecurity riguardano l'inventariazione, prima configurazione ed amministrazione di ogni sistema e dispositivo aziendale in dotazione ad ogni unità di personale (tipicamente notebook, docking station, monitor, tastiera, mouse e cuffie), da parte del personale esperto afferente alla Governance digitale con l'applicazione di specifici firewall costituiti da software di protezione integrati ai sistemi di protezione hardware delle reti delle sedi aziendali di Roma, Milano e Cortina. Per il rispetto di quanto previsto dal GDPR è stato individuato un DPO aziendale ed acquisito uno specifico software di supporto.

Tutti i servizi web attivati sono ritenuti essenziali ad assicurare la produttività aziendale degli uffici e della direzione tecnica mentre i canali di informazione sono costituiti dal sito web (le cui statistiche sono monitorate attraverso l'applicazione di Web Analytics Italia come raccomandato dalle Linee Guida AGID), che, attivo sin dal novembre 2022 e strutturato



secondo le “Linee guida di design per i servizi web della Pubblica Amministrazione”, è quotidianamente aggiornato. Pure sono stati attivati una pagina linkedin ed un canale youtube. Con l'obiettivo del miglioramento continuo in termini di sicurezza sono al momento in fase di valutazione un sistema di archiviazione aziendale unificato oltre che l'affidamento a soggetto terzo la supervisione e supporto alla direzione governance digitale al fine di verificare il rispetto delle normative vigenti in tema di cybersecurity.

La Società si è dotata altresì di una piattaforma di e-procurement, quale sistema di intermediazione telematica che sia di supporto nella realizzazione delle proprie gare consentendo, di realizzare gare sopra e sotto soglia comunitaria, interamente online.


La Direzione Tecnica Progetti, con il supporto gestionale della Direzione di Governance Digitale, ha improntato le proprie attività di progettazione secondo metodi e strumenti di modellazione elettronica delle informazioni di edifici ed infrastrutture come normate dall'art. 23 c.13 D.Lgs. 50/2016 e D.M. 560/2017 e s.m.i. come confermate dall'art 43 ed allegato I.9 del D.Lgs 43/2023 Gli stessi riferimenti sono adottati nel processo di approvvigionamento di servizi di progettazione ed esecuzione lavori mediante appositi Capitolati Informativi.

Tra gli applicativi realizzati da operatori del settore in uso alla Società:

- **Protocollo Unico Informativo. ARXEIA 365 Protocollo**
- **Gestione Posta Elettronica Certificata. Arxeia 365 PEC & Mail**
- **Gestione Fatture elettroniche B2B. Arxeia 365 B2B;**
- **Gestione adempimenti GDPR. Agile Class;**
- **Gestione e Procurement. Maggioli Cloud.**

Gestione del personale. CREW

In collaborazione con la Direzione Risorse Umane sono stati sviluppati i processi di gestione del personale aziendale in termini di registrazione presenze, richiesta ed approvazione di ferie e permessi, autorizzazione e rendicontazione di trasferte, gestione degli straordinari del personale della società. Per agevolare l'operatività di quanto descritto al paragrafo precedente in termini di efficienza ed efficacia, la Direzione Governane Digitale ha sviluppato una apposita applicazione digitale denominata "CREW" ed in uso ad ogni unità di personale.



Gestione del ciclo di vita del contratto. DEAL.


In collaborazione con la Direzioni interessate sono stati sviluppati i processi di gestione del ciclo di vita del contratto dalla determina al decreto di pagamento al fine di unificare ed efficientare le modalità di registrazione, tracciamento ed archiviazione della documentazione di riferimento e dare seguito ai relativi adempimenti. Per agevolare l'operatività di quando descritto al paragrafo precedente in termini di efficienza ed efficacia, la Direzione Governane Digitale ha sviluppato una apposita applicazione digitale denominata "DEAL" ed in uso alle unità di personale coinvolte dal processo gestionale in dipendenza del ruolo ricoperto. Tra le funzionalità di DEAL: Gestione della documentazione collegata al ciclo di vita del contratto - Determine, Contratto, Attestazioni, Decreti di Pagamento. Funzionalità di alerting istantaneo e realizzazione di report e dashboard.

Gestione Contratti



Piattaforma di segnalazione illeciti. WHISTLEBLOWING

In collaborazione con la Direzioni interessate sono stati sviluppati i processi di gestione dei delle segnalazioni di eventuali illeciti garantendo al contempo il trattamento dei dati personali e la documentazione inerente alle segnalazioni secondo le regole e i principi Gdpr. Per agevolare l'operatività di quando descritto al paragrafo precedente in termini di efficienza ed efficacia, la Direzione Governane Digitale ha sviluppato una apposita applicazione digitale denominata "WHISTLEBLOWING" e raggiungibile da tutte le unità di personale SIMICO. L'applicazione consente di gestire le segnalazioni tramite processi, capaci di garantire la riservatezza dell'identità di chi segnala, della persona coinvolta e del contenuto della segnalazione stessa.



Gestione Cespiti Immobili aziendali. CARGO

In collaborazione con la Direzioni interessate sono stati sviluppati i processi di gestione dei cespiti immobili aziendali.

Per agevolare l'operatività di quanto descritto al paragrafo precedente in termini di efficienza ed efficacia, la Direzione Governane Digitale ha sviluppato una apposita applicazione digitale denominata "CARGO" e raggiungibile dalle le unità di personale SIMICO coinvolte nel processo gestionale in dipendenza del ruolo ricoperto. L'applicazione consente di gestire il singolo cespite inventariato compresa la collocazione e l'assegnazione.

Inventario Immobilizzazioni Aziendali

ID	Codice Cespite	SuperCatego...	Categoria	SottoCategoria	Descrizione	Matricola	Numero Progre...	Consegnatario ...	Consegnatario ...	Data Consegn...	Collocazione	Quantità
SuperCategoria - Immobilizzazioni Materiali (195)												
Categoria - Macchine Ufficio (190)												
1	IM_MU_LP_1	Immobilizzazioni Map	Macchine Ufficio	Laptop	Precision 5500	6DHHCK3	1	Ing. Beatrice Ragnotta		26/05/2022	Via dell'Arca 19 EUR Roma	1
2	IM_MU_MN_1	Immobilizzazioni Map	Macchine Ufficio	Monitor	Monitor DELL Ultra sharp 27 - U2722D	HRTW4H3	1	Ing. Beatrice Ragnotta		26/05/2022	Via dell'Arca 19 EUR Roma	1
3	IM_MU_MT_1	Immobilizzazioni Map	Macchine Ufficio	Kit Mouse e Tastiera	Mouse e Tastiera	KMT321W	1	Ing. Beatrice Ragnotta		26/05/2022	Via dell'Arca 19 EUR Roma	1
5	IM_MU_DS_1	Immobilizzazioni Map	Macchine Ufficio	DOC Station	DOC Performance DELL - WD195 - 130W	6MMHM3	1	Ing. Beatrice Ragnotta		26/05/2022	Via dell'Arca 19 EUR Roma	1
6	IM_MU_LP_2	Immobilizzazioni Map	Macchine Ufficio	Laptop	Precision 5500	HFFKCK3	2	Ing. Elca Coletta		26/05/2022	Via dell'Arca 19 EUR Roma	1
7	IM_MU_MN_2	Immobilizzazioni Map	Macchine Ufficio	Monitor	Monitor DELL Ultra sharp 27 - U2722D	BL64H3	2	Ing. Elca Coletta		26/05/2022	Via dell'Arca 19 EUR Roma	1
8	IM_MU_MT_2	Immobilizzazioni Map	Macchine Ufficio	Kit Mouse e Tastiera	Mouse e Tastiera	KMT321W	2	Ing. Elca Coletta		26/05/2022	Via dell'Arca 19 EUR Roma	1
10	IM_MU_DS_2	Immobilizzazioni Map	Macchine Ufficio	DOC Station	DOC Performance DELL - WD195 - 130W	1K2HM3	2	Ing. Elca Coletta		26/05/2022	Via dell'Arca 19 EUR Roma	1
11	IM_MU_LP_3	Immobilizzazioni Map	Macchine Ufficio	Laptop	Precision 5500	SW7KCK3	3	Ing. Sofia Valloni		26/05/2022	Via dell'Arca 19 EUR Roma	1
12	IM_MU_MN_3	Immobilizzazioni Map	Macchine Ufficio	Monitor	Monitor DELL Ultra sharp 27 - U2722D	6STW4H3	3	Ing. Sofia Valloni		26/05/2022	Via dell'Arca 19 EUR Roma	1
13	IM_MU_MT_3	Immobilizzazioni Map	Macchine Ufficio	Kit Mouse e Tastiera	Mouse e Tastiera	KMT321W	3	Ing. Sofia Valloni		26/05/2022	Via dell'Arca 19 EUR Roma	1
15	IM_MU_DS_3	Immobilizzazioni Map	Macchine Ufficio	DOC Station	DOC Performance DELL - WD195 - 130W	HM6H3	3	Ing. Sofia Valloni		26/05/2022	Via dell'Arca 19 EUR Roma	1
16	IM_MU_LP_4	Immobilizzazioni Map	Macchine Ufficio	Laptop	Latitude 3520	HQV2DL3	4	Dot. Andrea Carrisi		26/05/2022	Via dell'Arca 19 EUR Roma	1



Finanza e Controllo. BALANCE.

Informazioni società

Correlato

Generale

Nome: SIMICO S.P.A. GLN:

Indirizzo: Viale delle Olimpiadi 61 Una GLN in documenti:

Indirizzo 2: Piazzale L. Sturzo 21-33 00144 Numero EORI:

Città: Roma Nr. rappresentante fi.:

CAP: 00135 Nr. intermediario tras.:

Cod. paese: IT Tipo di società: D1

Nome contatto: Augusto Rossi Immagine:

Nr. di telefono: 068323726

Partita IVA: 16406341004

Comunicazione

E-mail: protocollo@infrastrutturemilano.it [Aprire la nuova pagina Setup intercompany](#)

Home page: www.simico.it

Pagamenti

Consenti informazioni:

Firma su Effetto:

Nome banca: Banca Popolare di Sondrio IBAN: IT70H0569603203000011350K51

Nr. filiale banca: 076 Roma Ag. 3 Nr. indirizz. pagam.:

Gestione Quadri Economici. GALLEY

In collaborazione con le Direzioni interessate sono stati sviluppati i processi di gestione dei quadri economici degli interventi al fine di unificare ed efficientare le modalità di monitoraggio degli investimenti e delle relative fonti di finanziamento. Per agevolare l'operatività di quanto descritto al paragrafo precedente in termini di efficienza ed efficacia, la direzione Governane Digitale ha sviluppato una apposita applicazione digitale denominata "GALLEY" ed in uso alle unità di personale coinvolte dal processo gestionale in dipendenza del ruolo ricoperto. Tra le funzionalità di GALLEY: Anagrafica degli investimenti e delle fonti di finanziamento, funzionalità di calcolo parametrico delle parcelle professionali.


☰
Quadri economici

Record n. 37. Trovati 112 record su 112 inseriti.
Creato il 08/06/2023 14:29:49, modificato il 13/06/2023 15:11:08

Revisione	Data	Stato	Somme finanziate	Somme																								
2	12/06/2023	<input type="text"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Fonte finanziamento</th> <th style="width: 20%;">Importo copertura €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>art. 1 c. 952 legge 234/2021</td> <td style="text-align: right;">600.000,00</td> </tr> <tr> <td>art. 16 c. 3 quinquies D.L. 121/2021</td> <td style="text-align: right;">750.000,00</td> </tr> <tr> <td>art. 3 ter D.L 73/2021</td> <td style="text-align: right;">530.000,00</td> </tr> <tr> <td>Comune Cortina d'Ampezzo</td> <td style="text-align: right;">15.000,00</td> </tr> <tr> <td>Provincia di Belluno</td> <td style="text-align: right;">15.000,00</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Fonte finanziamento	Importo copertura €	art. 1 c. 952 legge 234/2021	600.000,00	art. 16 c. 3 quinquies D.L. 121/2021	750.000,00	art. 3 ter D.L 73/2021	530.000,00	Comune Cortina d'Ampezzo	15.000,00	Provincia di Belluno	15.000,00												
Fonte finanziamento	Importo copertura €																											
art. 1 c. 952 legge 234/2021	600.000,00																											
art. 16 c. 3 quinquies D.L. 121/2021	750.000,00																											
art. 3 ter D.L 73/2021	530.000,00																											
Comune Cortina d'Ampezzo	15.000,00																											
Provincia di Belluno	15.000,00																											
Livello di progettazione <input type="text"/>																												
Descrizione dell'investimento CORTINA SLIDING CENTRE - LOTTO 1 Strip out e interventi preparatori per la riqualificazione della Pista "Eugenio Monti", con rimozione delle opere interferenti della pista in disuso.																												
Venue Cortina Sliding Center "Eugenio Monti"		Numero B05.1																										
Soggetto attuatore DM 7/12/2020 Commissario Straordinario		Allegato B (new)																										
Soggetto attuatore corrente Commissario Straordinario		Allegato D D17.1 (new)																										
Livello di priorità Essenziali-indifferibili																												
Territorio Area Dolomitica - Veneto																												


Gestione delle Conferenze dei Servizi. PERMIT

In collaborazione con la Direzioni interessate sono stati sviluppati i processi di gestione delle conferenze dei servizi, dalla indizione al decreto di approvazione al fine di unificare ed efficientare le modalità di partecipazione degli enti interessati garantendo al contempo elevati livelli di riservatezza. Per agevolare l'operatività di quanto descritto al paragrafo precedente in termini di efficienza ed efficacia, la Direzione Governane Digitale ha sviluppato una apposita applicazione digitale denominata "PERMIT" ed in uso alle unità di personale coinvolte dal processo gestionale in dipendenza del ruolo ricoperto. Tra le funzionalità di PERMIT: Pianificazione, Programmazione, Monitoraggio, Indizione, Svolgimento e Verbalizzazione delle Conferenze dei Servizi oltre alla anagraficizzazione ed amministrazione dei privilegi di accesso alla documentazione di tutti i soggetti indicati a rappresentare gli enti coinvolti.



Gestione del cantiere. DOCKYARD


In collaborazione con la Direzioni interessate sono stati sviluppati i processi di gestione dei cantieri SIMICO al fine di unificare ed efficientare le modalità di monitoraggio e controllo dei principali aspetti: tecnici, economici, ambientali, di legalità ecc. Per agevolare l'operatività di quando descritto al paragrafo precedente in termini di efficienza ed efficacia, la Direzione Governane Digitale ha sviluppato una apposita applicazione digitale denominata "DOCKYARD" ed in uso alle unità di personale coinvolte dal processo gestionale in dipendenza del ruolo ricoperto. Tra le funzionalità di DOCKYARD e finalizzate al Construction Project Management: moduli per il monitoraggio dei fattori di produzione edilizia: personale, materiali, attrezzature. Pianificazione e Programmazione Lavori, Monitoraggio Parametri Ambientali e di Legalità.



The screenshot shows the user interface of the DOCKYARD application. At the top left, there is a logo and the text 'B05_L1_StripOut'. Below this, a navigation menu is visible with items: 'Home page', 'Documenti', 'RESPONSABILE UNICO D...', 'ANAGRAFICHE', 'CANTIERE', 'AMBIENTE', 'Contenuto del sito', 'Cestino', and 'Modifica'. To the right of the menu, there are icons for '+ Nuovo', 'Dettagli pagina', and 'Analisi'. The main content area is titled 'B05_L1_StripOut' and features three prominent blue buttons: 'ANAGRAFICHE', 'CANTIERE', and 'AMBIENTE'. Below each button is a corresponding image: a keyboard for 'ANAGRAFICHE', two construction workers in safety gear for 'CANTIERE', and a snowy mountain landscape for 'AMBIENTE'.

Gestione del piano degli Investimenti. COMPASS

In collaborazione con la Direzioni interessate sono stati sviluppati i processi di gestione dei cantieri SIMICO al fine di unificare ed efficientare le modalità di monitoraggio e controllo dei principali aspetti: tecnici, economici, ambientali, di legalità ecc. Per agevolare l'operatività di quanto descritto al paragrafo precedente in termini di efficienza ed efficacia, la Direzione Governane Digitale ha sviluppato una apposita applicazione digitale denominata "COMPASS" ed in uso alle unità di personale coinvolte dal processo gestionale in dipendenza del ruolo ricoperto. Tra le funzionalità di DOCKYARD e finalizzate al Program Management: moduli per il monitoraggio dei fattori di produzione edilizia: personale, materiali, attrezzature. Pianificazione e Programmazione Lavori, Monitoraggio Parametri Ambientali e di Legalità.



COMPASS

Home Anagrafica Intervento Setup Intervento **Gestione Intervento** Task Intervento Diario di bordo Protocollo Intervento

805.2-CORTINA SLIDING CENTRE - LOTTO 2 Riqualificazione della Pista "Eugenio Monti" con rigenerazione delle aree contermini, adeguamento della viabilità e realizzazione di nuovi spazi e percorsi per la valorizzazione delle qualità identitarie.

Procedure tracciate

Cerca procedura

- 00-010 - PFTE
- 00-030 - Campagna Indagini geognostiche e ambientali
- 06-010 - Progettazione Definitiva
- 07-010 - Conferenza di Servizi Decisoria
- 09-040 - Monitoraggio ambientale Ante Operam
- 10-010 - Progettazione Esecutiva
- 11-010 - Verifica PE art. 26 DLgs 50/2016
- 11-030 - Validazione (art.26, c.8, DLgs 50/2016)
- 12-010 - Procedura Affidamento Lavori
- 12-040 - Aggiudicazione lavori
- 12-050 - Stipula contratto
- 13-020 - Esecuzione lavori

Da compilare Da iniziare In progress Conclusa In ritardo

N° di procedure concluse: 7/17

Dettagli procedura

Inserisci task per la procedura selezionata

Aggiorna pianificazione Scarica .csv Stampa

00-010 - PFTE

Data inizio: 1 gennaio 2022

Data fine: 30 maggio 2022

Avanzamento (%): 100

Criticità: NO

Note

N° di task completate: 0/0

ARXEIA 365 Protocollo
 Applicazione per acquisizione, registrazione, ricerca e consultazione delle diverse tipologie di documenti trattati nell'ambito dei processi amministrativi e/o aziendali.

Arxeia 365 PEC & Mail
 Email e Pec condivisa in un unico ambiente di lavoro collaborativo, condiviso con tutti i componenti di uno o più gruppi di lavoro garantendo trasparenza, sicurezza e sincronizzazione nella comunicazione;

Arxeia 365 B2B
 Applicazione per gestione fatture elettroniche B2B

Sei qui: Home

- Area Riservata
- Accedi
- Informazioni
- Accesso area riservata
- Istruzioni e manuali
- F.A.Q.
- Accessibilità
- Assistenza operatori economici
- News
- Atti Delle Amministrazioni



5. Modello organizzativo e di gestione – decreto legislativo n. 231 del 2001

La Società, nonostante lo stato di start up, si è dotata del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, ai sensi e in attuazione del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 dicembre 2022, ai fini della prevenzione della responsabilità amministrativa. Nella medesima seduta del 16 dicembre 2022 è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2022-2024.

Il Modello ed il Piano sono stati frutto di precipue attività di risk assessment preliminari alla loro stesura prevedendo prescrizioni a valenza protocollare. Sono stati quindi tracciati i processi principali e i punti di controllo per implementare un sistema di controllo interno di tipo diffuso. Le informazioni sono state acquisite con il supporto di una qualificata società di consulenza esterna che ha provveduto alle interviste al management e alle osservazioni delle attività aziendali.

In particolare, il lavoro di realizzazione del Modello si è sviluppato nel rispetto dei principi fondamentali della documentazione e della verificabilità delle attività, così da consentire la comprensione e la ricostruzione di tutta l'attività progettuale realizzata nel rispetto dei dettami del Decreto legislativo 231 del 2001.

Il progetto è stato svolto in stretta collaborazione con un gruppo di lavoro interno alla Società. L'analisi è stata condotta tenendo in considerazione un'ottimale integrazione con quanto prescritto dalla legge 190/2012 e con una possibile prospettiva implementativa correlata altresì alla ISO 37001:2016.

Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2022 è stato approvato anche il Codice di Comportamento volto a definire le responsabilità etico-sociali di ogni partecipante all'organizzazione societaria. Il Codice ha individuato i valori di riferimento della Società nello svolgimento delle proprie attività, i criteri di condotta verso ciascuna classe di portatori di interesse ed i meccanismi di attuazione che delineano il sistema di controllo per l'osservanza e la corretta applicazione del Codice di comportamento e per il suo continuo miglioramento. Nella medesima seduta consiliare è stato altresì individuato il Responsabile della corruzione e della trasparenza (con successiva comunicazione all'ANAC), nella figura del Direttore generale, l'ing. Luigivalerio Sant'Andrea.

È stato, inoltre, istituito l'Organismo di Vigilanza in composizione collegiale, mediante la nomina del Professore Giovanni Panebianco, Consigliere dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di Presidente, l'Avv. Rosyta Perri, direttore della Società, in qualità di componente e l'Avv. Piero Carlo Floreani, magistrato della Corte dei Conti, in qualità di componente.



Gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di pubblicità e trasparenza tramite l'apposita sezione del sito web istituzionale, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013, sono in fase implementazione ed aggiornamento progressivo.

Si riferisce inoltre che, nel rispetto del termine prorogato con determinazione dell'ANAC del 17 gennaio u.s., il 20 marzo 2023 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025, che costituisce parte integrante del Modello organizzativo di gestione e controllo.

Il sopracitato Modello, unitamente agli allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, in attuazione di quanto nel medesimo previsto, è stato tempestivamente pubblicato sul sito web della società nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché nella sezione dedicata sulla rete intranet della società, unitamente ad ogni materiale di supporto utile ad un'efficace formazione ed informazione dei suoi contenuti.

Si è proceduto inoltre ad acquisire da parte del personale dipendente e degli esperti della società, apposita dichiarazione di presa visione e accettazione del Modello e dei relativi allegati, in particolare del Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza riferito alle diverse annualità. Parimenti, sempre al fine di dare seguito a quanto prescritto nel Modello di gestione e controllo adottato dalla società, si è proceduto ad inserire nei contratti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, un articolato dedicato alle prescrizioni dello stesso Modello e alle conseguenze connesse al loro mancato rispetto da parte del soggetto affidatario/appaltatore.

In data 28 marzo 2023, è stato somministrato al personale apicale e al personale che assume la funzione di Responsabile del procedimento, un corso di formazione sulla prevenzione della responsabilità amministrativa, oggetto poi di specifico test volto a verificare l'apprendimento di quanto nello stesso trattato, in ragione dell'importanza e della delicatezza della materia connessa alle previsioni di cui al d.lgs. 231/2001.

In ultimo, si riferisce che il Consiglio di amministrazione nella riunione del 21 giugno u.s., ha deliberato l'approvazione il Piano di formazione in ossequio a quanto previsto dal Modello di gestione e controllo già adottato dalla Società ai sensi del Decreto Legislativo 231 del 2001, tenuto conto che lo stesso Modello deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi anche attraverso la necessaria formazione ed informazione al personale in forza ed in via di assunzione. La formazione obbligatoria, quale parte integrante del Codice di comportamento, è oggetto di verifica dell'apprendimento, quale fase fondamentale del processo formativo, effettuata attraverso test puntuali e interviste a conclusione di ogni sessione.

6. Privacy e General Data Protection Regulation (GDPR)

La Società, in quanto Ente a partecipazione interamente pubblica, è da ritenersi tenuto alla designazione obbligatoria del DPO nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del GDPR, e che non disponendo di personale in possesso delle necessarie qualifiche professionali richieste dalla complessità delle procedure e degli adempimenti previsti dalle normative succitate, ha disposto una procedura di selezione su inviti, individuando 3 professionisti con particolari requisiti specifici per il ruolo. Sono sopraggiunte 2 offerte a ribasso, tra le quali, quella presentata dall'avv. Giulia Adotti, dello Studio Legale Adotti & Adotti Associati, in termini qualitativi ha dimostrato di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti nell'avviso con una peculiare specializzazione sul tema privacy e protezione dei dati, mettendo a disposizione della Società attività di consulenza con particolare riferimento allo stato di start up in cui versa la stessa.

Il Consiglio di amministrazione, nella seduta dello scorso 16 dicembre, ha deciso all'unanimità di designare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 37 e seguenti del RGDP, l'Avv. Giulia Adotti quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD o DPO) per la Società, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD.

Ha altresì deliberato di:

- porre in essere ogni attività utile o necessaria all'ottemperanza alle disposizioni normative contenute nel RGDP, ad adempiere con diligenza alle prescrizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati personali ed a porre in essere ogni attività individuata come necessaria dal DPO;
- mettere a disposizione le risorse finanziarie ed organizzative necessarie e concordate, al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
- assumere le necessarie misure organizzative atte a garantire la partecipazione del proprio personale agli eventi formativi nonché a garantire che il proprio personale presti la necessaria collaborazione allo svolgimento delle attività di cui al presente incarico (a mero titolo esemplificativo, fornitura delle informazioni richieste, restituzione e risposta ai questionari, ecc...);
- designare e mantenere designato, un soggetto interno alla Società denominato "referente privacy", quale referente del DPO per lo svolgimento dell'attività di cui sopra;
- garantire che il DPO, nell'ambito dell'attività così affidata, potrà riferire direttamente al Presidente o ad altro soggetto, debitamente qualificato ed indicato;
- rendere disponibili ed accessibili a tutto il personale della Società il nominativo ed i dati di contatto del DPO (telefono, email) e comunicarli al Garante per la protezione dei dati personali.

I dati di contatto (limitatamente alla email), saranno altresì pubblicati sul sito internet istituzionale.

In ottemperanza a quanto deliberato in sede di Consiglio di amministrazione, in data 1° marzo 2023 si è provveduto a comunicare al Garante per la protezione dei dati personali i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO), individuato nello Studio Legale Adotti & Adotti Associati nella persona dell'avv. Giulia Adotti.

Responsabile del trattamento è l'Amministratore delegato e direttore generale della Società, l'ing. Luigivalerio Sant'Andrea.

Inoltre, visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*; e in particolare, l'art. 2-quaterdecies del sopracitato decreto legislativo che prevede che *“Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità”*, ritenuto di dover procedere ad individuare la persona fisica a cui attribuire specifici compiti e funzioni connesse al trattamento di dati personali, in data 8 marzo 2023 è stato nominato *“referente privacy”* un'unità di personale della Società.

A partire dalla data del 6 marzo u.s. è iniziata l'attività di formazione obbligatoria sul tema della protezione dei dati rivolta inizialmente ai Direttori e Dirigenti e, successivamente, in data 17 marzo u.s., a tutto il personale dipendente della Società.

Nel mese di maggio il DPO e il referente privacy hanno organizzato e svolto interviste a tutti i Direttori e Dirigenti, per una mappatura della Società il più completa e dettagliata possibile in merito ai dati trattati.

La Società, in seguito all'affidamento per la fornitura di piattaforma per la gestione degli adempimenti in ambito compliance della data protection, ai sensi del GDPR 2016/679 e del Dlgs 101/2018, sta procedendo alla mappatura dei trattamenti con l'elaborazione delle relative informative.

7. Contenzioso

Nel periodo di riferimento della presente Relazione risultano n. 2 giudizi instaurati ed oggetto di istruttoria da parte della Simico ai fini della difesa tramite Avvocatura dello Stato:

1) da Planungsburo Deyle GMBH innanzi al Tar Lazio, Roma, (R.G. N. 12807/2022) per l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione in favore di RTI-ITS s.r.l. dell'appalto dei servizi di ingegneria ed architettura per le prestazioni specialistiche relative alla progettazione del tracciato plano-altimetrico e dell'impianto di refrigerazione della pista da bob del Cortina Sliding Centre, ove siamo in attesa dell'emissione della sentenza e su cui, in sede di memoria conclusionale il ricorrente ha espressamente dichiarato di rinunciare alla domanda principale, cioè quella di annullamento, per coltivare solo quella subordinata di risarcimento del danno per equivalente monetario, articolata invero del tutto genericamente negli atti processuali senza alcuna quantificazione.

2) dall'associazione ambientalistica Italia Nostra Onlus (sempre in merito ad atti e provvedimento della catena procedimentale legata all'intervento n. 5 nell'allegato B al DPCM 26 settembre 2022).

A riguardo:

a. al Tar Veneto (R.G. n. 1477/2022) per vedere annullata, in prima battuta, l'autorizzazione alla demolizione parziale rilasciata dalla Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, poi provvedimenti successivi, fra cui il Decreto del 16 novembre 2022 del commissario straordinario ex art. 16, comma 3-bis, del D.L. n. 121/2021, di cui Simico è organo ausiliario, di determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi decisoria per l'esame del progetto di stralcio funzionale relativo allo STRIP-OUT della pista "Eugenio Monti" (lotto 1). Il ricorrente ha altresì mosso, nell'ambito di questo procedimento, istanza di sospensione urgente dei provvedimenti impugnati, respinta con decreto cautelare n. 88/2023. Per tale giudizio nella relazione presentata dalla Società, per conto del Commissario straordinario, all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, cui spetta alla difesa ex lege del Commissario medesimo, si è eccepito il difetto di competenza territoriale del Tar Adito in favore del Tar Lazio, sede di Roma. Tale eccezione è stata accolta dal Tar Veneto con ordinanza del 20 aprile 2023, n. 390, spese compensate;

b. al TAR Lazio, Roma, (R.G. n. 5331/2023) dinanzi al quale il giudizio è stato celermente riassunto dalla ricorrente, Giudice che, con ordinanza del 20 aprile 2023, n.2104, ha respinto la domanda cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati, compensando le spese della fase cautelare;

c. al Tar Lazio, Roma, con ricorso notificato in data 31/03/2023, per ottenere l'annullamento tra gli altri, del Decreto del 30 gennaio 2023 del commissario straordinario ex art. 16, comma 3-bis, del D.L. n. 121/2021, di determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi decisoria indetta in relazione al Progetto definitivo dell'Opera Pubblica: Cortina Sliding Centre "Riqualficazione della pista Eugenio Monti", adibita alle discipline del

bob, parabol, slittino e skeleton, (Lotto 2). Tale ricorso non è stato tuttavia, fino ad oggi, ancora depositato, pur essendo scaduti i termini previsti dall'art. 45, comma 1, cod. proc. Amm..

8. Organi societari: attività del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale

Come previsto dallo Statuto adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021, la Società è amministrata, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 8 maggio 2020, n. 31 e ss.mm.ii., da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, di cui tre nominati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con le Autorità di Governo competenti in materia di sport e gli altri due membri sono stati nominati congiuntamente dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto, nonché dalle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Di seguito sono riportate le riunioni, svolte con cadenza regolare, del Consiglio di Amministrazione:

<i>Riunioni del Consiglio di Amministrazione dal 1° gennaio al 30 giugno 2023</i>	
<i>Seduta</i>	<i>Oggetto della seduta</i>
<i>8° CDA 20 marzo 2023</i>	<ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento sulla prosecuzione delle attività della Società; - differimento del maggior termine di centottanta giorni per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, concesso dall'articolo 2364 co. 2 del Codice Civile; - nomina Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto; - policy per gli investimenti delle eccedenze di liquidità della Società; - approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (triennio 2023-2025); - approvazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Comportamentale ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001; - ratifica Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e Controllo; - polizza assicurativa Ramo D&O - Directors and Officers per componenti del CDA e dell'ODV; - piano strategico per la sostenibilità; - necessità di procedere ad aggiornare l'organigramma della società, prevedendo l'inserimento delle seguenti funzioni direttamente a riporto dell'Amministratore Delegato, indipendenti ed autonomi da qualsivoglia altra funzione societaria: <ul style="list-style-type: none"> a. DPO, nominato nella precedente seduta del 16 dicembre u.s., ai sensi dell'art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD,

	<ul style="list-style-type: none"> b. Organismo di Vigilanza come individuato nella medesima seduta, c. Responsabile per la Corruzione e la Trasparenza; d. Dirigente preposto.
9° CDA 8 giugno 2023	<ul style="list-style-type: none"> - presentazione del progetto di bilancio di esercizio al 31.12.2022 ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
10° CDA 21 giugno 2023	<ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento sulla prosecuzione delle attività della Società; - approvazione del piano di formazione del personale in servizio presso la Società in materia di D.Lgs. 231/2001.

Il Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del succitato decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, è composto da cinque membri effettivi, di cui tre nominati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport e due nominati congiuntamente dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Di seguito sono riportate le riunioni, svolte con cadenza regolare, del Collegio sindacale:

Riunioni del Collegio Sindacale dal 1° gennaio al 30 giugno 2023	
Seduta	Oggetto della seduta
6° CSI 3 febbraio 2023	(incontro con la Società di revisione) <ul style="list-style-type: none"> - analisi della revisione e dei risultati significativi evidenziati dalla revisione legale.
7° CSI 3 marzo 2023	<ul style="list-style-type: none"> - resoconto sull'attività del Collegio; - vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; - vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo; - vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile (scritture contabili e Bilancio; controlli in materia di IVA; controlli su versamenti, imposte e tasse carie, ritenute e contributi); - aggiornamento sull'attività della Società; - esiti dell'attività di vigilanza.
8° CSI 8 maggio 2023	(riunione congiunta ODV- Collegio sindacale)

	<ul style="list-style-type: none"> - confronto di carattere conoscitivo tra i due Organismi con definizione di incontri periodici quadrimestrali, dei flussi informativi sistematici.
<p>9° CSI 31 maggio 2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> - resoconto sull'attività del Collegio; - vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; - aggiornamento sull'attività della Società; - aggiornamento sull' stato della attività rivolte all'adeguamento alla normativa decreto legislativo 231/2001; - aggiornamento sulla predisposizione del bilancio di esercizio e sulla questione IVA.
<p>10° CSI 12 giugno 2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> - redazione della Relazione al Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2022.

9. Attività di comunicazione

La comunicazione della Società è incentrata su elementi precisi e ponderati quali completezza, sintesi e chiarezza volti all'ottemperanza dei doveri di trasparenza della pubblica amministrazione finalizzati a informare con oggettività e imparzialità i cittadini.

La Società svolge un'attività di informazione destinata ai diversi mezzi di comunicazione (stampa, radio, canali multimediali e web) con la pubblicazione periodica di comunicati stampa sul sito istituzionale www.simico.it, il profilo social LinkedIn e il canale multimediale YouTube. In particolare, il sito web ospita una sezione "Notizie" all'interno della quale vengono sviluppati i principali temi legati all'attività quotidiana della Società: questo si concretizza nella pubblicazione di news, con taglio giornalistico e descrittivo. Un complesso di informazioni che contribuiscono direttamente alla trasparenza e alla divulgazione delle attività svolte.

Accanto al lavoro di comunicazione e relazioni esterne con i principali organi di stampa locali e nazionali, è stato prodotto e pubblicato un video teaser, in lingua inglese, incentrato sul nuovo Cortina Sliding Centre volto a ospitare le competizioni internazionali per le discipline bob, parabob, slittino e skeleton, tra le prime opere essenziali e indifferibili con lo scopo di raccontarne il progetto di riqualificazione dell'impianto sportivo già utilizzato alle Olimpiadi di Cortina 1956 e restituirne il valore culturale, storico e patrimoniale. Il video, diffuso sui principali canali informativi rappresenta un'ulteriore modalità comunicativa a disposizione della Società. Da questo punto di vista sono state incrementate le interazioni attraverso gli account LinkedIn e YouTube. Le diverse attività informative messe in campo hanno



contribuito a inquadrare la Società quale fonte autorevole e credibile per i giornalisti e, più in generale, per gli attori professionisti dell'informazione.

Ai fini della riconoscibilità grafica della Società, è stato prodotto il logo, un disegno che è la rielaborazione grafica dei profili del Duomo di Milano e delle 5 Torri di Cortina d'Ampezzo, a rappresentare tutti i siti olimpici, uniti idealmente da infrastrutture di collegamento. Lo sviluppo grafico del logo ha seguito un'idea comunicativa finalizzata a trasmettere, in pochi tratti, la mission identitaria della Società, ovvero quella di progettare, riqualificare e realizzare le opere olimpiche e paralimpiche per i Giochi del 2026. L'elemento di riconoscibilità sarà applicato ad alcuni oggetti di rappresentanza dei componenti della Società. È in fase di progettazione e strutturazione una campagna di comunicazione video e social al fine di effettuare una informazione e comunicazione capillare e trasversale delle attività della Società.

Sul fronte della comunicazione interna alla Società è attiva una quotidiana rassegna stampa, uno strumento utile per offrire e garantire a tutti i dipendenti la possibilità di essere informati giorno per giorno su ciò che gli organi di stampa mettono in evidenza sulla Società è più in generale sui Giochi olimpici.

È in funzione anche un servizio di messaggistica in tempo reale (Yammer e WhatsApp) per condividere notizie inerenti le Olimpiadi e Paralimpiadi e di un periodico dal titolo "Simico News" che raccoglie i fatti più importanti e significativi che attengono al core business della Società. E' in fase di realizzazione, una ricostruzione grafica dell'evoluzione temporale delle Olimpiadi invernali relativamente alle infrastrutture e agli sportivi che ne hanno dato lustro, al fine di identificare la storia e il portato dei valori olimpici sui quali si sta basando l'intera attività del core business societario.

Ai fini della maggiore condivisione delle notizie interne è prevista una plenaria bimestrale indetta dall'Amministratore Delegato ing. Luigivalerio Sant'Andrea per aggiornare tutti i professionisti sullo stato di avanzamento dei lavori in rapporto al cronoprogramma stabilito.

10. Aspetti amministrativi, contabili e fiscali della Società

La Società sta perseguendo la sua crescita nel primo semestre 2023, svolgendo le attività fondamentali riguardanti la predisposizione del Piano degli interventi, lo svolgimento delle Conferenze di servizi, la predisposizione e l'implementazione delle piattaforme e sistemi digitali, l'avviamento di gare e appalti, le ricognizioni tecniche e le attività di progettazione e così via, potendo contare sulla forza lavoro che va progressivamente ad aumentare.

Il servizio di implementazione ed attivazione del sistema ERP denominato Business Central è stato implementato nel corso dei primi mesi del 2023 da Alterna S.r.l.



Nel mese di marzo del 2023, la Società ha inviato all’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio, l’istanza di interpello ordinario ex. Art. 11, c.1, lett. a) della Legge n.212 del 2000, in relazione all’imponibilità IVA, IRES e IRAP delle operazioni oggetto di convenzione tra la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020 - 2026 S.p.A. e gli enti pubblici finanziatori delle opere connesse con le Olimpiadi Invernali Milano – Cortina 2020-2026.

Internamente sono stati avviati una serie di approfondimenti fiscali e contabili tesi ad accertare:

1. La qualificazione giuridica del rapporto intercorrente tra gli Enti finanziatori - Società SIMICO S.p.a. e terzi soggetti incaricati di eseguire le opere;
2. Il corretto trattamento IVA da applicare ai contributi pubblici ricevuti dalla Società SIMICO S.p.a. dagli Enti Finanziatori a titolo di “oneri di investimento”, che remunerano l’attività della Società nel limite del tre per cento dell’importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture, e conseguente detraibilità dell’IVA sui costi ad esse afferenti;
3. Il corretto trattamento IVA da applicare ai contributi pubblici ricevuti dalla Società SIMICO S.p.a. dagli Enti Finanziatori per la realizzazione delle opere in via generale e conseguente detraibilità dell’IVA sui costi ad esse afferenti.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è risultata dirimente per qualificare l’imponibilità IVA, IRES e IRAP delle operazioni oggetto di convenzione tra la Società e gli Enti pubblici coinvolti nella realizzazione delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Il parere ricevuto ha confermato la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, laddove si ritiene che le somme destinate alla Società – per la realizzazione delle opere, per la copertura degli oneri di investimento nonché per il monitoraggio siano dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA, in quanto erogati nell’ambito di un rapporto a prestazioni corrispettive. Tale soluzione interpretativa fa sì che la Società abbia diritto alla detrazione dell’IVA sulle spese di funzionamento e sui costi di realizzazione dell’Opera, in virtù della rivalsa di imposta da effettuare nei confronti degli Enti finanziatori. L’interpello ha inoltre confermato l’interpretazione secondo cui gli acquisti di beni e servizi operati dalla Società, in esecuzione delle convenzioni stipulate con gli Enti finanziatori, si inseriscono in un rapporto di mandato, nel quale la Società opera come mandatario senza rappresentanza, quindi in nome proprio e per conto dei soggetti esterni erogatori. In conseguenza di ciò, le somme necessarie per la realizzazione delle opere, non hanno alcuna rilevanza fiscale ai fini delle imposte dirette, in quanto possono essere considerate come poste patrimoniali da contabilizzare nel passivo dello stato patrimoniale da impiegare a copertura delle spese per la realizzazione delle opere essenziali e indifferibili che saranno contabilizzate nell’attivo dello stato patrimoniale.

Di converso, hanno rilevanza reddituale ai fini IRES ed IRAP le somme contabilizzate dalla Società nel conto economico ed erogate a titolo di oneri di investimento, connesse alle attività per cui la Società è soggetto attuatore o monitore.

L'8 giugno 2023, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il primo esercizio al 31 dicembre 2022 ha evidenziato un utile di 19.206 euro.

Al fine di fornire un resoconto al primo semestre di seguito sono riportate le principali variazioni finanziarie rappresentate da entrate ed uscite alla data del 30 giugno 2023 distinte per categoria di spesa:

SALDO BANCA 01/01/2023		142.593.202	
ENRATE			
	ENTRATA PER RIMBORSO	5.534	100%
A	TOTALE	5.534	100%
USCITE			
	MOBILI E ARREDI	(62.159)	0,1%
	CANONE DI LOCAZIONE	(114.952)	0,1%
	SPESE DI PUBBLICITA'	(11.796)	0,0%
	CONSULENZA LEGALE	(87.500)	0,1%
	CONSULENZA TECNICA	(155.134)	0,1%
	CONSULENZE FISCALI	(24.596)	0,0%
	CONSULENZE NOTARILI	(460)	0,0%
	COSTO DEL PERSONALE	(1.043.431)	0,9%
	GIROCONTO	(1.000)	0,0%
	GIROFONDI	(120.000.000)	98,0%
	HARDWARE	(7.431)	0,0%
	ONERI BANCARI	(24.594)	0,0%
	SOFTWARE	(57.520)	0,0%
	SPESE DI TRASFERTA	(59.460)	0,0%
	SPESE PER TRIBUTI DIVERSI	(2.087)	0,0%
	SPESE VARIE	(85.974)	0,1%
	TRIBUTI PERSONALE	(716.371)	0,6%
	SPESE DI NOLEGGIO	(3.550)	0,0%
	MEDICO DEL LAVORO	(2.816)	0,0%
	SEPESE VARIE	(2.150)	0,0%
B	TOTALE	(122.462.981)	100%
A-B	SALDO BANCA 30/06/2023	20.135.755	

Il presente resoconto tiene conto delle spese legate all'operatività della società:

- ✓ il pagamento delle spese per le forniture legate agli arredi delle sedi operative di Roma e Cortina;
- ✓ le uscite relativi ai canoni di locazione delle sedi operative di Roma e Cortina. Per la sede di Milano è attivo un contratto di comodato d'uso gratuito con la Fondazione Milano Cortina;
- ✓ Spese per la pubblicazione, di bandi ed esiti di gara su quotidiani a diffusione nazionale e locale;
- ✓ Consulenze legali per attività di registrazione del logo aziendale, attività di compliance anticorruzione e risk management;
- ✓ Consulenze tecniche, per attività svolte da esperti per il corretto espletamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi sia alla fase progettuale che necessari alla fase realizzativa degli interventi previsti dal Piano degli interventi;
- ✓ Il pagamento degli stipendi e di polizze ai dipendenti in forza al 30 giugno 2023;
- ✓ Uscite finanziarie legate all'acquisto di hardware e software intervenute nel primo semestre 2023 per acquisti di licenze;
- ✓ Uscite per rimborsi spese al personale dipendente per trasferte dei rimborsi a pie di lista dei dipendenti e degli amministratori, sostenuti nel corso delle trasferte dell'anno 2022 a seguito di sopralluoghi, incontri, conferenze di servizi e impegni va
- ✓ le uscite finanziarie legate al pagamento delle tasse e le imposte dirette ed indirette dovute.

Nel primo semestre 2023 per la gestione delle eccedenze di liquidità in essere presso la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020 - 2026 S.p.A. sono stati effettuati investimenti risk free con banca Generali per 70 mln di euro per la sottoscrizione di strumenti finanziari (BTP italiani) e 50 mln di euro con banca Euromobiliare come time deposit. A tal fine è stata predisposta un'apposita Policy aziendale che è stata sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/03/2023. Tali investimenti, si rendono disponibili in relazione alle dinamiche dell'operatività aziendale

Il 28 giugno 2023 è stato approvato dall'Assemblea dei soci il bilancio relativo al primo esercizio sociale della Società al 31 dicembre 2022.

Nel primo semestre 2023 non sono avvenuti fatti di rilievo tali da incidere negativamente sul risultato di esercizio e/o sul patrimonio della Società.

11. Conclusioni

Il presente documento riguardante il primo semestre del corrente anno 2023 è stato redatto in prosecuzione della precedente Relazione e ad aggiornamento nella stessa, tenendo conto delle specifiche richieste di approfondimento di cui ai verbali n. 1 e n. 2 del Comitato per il controllo analogo cui è, pertanto, fornito riscontro nei singoli capitoli suesposti per gli aspetti non già riscontrati con gli atti citati in premessa.

Le attività della Società nel semestre di riferimento hanno riguardato le azioni intraprese in attuazione del Piano degli Interventi Olimpici approvato dal d.P.C.M. 26 settembre 2022 nonché tutti i procedimenti per l'aggiornamento dello stesso, come richiesto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché dalla Cabina di regia istituita formalmente con il d.P.C.M. 17 febbraio 2023, ma già operativa agli inizi dell'anno.

Nei giorni in cui questa Relazione viene ultimata per la presentazione al Comitato, come richiesto dalla Direttiva n. 255 del 12 agosto 2022, è difatti in imminente emanazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 3, del decreto-legge n. 16 del 2020 come modificato dall'art. 1, comma 498, della 29 dicembre 2022, n. 197, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante l'approvazione del nuovo Piano complessivo delle opere olimpiche, che tiene conto anche delle ulteriori risorse finanziarie reperite per l'integrale copertura della maggior parte degli interventi, nonché prevede la realizzazione per stralci funzionali in correlazione con i finanziamenti progressivamente disponibili per talune opere infrastrutturali (n. 3 opere stradali) che potranno essere ultimate anche oltre l'evento olimpico.

Subordinatamente ai contenuti del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in corso di perfezionamento, sarà possibile procedere alla stesura integrata e aggiornata, come richiesto dal Comitato, del *Piano aziendale pluriennale* (PAP) approvato in data 16 dicembre 2022 dal 7° Consiglio di Amministrazione della Società e già trasmesso con nota 1628 del 22 dicembre 2022. Nel frattempo, in data 28 giugno 2023, il *Bilancio di Esercizio 2022* è stato approvato dall'Assemblea dei Soci (Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Lombardia, Regione del Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano e Provincia Autonoma di Trento).

Come evidenziato nel presente documento sono molte le novità di rilievo intervenute anche nel quadro giuridico di riferimento e tra queste è particolarmente importante l'abrogazione del previgente Codice dei contratti pubblici per avvenuta approvazione ed entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 concernente il "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*".



Sul nuovo Codice sono stati, pertanto, già svolti workshop per il personale dipendente nonché giornate di studio e di approfondimento poiché, dal 1° luglio 2023 in poi, inciderà sulle procedure e l'attività riguardanti bandi, gare e contratti, ma anche sull'indizione e svolgimento delle Conferenze di Servizi nonché sulla progettazione laddove va a modificare i livelli di progettazione distinguendoli in progetto di fattibilità economico-finanziaria (PFTE) e in progetto esecutivo (PE) e, pertanto, eliminando il livello intermedio di progettazione finora consistente nel progetto definitivo (PD).

In correlazione al nuovo Codice dei contratti pubblici si ritiene di dover sottolineare sin d'ora che in forza del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 recante *“Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025”*, approvato definitivamente dal Parlamento in data 3 agosto 2023, la Società è iscritta di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti “qualificate” di cui all'articolo 63, comma 1, del succitato nuovo Codice ai fini della progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere da realizzare in funzione dei Giochi di Milano-Cortina 2026.